

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	st 2020	September 2020	October 2020	November 2020	December 2020	January 2021	February 2021	March 2021	April 2021	May 2021								
					15/20	25/30	04/09	14/19	24/29	04/09	14/19	24/29	03/08	13/18	23/28	02/07	12/17	22/27	02/07	12/17	22/27	01/15
1	MONTAGGI BATTERIE VII-VIII	334 days	01/07/20	31/05/21																		
2	Mobilitazione ditte e cantierizzazione	1 mon	01/07/20	31/07/20																		
3	Nuova guida coke 7bis per batterie VII-VIII	86 days	01/09/20	30/12/20																		
4	Allestimento Guida Coke 7bis a piè d'opera (struttura, attrezzi e piping)	20 days	01/09/20	29/09/20																		
5	Montaggi elettro-strumentali nuova guida coke 7bis a piè d'opera	20 days	29/09/20	27/10/20																		
6	Allestimento gru 750t	6 days	19/10/20	27/10/20																		
7	Allestimento telaio superiore completo di cabine a piè d'opera - Guida Coke 7bis	7 days	19/10/20	28/10/20																		
8	Pre-assiemaggio cappa in area di stoccaggio	7 days	19/10/20	28/10/20																		
9	Sollevamento e posizionamento Guida Coke 7bis (necessaria fermata parziale impianto)	12 hrs	28/10/20	28/10/20																		
10	Sollevamento telaio superiore	12 hrs	28/10/20	29/10/20																		
11	Smontaggio e smobilitazione gru 750t	6 days	29/10/20	06/11/20																		
12	Montaggio struttura di sostegno cappa	3 days	29/10/20	03/11/20																		
13	Trasporto e sollevamento cappa	1 day	03/11/20	04/11/20																		
14	Montaggio cappa su Guida Coke 7bis	5 days	06/11/20	13/11/20																		
15	Completamento/collegamenti impianto oleodinamico Guida Coke 7bis	8 days	13/11/20	25/11/20																		
16	Completamento montaggi elettro-strumentali nuova guida coke 7bis	8 days	25/11/20	05/12/20																		
17	Prove e collaudi Guida Coke 7bis	18 days	04/12/20	30/12/20																		
18	Pronta per messa in servizio della nuova Guida Coke 7bis	0 days	30/12/20	30/12/20																		
19	Montaggio nuova stazione di cambio gabbia coke	30 days	26/10/20	05/12/20																		
20	Fermata batteria VIII (AMI)	0 days	08/02/21	08/02/21																		
21	Attività in fermata batteria VIII - Montaggio nuovo Trav-I-Vent , messa in servizio nuova guida coke	44 days	08/02/21	31/03/21																		
22	Sezionamento Trav-I-Vent batteria VII da Trav-I-Vent batteria VIII - attività da eseguire durante fermata sistema depolverazione VII-VIII	1 day	08/02/21	09/02/21																		
23	Smontaggio giunto tessile tra Travi B14-B15 esistenti	4 hrs	08/02/21	08/02/21																		
24	Sezionamento linea alimentazione cappa mobile e smontaggio contrappesi da trave B12	4 hrs	08/02/21	08/02/21																		
25	Smontaggio punto fisso provvisorio e scontri meccanici da trave B12	6 hrs	08/02/21	08/02/21																		
26	Montaggio disco cieco per isolare Trav-I-Vent batteria VII da Trav-I-Vent batteria VIII	6 hrs	08/02/21	08/02/21																		
27	Taglio nastro, montaggio punto fisso provvisorio e scontri meccanici su B15	8 hrs	08/02/21	08/02/21																		
28	Rimontaggio contrappesi linea alimentazione su B15	6 hrs	08/02/21	09/02/21																		
29	Ripartenza sistema di depolverazione Batterie VII-VIII	0 days	09/02/21	09/02/21																		
30	Smontaggio Trav-I-Vent esistente batteria VIII	14 days	08/02/21	26/02/21																		
31	Preparazione smontaggio TLV: sezionamento passerelle, smontaggio binari e nastro, smontaggio giunti tessili, saldatura golfari	5 days	08/02/21	13/02/21																		
32	Sollevamento e smontaggio trave B12 esistente	3 days	15/02/21	18/02/21																		
33	Sollevamento e smontaggio trave B13 esistente	3 days	18/02/21	23/02/21																		
34	Sollevamento e smontaggio trave B14 esistente	3 days	23/02/21	26/02/21																		
35	Montaggio nuovo Trav-I-Vent batteria VIII	16 days	26/02/21	20/03/21																		
36	Preparazione montaggio: tracciatura, montaggio e saldatura guide su colonne esistenti	2 days	26/02/21	02/03/21																		
37	Sollevamento e montaggio nuova trave B12	2 days	02/03/21	04/03/21																		
38	Sollevamento e montaggio nuova trave B13	3 days	04/03/21	09/03/21																		
39	Sollevamento e montaggio nuova trave B14 (con disco cieco)	3 days	09/03/21	12/03/21																		
40	Allineamento Trav-I-Vent, montaggio binari, giunti tessili	3 days	12/03/21	17/03/21																		
41	Montaggio nastro e giunzione, spostamento punto fisso provvisorio da B11 a B14	3 days	17/03/21	20/03/21																		
42	Montaggio passerella	6 days	12/03/21	20/03/21																		
43	Montaggio canale porta cavo e stesura cavi da punto fisso in corrispondenza B11 ad avvolgicavo	6 days	12/03/21	20/03/21																		
44	Trav-I-Vent Batteria VIII connesso a nuovo filtro	0 days	20/03/21	20/03/21																		

400500 Prescrizione 37 Batterie VII-VIII - 28102020		Page 2
---	--	--------