

## PROGRAMMA LAVORI CCGT TORREVALDALIGA

Attività	Inizio	Durata	Tempi																																																
			ANNO 1												ANNO 2												ANNO 3																								
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40								
Ottenimento autorizzazione alla costruzione e all'esercizio			◆																																																
Aggiudicazione appalti			◆																																																
Ingegneria del Fornitore EPC		24																																																	
Apertura cantiere contratto EPC	+3					◆																																													
Opere civili	+3	10																																																	
Resa in cantiere della forniture	+13	10																																																	
Montaggi strutture e componenti	+17	13																																																	
Avviamento e prove a freddo	+25	5																																																	
Prima accensione TG	+30																																																		
Avviamento e prove hot CCGT	+30	6																																																	
Pronta per l'esercizio commerciale	+36																																																		

revisione del 06/10/2020

