

**Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla
Dir. AMI 614/2020 del 23/12/2020**

In data 23/12/2020, ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad ILVA in A.S. la nota Dir.614/2020 contenente l'aggiornamento dei programmi di esecuzione lavori relativi alle attività del Piano ambientale di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente n.212 del 29/09/2020 avente il seguente oggetto:



Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13" – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)

Oggetto nota AMI Dir.614/2020 del 23/12/2020

Per quanto riportato nell'ultima frase della citata nota Dir.614/2020 la Società ArcelorMittal Italia S.p.A. ha rappresentato nuovamente che *"non intende prestare acquiescenza al DM 212/2020 rispetto a cui si riserva ogni più ampio diritto"*.

Pertanto, con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri, la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato con la nota in oggetto rispetto all'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir 293 del 25/06/2020 è rappresentata nei seguenti prospetti.

Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.293 del 25/06/2020)															
	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	Totale
NASTRI	0	0	1	0	4	13	5	13	4	6	3	3	4	6	62
TORRI	6	0	0	0	6	17	6	0	6	1	2	1	0	2	47
TOTALE	6	0	1	0	10	30	11	13	10	7	5	4	4	8	109
N° interventi con completamento previsto entro dicembre/2020								N° interventi con completamento previsto nel periodo gennaio - luglio 2021							
58								51							



Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.614 del 23/12/2020)															
	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	Totale
NASTRI	1	2	5	5	4	8	3	8	0	6	2	1	15	2	62
TORRI	6	0	4	5	5	7	5	2	2	4	3	0	4	0	47
TOTALE	7	2	9	10	9	15	8	10	2	10	5	1	19	2	109

N° interventi completati e/o con completamento previsto entro dicembre/2020	N° interventi con completamento previsto nel periodo gennaio - luglio/2021
60	49

La relativa distribuzione temporale dei termini di completamento del numero totale di interventi previsti nell'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir.293 del 25/06/2020 ed in quello aggiornato trasmesso da AMI con la nota Dir.614 del 23/12/2020 in oggetto è rappresentata nei seguenti grafici.



Dal confronto dei suddetti emerge in sintesi che:

- nell'originario cronoprogramma era stato previsto il completamento di un significativo numero di interventi concentrato nel mese di novembre 2020 che invece risulta essere stato decisamente anticipato nei mesi precedenti (giugno ÷ ottobre 2020). In particolare, nell'originario cronoprogramma di giugno 2020 era stato previsto in totale il completamento a dicembre 2020 di n.58 interventi, mentre attualmente risultano essere n.60 (di cui n.3 ancora da completare, relativi alle posizioni n.42, 43 e 81, con previsione di completamento entro dicembre 2020);
- nel nuovo cronoprogramma, aggiornato e trasmesso con la Dir.614/2020, sostanzialmente non vi sono grosse mutazioni rispetto al precedente facendo ancora rilevare, per i mesi successivi a dicembre, un tendenziale posticipo del completamento degli interventi con una loro particolare concentrazione nel mese di giugno 2021 e confermando, in diversi casi, ritardi nella riattivazione dei cantieri rispetto a quanto previsto con la Dir.293 del 25/06/2020;
- dei n.109 cantieri totali, nel cronoprogramma allegato alla nota Dir.614/2020 risultano non essere ancora attivi i seguenti n.4 cantieri:



N°	Nastro/Torre	Codice identificativo	Materiale trasportato	Lunghezza totale nastro (m)	Nastro/Torre "In piano" o "In quota"	Data prevista di completamento lavori	Stato Cantiere	Fase Cantiere	Previsione riattivazione Cantiere	Note
1	Nastri	A5/6	fini minerale	30	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	31/01/2021	Attività posticipata di 5 mesi su data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
53	Nastri	A4-2 Loppa	loppa	35	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	01/02/2021	Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto
54	Nastri	A4-3 Loppa	loppa	35	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	01/02/2021	Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto
55	Nastri	A4-5 Loppa	loppa	35	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	01/02/2021	Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto

Taranto 23 dicembre 2020

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo