

Lavori di posa condotta idrica per il collegamento del Pozzo denominato "Rosella" agli Impianti Acoset Spa

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE per la VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

1° Stralcio Funzionale - Cronoprogramma

<p>Il Responsabile Unico del Procedimento</p> <p>Ing. R.Savarese</p> <p>_____</p>	<p>Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione</p> <p>Ing. B.Santangelo</p> <p>_____</p>	<p>Relazione S.5</p>	
<p>I Progettisti</p> <p>Ing. F.Arcidiacono Ing. P. Cutore Ing. A.Pagano</p> <p>_____ _____ _____</p>			
<p>Supporto alla Progettazione</p> <p>Ing. N. Dell'Orto Ing. S.A. Di Gregorio Dott. G. Sapienza Ing. A. Torre Ing. A.Torrisi</p>		<p>Data</p>	
<p>Supporto al RUP</p> <p>Ing. F.G.A. Vagliasindi</p> <p>_____</p>	<p>Il Direttore Tecnico</p> <p>Ing. E.Greco</p> <p>_____</p>	<p>Il Direttore Generale</p> <p>G. Rizzo</p> <p>_____</p>	<p>Il Presidente</p> <p>P.A. D. Di Gloria</p> <p>_____</p>

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento campo base	1	E	5	6	02/05/2020	07/05/2020
Conduttura idrica su Via Finaida e Via Rosella (dal picchetto 1 al picchetto 4)						
Allestimento del cantiere stradale	1	E	2	2	08/05/2020	09/05/2020
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	3	3	11/05/2020	13/05/2020
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	3	14/05/2020	16/05/2020
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	4	4	18/05/2020	21/05/2020
Posa di conduttura idrica	1	E	4	5	22/05/2020	26/05/2020
Rinterro di scavo	1	E	3	3	27/05/2020	29/05/2020
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	5	30/05/2020	03/06/2020
Smobilizzo del cantiere stradale	1	E	1	1	04/06/2020	04/06/2020
Conduttura idrica su Via Rosella asfaltata (dal picchetto 4 al picchetto 5)						
Allestimento del cantiere stradale	1	E	1	1	05/06/2020	05/06/2020
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	1	1	06/06/2020	06/06/2020
Scavo a sezione obbligata	1	E	1	1	08/06/2020	08/06/2020
Posa di conduttura idrica	1	E	2	2	09/06/2020	10/06/2020
Rinterro di scavo	1	E	1	1	11/06/2020	11/06/2020
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	12/06/2020	13/06/2020
Smobilizzo del cantiere stradale	1	E	1	1	15/06/2020	15/06/2020
Conduttura idrica su Via Rosella (dal picchetto 5 al picchetto 19) e attraversamento "T1"						
Allestimento del cantiere stradale	1	E	1	1	16/06/2020	16/06/2020
Scavo a sezione obbligata	1	E	10	11	17/06/2020	27/06/2020
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	9	10	29/06/2020	08/07/2020
Posa di massi al piede dell'opera (Gabbionata)	1	E	5	6	09/07/2020	14/07/2020
Posa di conduttura idrica	1	E	9	10	15/07/2020	24/07/2020
Posa rivestimento in materassi tipo "RENO"	1	E	2	3	25/07/2020	27/07/2020
Rinterro di scavo	1	E	10	11	28/07/2020	07/08/2020
Smobilizzo del cantiere stradale	1	E	1	1	08/08/2020	08/08/2020
Conduttura idrica su SP59/III Via Fornazzo-Linguaglossa (dal picchetto 19 al picchetto 57) e attraversamenti da "T2" a "T6"						
Allestimento del cantiere stradale	1	E	1	1	10/08/2020	10/08/2020
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	16	19	11/08/2020	29/08/2020
Scavo a sezione obbligata	1	E	17	19	31/08/2020	18/09/2020
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	5	6	19/09/2020	24/09/2020
Formazione di lattoneria e posa di conduttura idrica staffata a parete	1	E	18	21	25/09/2020	15/10/2020
Rinterro di scavo	1	E	10	12	16/10/2020	27/10/2020
Smobilizzo del cantiere stradale	1	E	1	1	28/10/2020	28/10/2020
Smobilizzo del cantiere campo base						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	29/10/2020	29/10/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Appaltatrice

2) = Subappaltatrice

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



