

PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

ID	Nastro/Torre	Codice identificativo	Materiale trasportato	Lunghezza totale nastro	Lunghezza nastro già coperto	% di completamento	Lunghezza nastro ancora da coprire	Nastro/Torre "In piano" o "In quota"	Data prevista di completamento lavori	Stato Cantiere	Fase Cantiere	Previsione riattivazione	Note
1	Nastri	A5/6	fini minerale	30 m	0 m	0%	30 m	IN PIANO	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
2	Nastri	DR72.2	fini agglomerato	40 m	40 m	100%	0 m	IN PIANO	17/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
3	Nastri	E21-9	calcare	362 m	362 m	100%	0 m	IN QUOTA	24/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
4	Nastri	E21-10	calcare	547 m	547 m	100%	0 m	IN QUOTA	03/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
6	Nastri	CONV Y/4	fini agglomerato	52 m	52 m	100%	0 m	IN QUOTA	30/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
7	Nastri	10/1/1°	calcare	80 m	80 m	100%	0 m	IN PIANO	14/07/2020	TERMINATO	TERMINATO		
8	Nastri	12/1	calcare	351 m	351 m	100%	0 m	IN QUOTA	14/07/2020	TERMINATO	TERMINATO		
9	Nastri	5/1/1°	calcare	153 m	153 m	100%	0 m	IN PIANO	17/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
10	Nastri	D1	calcare	185 m	185 m	100%	0 m	IN QUOTA	27/10/2020	TERMINATO	TERMINATO		
11	Nastri	D2	calcare	145 m	85 m	59%	60 m	IN QUOTA	30/04/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		Nastro non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura
12	Nastri	6/46	coke	106 m	106 m	100%	0 m	IN QUOTA	24/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
13	Nastri	CV26-28-30 AFO4	fini agglomerato, coke, minerale	181 m	0 m	0%	181 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4
14	Nastri	CV18	fini agglomerato e minerale	155 m	0 m	0%	155 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4
15	Nastri	CV15	fini coke	221 m	0 m	0%	221 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4
16	Nastri	CV15.2	fini coke	21 m	21 m	100%	0 m	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
17	Nastri	CV6.44	coke	108 m	0 m	0%	108 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4
18	Nastri	CV22	fini agglomerato	168 m	0 m	0%	168 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Nastro non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura
19	Nastri	CV23	fini agglomerato	51 m	0 m	0%	51 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Nastro non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura
20	Nastri	15-1	fini coke	10 m	10 m	100%	0 m	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
21	Nastri	24	fini agglomerato	9 m	0 m	0%	9 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Nastro non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura
22	Nastri	6/45	coke	24 m	0 m	0%	24 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4
23	Nastri	A1-23 Scossalina	minerale e fossile	570 m	570 m	100%	0 m	IN QUOTA	03/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
24	Nastri	A1-9, A1-10	minerale e fossile	700 m	700 m	100%	0 m	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
25	Nastri	A1-9BIS, A1-10bis	minerale e fossile	90 m	90 m	100%	0 m	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
26	Nastri	CONV19	fini agglomerato e minerale	40 m	0 m	0%	40 m	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	FORNITURA		Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4
27	Nastri	MP10 + Platea	agglomerato	51 m	51 m	100%	0 m	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
28	Nastri	NL 2-A	loppa	11 m	11 m	100%	0 m	IN PIANO	30/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
29	Nastri	NR1	fini agglomerato e minerale	28 m	28 m	100%	0 m	IN PIANO	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
30	Nastri	NR2	fini agglomerato e minerale	39 m	39 m	100%	0 m	IN PIANO	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
31	Nastri	A5-SV	fini minerale	20 m	20 m	100%	0 m	IN QUOTA	15/12/2020	TERMINATO	TERMINATO		
32	Nastri	NL-1A	loppa	15 m	15 m	100%	0 m	IN PIANO	12/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
33	Nastri	NL-1C	loppa	15 m	15 m	100%	0 m	IN PIANO	27/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
34	Nastri	NL-1D	loppa	15 m	15 m	100%	0 m	IN PIANO	27/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
35	Nastri	F8	agglomerato	57 m	57 m	100%	0 m	IN QUOTA	30/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
36	Nastri	AG2 TER	fini agglomerato	16 m	16 m	100%	0 m	IN PIANO	29/12/2020	TERMINATO	TERMINATO		
37	Nastri	F2 BIS	agglomerato	30 m	30 m	100%	0 m	IN QUOTA	30/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
38	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Mobile	minerale	450 m	450 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
39	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Mobile	minerale	450 m	450 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
40	Nastri	A1-12, A2-13 Mobile	fossile	300 m	300 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
41	Nastri	A1-13, A2-10 Mobile	fossile	300 m	300 m	100%	0 m	IN PIANO	19/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
42	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Trinc.	minerale	400 m	400 m	100%	0 m	IN PIANO	13/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
43	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Trinc.	minerale	432 m	432 m	100%	0 m	IN PIANO	15/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
44	Nastri	A1-12, A2-13 Trinc.	fossile	290 m	286 m	99%	4 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		

45	Nastri	A1-13, A2-10 Trinc.	fossile	290 m	0 m	0%	290 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		
46	Nastri	A5-1, A2-14 Trinc.	minerale	1212 m	180 m	15%	1032 m	IN PIANO	31/07/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		
47	Nastri	A1-17, A2-23, A3-8 Appia	minerale	728 m	728 m	100%	0 m	IN PIANO	20/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
48	Nastri	A1-11, A2-12, A3-1BIS Appia	minerale	693 m	693 m	100%	0 m	IN PIANO	17/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
49	Nastri	A1-12, A2-13 Appia	fossile	416 m	248 m	60%	168 m	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		
50	Nastri	A1-13, A2-10 Appia	fossile	416 m	416 m	100%	0 m	IN PIANO	26/10/2020	TERMINATO	TERMINATO		
51	Nastri	A2-14/1	minerale	279 m	279 m	100%	0 m	IN QUOTA	11/12/2020	TERMINATO	TERMINATO		
52	Nastri	A2-15 + Vasche	fini agglomerato e minerale	130 m	130 m	100%	0 m	IN QUOTA	10/10/2020	TERMINATO	TERMINATO		
53	Nastri	A4-2 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
54	Nastri	A4-3 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
55	Nastri	A4-5 Loppa	loppa	35 m	0 m	0%	35 m	IN PIANO	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		
56	Nastri	DF15 + Flushing + Vasche	agglomerato	106 m	106 m	100%	0 m	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
57	Nastri	E24	agglomerato	113 m	0 m	0%	113 m	IN QUOTA	31/05/2021	ATTIVO	FORNITURA		Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4
58	Nastri	MP11 (+TORRE 8)	agglomerato	22 m	22 m	100%	0 m	IN QUOTA	17/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
59	Nastri	A1-1, A1-2	minerale e fossile	1058 m	1058 m	100%	0 m	IN PIANO	04/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
60	Nastri	A1-20	minerale e fossile	512 m	80 m	16%	432 m	IN PIANO	31/07/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		
61	Nastri	NL-5 - Solo nastro	loppa	295 m	295 m	100%	0 m	IN PIANO	18/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
62	Nastri	6/37	coke	259 m	259 m	100%	0 m	IN QUOTA	30/04/2021	TERMINATO	TERMINATO		
67	Nastri	T33	fossile	127 m	127 m	100%	0 m	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
69	Torri	TORRE 1 SCARICO E RINVIO CV26-28-30	fini agglomerato, coke, minerale	na	na	100%	na	IN QUOTA	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
70	Torri	TORRE 2 SCARICO E RINVIO CV26-28-30	fini agglomerato, coke, minerale	na	na	60%	na	IN QUOTA	30/04/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		Torre non in esercizio dalla fermata di AFO/4
71	Torri	TORRE TC 6/44	coke	na	na	75%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		Torre non in esercizio dalla fermata di AFO/4
72	Torri	TORRE TC CV23	fini agglomerato	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Torre non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura
73	Torri	TORRE TC CV15	fini coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
74	Torri	TORRE TC CV22	fini agglomerato	na	na	100%	na	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
75	Torri	TORRE TC CV14	fini coke	na	na	80%	na	IN QUOTA	30/03/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		Torre non in esercizio dalla fermata di AFO/4
76	Torri	TORRE TC CV17	fini minerale	na	na	80%	na	IN QUOTA	30/03/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		Torre non in esercizio dalla fermata di AFO/4
77	Torri	TORRE TC CV21	fini agglomerato	na	na	30%	na	IN QUOTA	30/06/2021	ATTIVO	INGEGNERIA		Torre non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura
78	Torri	PAR - TORRE TC CONV19	fini agglomerato e minerale	na	na	100%	na	IN QUOTA	02/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
79	Torri	TORRE TC CV18 & PARTE ALTA SILO E3	fini agglomerato e minerale	na	na	100%	na	IN QUOTA	30/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
80	Torri	TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 O A2-14	minerale	na	na	100%	na	IN PIANO	22/12/2020	TERMINATO	TERMINATO		
81	Torri	TORRE CADUTA A2-12 SU A5-1 O A2-14	minerale	na	na	100%	na	IN PIANO	04/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
82	Torri	TORRE CADUTA A2-13 SU A2-19 A2-20	fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	15/03/2021	TERMINATO	TERMINATO		
83	Torri	TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20	fossile	na	na	75%	na	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		
84	Torri	TORRE S1-TH3	minerale e fossile	na	na	100%	na	IN QUOTA	09/02/2021	TERMINATO	TERMINATO		
85	Torri	TORRE SILI MDR	fini agglomerato	na	na	100%	na	IN QUOTA	31/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
86	Torri	TORRE S 4° SPORGENTE	minerale e fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	20/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
87	Torri	TORRE TC P2 RIF 2	minerale	na	na	100%	na	IN QUOTA	11/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
88	Torri	TORRE 8 RIF 2	agglomerato e minerale	na	na	100%	na	IN QUOTA	03/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
89	Torri	TORRE 9 RIF2	agglomerato e minerale	na	na	100%	na	IN QUOTA	23/12/2020	TERMINATO	TERMINATO		
90	Torri	TORRE CONTRAPPESO MP2	agglomerato	na	na	100%	na	IN QUOTA	22/12/2020	TERMINATO	TERMINATO		
91	Torri	FOSSA NASTRI A1-12/A2-13	fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	04/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
92	Torri	FOSSA NASTRI A1-13/A2-10	fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	20/10/2020	TERMINATO	TERMINATO		
93	Torri	FOSSA NASTRI A1-11/A2-12/A3-1Bis	minerale	na	na	100%	na	IN PIANO	09/10/2020	TERMINATO	TERMINATO		
94	Torri	FOSSA NASTRI A1-17/A2-23/A3-8	minerale	na	na	100%	na	IN PIANO	27/10/2020	TERMINATO	TERMINATO		
96	Torri	CADUTA F8 SU F9 + TORRE LURGI	agglomerato	na	na	100%	na	IN QUOTA	30/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		

97	Torri	TORRE RINVIO MP3-MP3/1	agglomerato	na	na	100%	na	IN QUOTA	18/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
98	Torri	CADUTA NL2A SU NL3	loppa	na	na	100%	na	IN PIANO	25/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
99	Torri	CADUTA NL2B SU NL3	loppa	na	na	100%	na	IN PIANO	25/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
100	Torri	TORRE TC NF2.9/2.10	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	17/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
101	Torri	TORRE TC S3BIS	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	17/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
102	Torri	TORRE TC NF3.2	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	27/10/2020	TERMINATO	TERMINATO		
104	Torri	TORRE TC 6/42	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	13/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
107	Torri	TRAMOGGIA NT1BIS	fossile	na	na	100%	na	IN PIANO	13/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
108	Torri	TORRE TC 6.56 AFO5	fini coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	18/11/2020	TERMINATO	TERMINATO		
109	Torri	TRAMOGGIA 6/42	coke	na	na	100%	na	IN PIANO	13/08/2020	TERMINATO	TERMINATO		
111	Torri	CONTRORAMPA 3	coke	na	na	100%	na	IN PIANO	14/12/2020	TERMINATO	TERMINATO		
113	Torri	TORRE TC NT1 SU NT2	fossile	na	na	100%	na	IN QUOTA	21/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
114	Torri	TORRE “I”	minerale e coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	22/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
115	Torri	TORRE TC NG3/NG4A	coke	na	na	100%	na	IN PIANO	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
116	Torri	TORRE TC 6.1	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	22/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
117	Torri	TORRE TC 6.2/TC 4.1	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	29/06/2020	TERMINATO	TERMINATO		
118	Torri	TORRE TC NF2 + TEND. E TRANS. NAS. NF2	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	02/10/2020	TERMINATO	TERMINATO		
119	Torri	TORRE RINVIO NASTRO 3.3	coke	na	na	100%	na	IN QUOTA	17/09/2020	TERMINATO	TERMINATO		
120	Torri	TORRE TC NR2	fini agglomerato e minerale	na	na	100%	na	IN PIANO	26/01/2021	TERMINATO	TERMINATO		
121	Torri	TORRE SCARICO CONV19 SU CONV20	fini agglomerato	na	na	80%	na	IN PIANO	31/03/2021	ATTIVO	COSTRUZIONE		

Programma copertura Nastri	Lunghezza nastro	Lunghezza nastro già coperto***	% di completamento	Lunghezza nastro in esercizio ancora da coprire	Data prevista di completamento lavori (90%)	Data prevista di completamento lavori (100%)
NASTRO IN PIANO*	8789 m	6728 m	77%	2061 m	30/03/2021	31/07/2021
NASTRO IN QUOTA**	5290 m	4448 m	84%	842 m	28/02/2021	30/06/2021
TOTALE	14079 m	11176 m	79%	2903 m	30/03/2021	31/07/2021

* Per nastro IN PIANO si intende un nastro che abbia meno del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

** Per nastro IN QUOTA si intende un nastro che abbia più del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

*** Il totale di nastri coperti include anche i nastri messi fuori esercizio in quanto l'obiettivo ambientale è stato già raggiunto

Programma copertura Torri	Totale torri da coprire ad oggi	Torri già coperte****	% di completamento* **	Torri in esercizio ancora da coprire	Data prevista di completamento lavori (90%)	Data prevista di completamento lavori (100%)
TORRE IN PIANO*	17	15	88%	2	28/02/2021	30/04/2021
TORRE IN QUOTA**	30	26	87%	4	28/02/2021	30/06/2021
TOTALE	47	41	87%	6	28/02/2021	30/06/2021

* Per torre IN PIANO si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN PIANO

** Per torre IN QUOTA si intende una torre che riceva o dalla quale parta un nastro IN QUOTA

*** La % di completamento considerando anche la fase di ingegneria (30%) di fornitura (30%) e di progressiva copertura (40%) risulta essere del 94% (di cui 97% per le torri in piano e 92% per le torri in quota)

**** Il totale delle torri coperte include anche le torri messe fuori esercizio in quanto l'obiettivo ambientale è stato già raggiunto

Stato Cantieri	Tutti i cantieri		Cantieri Nastri		Cantieri Torri	
	#	%	#	%	#	%
Terminati	81	74%	42	68%	39	83%
Attivi	28	26%	20	32%	8	17%
In fase di costruzione	13	12%	7	11%	6	13%
In fase di fornitura	2	2%	2	3%	0	0%
In fase di ingegneria	13	12%	11	18%	2	4%
Non ancora attivi	0	0%	0	0%	0	0%
In fase di appalto	0	0%	0	0%	0	0%
In riorganizzazione	0	0%	0	0%	0	0%
Totale	109	100%	62	100%	47	100%