

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGETTI PALERMO

SOGGETTO TECNICO:



DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO
S.O. INGEGNERIA

PROGETTAZIONE:

SINTAGMA S.r.l. - ITALIANA SISTEMI S.r.l.

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA



PROGETTO DEFINITIVO

ELETTRIFICAZIONE LINEA: PALERMO - TRAPANI (Via Milo)
TRATTA: CINISI (i) - ALCAMO DIRAMAZIONE (i) - TRAPANI (i)

Elaborati Generali

SCALA

Cronoprogramma lavori tratta Alcamo Diramazione(e) - Trapani(i)

Foglio di

| PROGETTO/ANNO | SOTTOPR. | LIVELLO | NOME DOC. | PROGR.OP. | FASE FUNZ. | NUMERAZ. |
|---------------|----------|---------|-----------|-----------|------------|----------|
| 304817 | S01 | PD | TG00 | 48 | 001 | E018A |

| Revis. | Descrizione | Progettista | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|--------|-------------|-------------|---------|------------|------|-----------|------|-------------|------|
| A | Emissione | A. La Tessa | 11.2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| LINEA | SEDE TECN. | NOME DOC. | NUMERAZ. |
|------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | |
| Verificato e trasmesso | Data | Convalidato | Data |
| | | | |
| Archiviato | Data | | |
| | | | |

| ID | Nome attività | Durata | Inizio | Fine | M1 | M2 | A1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | A2 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | A3 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 |
|----|---|--------|--------------|--------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Linea PA-TP - Via Milo - IMPIANTI TE | 0 g | lun 24/05/21 | lun 24/05/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tratta Alcamo - Trapani L[2] - (L=47.93 km) | 1053 g | lun 24/05/21 | mer 10/04/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE | 115 g | lun 24/05/21 | mer 15/09/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Consegna delle prestazioni | 0 g | lun 24/05/21 | lun 24/05/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Attività di progetto | 105 g | lun 24/05/21 | dom 05/09/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rilievi | 30 g | lun 24/05/21 | mar 22/06/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Progettazione Esecutiva | 60 g | mar 08/06/21 | ven 06/08/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Istruttoria RFI Progetto Esecutivo | 20 g | mer 28/07/21 | lun 16/08/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Adeguamento Progetto Esecutivo | 30 g | sab 07/08/21 | dom 05/09/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Attività di cantiere | 60 g | dom 18/07/21 | mer 15/09/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Apertura Cantiere | 10 g | ven 23/07/21 | dom 01/08/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Organizzazione Cantiere | 30 g | lun 02/08/21 | mar 31/08/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Approvvigionamento materiali | 60 g | dom 18/07/21 | mer 15/09/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ATTIVITA' DI COSTRUZIONE | 938 g | gio 16/09/21 | mer 10/04/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Staz. ALCAMO D. NE (L = 1,78 km) | 40 g | gio 16/09/21 | lun 25/10/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Formazione fondazioni - Posa/Attrezzaggio sostegni | 35 g | gio 16/09/21 | mer 20/10/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Completamenti ed attività accessorie | 5 g | gio 21/10/21 | lun 25/10/21 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Tratta Staz. Alcamo D. ne (e) - Staz. Calatafimi (e) (L=6,94 km) | 107 g | mar 26/10/21 | mer 09/02/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Formazione fondazioni - Posa/Attrezzaggio sostegni | 77 g | mar 26/10/21 | lun 10/01/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Predisposizione e foratura in galleria (L=507.2m) | 15 g | mar 11/01/22 | mar 25/01/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Attività accessorie | 10 g | lun 31/01/22 | mer 09/02/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Staz. CALATAFIMI (L = 1,14 km) | 28 g | gio 10/02/22 | mer 09/03/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Formazione fondazioni - Posa/Attrezzaggio sostegni | 23 g | gio 10/02/22 | ven 04/03/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Completamenti ed attività accessorie | 5 g | sab 05/03/22 | mer 09/03/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Tratta Staz. Calatafimi (e) - Staz. M. Bruca (e) (L=8,08 km) | 120 g | gio 10/03/22 | gio 07/07/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Formazione fondazioni - Posa/Attrezzaggio sostegni | 90 g | gio 10/03/22 | mar 07/06/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Predisposizione e foratura in galleria (L=2112m) | 15 g | mer 08/06/22 | mer 22/06/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Attività accessorie | 10 g | mar 28/06/22 | gio 07/07/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Staz. M. Bruca (L=1,37 km) | 33 g | ven 08/07/22 | mar 09/08/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Formazione fondazioni - Posa/Attrezzaggio sostegni | 28 g | ven 08/07/22 | gio 04/08/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Completamenti ed attività accessorie | 5 g | ven 05/08/22 | mar 09/08/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Tratta Staz. M. Bruca (e) - Staz. Fulgatore (e) (L=10,31 km) | 135 g | mer 10/08/22 | gio 22/12/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Formazione fondazioni - Posa/Attrezzaggio sostegni | 115 g | mer 10/08/22 | ven 02/12/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Predisposizione e foratura in galleria (L=786.1m) | 15 g | sab 03/12/22 | sab 17/12/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Completamenti ed attività accessorie | 5 g | dom 18/12/22 | gio 22/12/22 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Staz. FULGATORE (L=1,41 km) | 35 g | ven 23/12/22 | gio 26/01/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Formazione fondazione - Posa/Attrezzaggio sostegni | 30 g | ven 23/12/22 | sab 21/01/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Completamenti ed attività accessorie | 5 g | dom 22/01/23 | gio 26/01/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Tratta Staz. Fulgatore (e) - Staz. Trapani (e) (L=16,90 km) | 205 g | ven 27/01/23 | sab 19/08/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Formazione fondazione - Posa/Attrezzaggio sostegni | 185 g | ven 27/01/23 | dom 30/07/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Predisposizione e foratura in galleria (L=691.40m) | 15 g | lun 31/07/23 | lun 14/08/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Completamenti ed attività accessorie | 5 g | mar 15/08/23 | sab 19/08/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Staz. TRAPANI | 35 g | dom 20/08/23 | sab 23/09/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Formazione fondazione - Posa/Attrezzaggio sostegni | 30 g | dom 20/08/23 | lun 18/09/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Completamenti ed attività accessorie | 5 g | mar 19/09/23 | sab 23/09/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | POSA/TESATURA LdC e CdP | 180 g | dom 24/09/23 | gio 21/03/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Linea Piena | 140 g | dom 24/09/23 | sab 10/02/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Tratta Alcamo D. ne - Calatafimi | 20 g | dom 24/09/23 | ven 13/10/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Tratta Calatafimi - M. Bruca | 25 g | gio 19/10/23 | dom 12/11/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Tratta M. Bruca - Fulgatore | 30 g | sab 18/11/23 | dom 17/12/23 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Tratta Fulgatore - Trapani | 50 g | sab 23/12/23 | sab 10/02/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Stazioni | 40 g | dom 11/02/24 | gio 21/03/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Alcamo: Posa e Tesatura LdC/CdP - Allac. Sezionatori - Opere Acc. | 8 g | dom 11/02/24 | dom 18/02/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Calatafimi: Posa e Tesatura LdC/CdP - Allac. Sezionatori - Opere Acc. | 8 g | lun 19/02/24 | lun 26/02/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | M. Bruca: Posa e Tesatura LdC/CdP - Allac. Sezionatori - Opere Acc. | 8 g | mar 27/02/24 | mar 05/03/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Fulgatore: Posa e Tesatura LdC/CdP - Allac. Sezionatori - Opere Acc. | 8 g | mer 06/03/24 | mer 13/03/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Trapani: Posa e Tesatura LdC/CdP - Allac. Sezionatori - Opere Acc. | 8 g | gio 14/03/24 | gio 21/03/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ATTIVITA DI COLLAUDO E MIS | 60 g | dom 11/02/24 | mer 10/04/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Collaudo e messa in servizio | 60 g | dom 11/02/24 | mer 10/04/24 | ◆ 24/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Linea PA-TP Via Milo Impianti TE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|----------|--|
| Attività | | Riepilogo | | Cardine esterno | | Attività manuale | | Riepilogo manuale | | Attività esterne | | Scadenza | |
| Divisione | | Riepilogo progetto | | Cardine inattiva | | Solo-durata | | Solo inizio | | Cardine esterno | | | |
| Cardine | | Attività esterne | | Riepilogo inattiva | | Riporto riepilogo manuale | | Solo-fine | | Avanzamento | | | |

Pagina 1