

REGIONE  
BASILICATA



COMUNE DI  
MONTEMILONE



COMUNE DI  
VENOSA



Provincia  
Potenza



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 11 AEROGENERATORI E  
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.  
Impianto "GAUDIANO" potenza complessiva 72,6 MW**

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO

**A.14**

PROPONENTE:



**Nausicaa srl**

Via Tadino 52 - 20124 MILANO  
PI 11052930960  
postmaster@pec.nausicaa-srl.it

**NAUSICAA SRL**

VIA TADINO 52  
20124 MILANO

PI 11052930960

PROGETTO E SIA:



Via della Resistenza, 46 - 70125 Bari - tel. 080 3215948 fax. 080 2020986

Il DIRETTORE TECNICO  
Dott. Ing. Orazio Tricarico



CONSULENZA:

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	APRILE 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo

Consulenza: **Atech srl**  
Proponente: NAUSICAA Srl

**PROGETTO DEFINITIVO**

Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 11 turbine e relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Montemilone e Venosa (PZ)

**A.1.a CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ..... 2**



Elaborato: **Cronoprogramma**

Rev. 0 – Aprile 2021

Pag. **1 a 5**

## **A.1.a CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Con l'avvio della fase di cantiere si procederà in primo luogo all'allestimento dell'area di cantiere. La fase di *construction* dell'impianto eolico può essere schematizzata attraverso un flusso operativo che prevede le seguenti fasi:

1<sup>a</sup> fase: preparazione del cantiere attraverso i rilievi sull'area, la realizzazione delle strade di servizio e di collegamento alle piazzole degli aerogeneratori; avvio alla costruzione della sottostazione;

2<sup>a</sup> fase: adattamento e/o modifica dei tratti di viabilità esistente finalizzata al transito degli automezzi speciali, per consentire il trasporto delle componenti delle torri e delle attrezzature per il montaggio;

3<sup>a</sup> fase: realizzazione delle piazzole di servizio con materiale idoneo per l'alloggiamento degli aerogeneratori e relative opere annesse, delle rampe di accesso (dalla viabilità generale alla piazzola temporanea);

4<sup>a</sup> fase: realizzazione dello scavo di fondazione, preparazione dell'armatura del plinto e successivo getto di conglomerato cementizio previa formazione dei conci di ancoraggio delle torri;

5<sup>a</sup> fase: realizzazione dei cavidotti interrati, infilaggio dei cavi ed esecuzione delle connessioni elettriche necessarie alla futura messa in funzione degli aerogeneratori;

6<sup>a</sup> fase: attività di trasporto e montaggio delle torri, della navicella e del rotore (mozzo e pale);

7<sup>a</sup> fase: apprestamento della sottostazione mediante l'impiego di due squadre di operai le quali svolgeranno rispettivamente i lavori civili e il montaggio e cablaggio di tutte le macchine nonché la connessione alla linea del G.R.T.N. (tale attività si sovrapporrà temporalmente alle precedenti come sarà indicato nel cronoprogramma di seguito riportato);

8<sup>a</sup> fase: realizzazione di opere di ripristini e mitigazioni varie, prove di avviamento e collaudo finale.



Andando ad analizzare nello specifico, contemporaneamente alla realizzazione degli interventi sulla viabilità di accesso all'area d'impianto ed alla realizzazione della linea elettrica interrata, si procederà alla realizzazione delle piste di servizio e delle singole piazzole e quindi delle fondazioni delle torri di sostegno.

Si procederà, quindi, al completamento definitivo delle piste di servizio e delle piazzole, per ottenere la configurazione plano-altimetrica necessaria per il transito dei mezzi di trasporto delle componenti degli aerogeneratori e per il montaggio delle stesse componenti.

La fase d'installazione degli aerogeneratori prenderà avvio, a conclusione della sistemazione delle piazzole e realizzazione del cavidotto, con il trasporto sul sito delle componenti da assemblare: la torre, suddivisa in segmenti tubolari di forma tronco conica, la parte posteriore della navicella, il generatore, le tre pale.

Per ogni aerogeneratore bisogna prevede la costruzione delle piazzole e del plinto di fondazione, secondo le seguenti attività (in totale circa 20 giorni per turbina):

- scavo di splatemento – circa 3 giorni;
- sistemazione della messa a terra – da eseguirsi circa una settimana dopo il getto;
- posizionamento e preparazione delle armature –circa 7 giorni;
- getto - circa 2 giorni;
- preparazione della piazzola – circa 3-4 giorni;
- montaggio delle componenti (torre, navicella e rotore) – 3-4 giorni;
- sistemazione interna elettrica ed elettronica – 2-3 giorni.

Il trasporto delle singole componenti verrà effettuato in stretto coordinamento con la sequenza di montaggio delle macchine, che prevede nell'ordine:

- il montaggio del tronco di base della torre sulla fondazione;
- il montaggio dei tronchi successivi,
- il sollevamento della navicella e del generatore sulla torre;



- l'assemblaggio a terra delle tre pale sul mozzo;
- il montaggio, infine, del rotore alla navicella.

Quindi si prevede un tempo massimo tra trasporto e montaggio degli 11 aerogeneratori pari a 6 mesi. Nell'area d'impianto lo scavo, la posa dei cavi elettrici e la ricopertura avvengono in rapida successione con una velocità media di avanzamento stimabile in circa 80/100 metri al giorno.

In particolare, i primi due mesi saranno impiegati per l'adeguamento delle strade sterrate esistenti, per la realizzazione delle nuove strade di accesso e per le piazzole, secondo la suddivisione dei tempi riportata nel cronoprogramma.

Dal terzo mese, e per una durata di circa 6 mesi, avranno inizio anche i lavori di realizzazione dei cavidotti in MT e AT, per mezzo delle attività di scavo, posa dei cavi e ripristini.

Dal secondo mese, e per una durata di circa sei mesi, avranno inizio le attività di realizzazione delle fondazioni.

Le operazioni di trasporto, consegna e montaggio degli aerogeneratori sono previste dall'ottavo al dodicesimo mese.

Al termine della realizzazione dei cavidotti, quindi intorno alla fine dell'ottavo mese, si passerà alla realizzazione delle cabine e delle stazioni per le quali è previsto un tempo di esecuzione pari a 3 mesi che si accavallerà al montaggio degli aerogeneratori. In ogni caso tale attività avrà già avuto inizio dal secondo mese per la parte civile.

Infine si prevede il mese finale le operazioni di ripristino, avviamento e collaudo.

Di seguito un cronoprogramma di tipo sinottico delle opere.



CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA PARCO EOLICO													
n.	Attività	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Accantieramenti	■											
2	Realizzazione ed adeguamento strade, realizzazione piazzole	■	■	■	■	■	■						
3	Realizzazione fondazioni		■	■	■	■	■	■					
4	Realizzazione cavidotti MT ed AT e ripristino			■	■	■	■	■	■				
5	Realizzazione sottostazione (opere civili ed elettriche)		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Trasporto e Montaggio Aerogeneratori							■	■	■	■	■	■
7	Opere RTN								■	■	■	■	■
8	Ripristino, avviamento e collaudo												■

