

CRONOPROGRAMMA COMPLETAMENTO OPERE
Linea: Bari - Taranto / Tratta: Bari S.Andrea - Bitetto

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	19 giu	Tri 3, 2019				Tri 4, 2019				Tri 1, 2020				Tri 2, 2020				Tri 3, 2020				Tri 4, 2020				Tri 1, 2021				Tri 2, 2021				Tri 3, 2021				Tri 4, 2021			
						lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott
1	Completamento costruzione nuova linea ferroviaria	851 g	lun 01/07/19	gio 28/10/21	Completamento costruzione nuova linea ferroviaria																																								
2	Opere civili lungo linea	92 g	lun 01/07/19	lun 30/09/19	Opere civili lungo linea																																								
3	Lungo linea	77 g	lun 01/07/19	dom 15/09/19	100%																																								
4	Fermata Villaggio Lavoratori	92 g	lun 01/07/19	lun 30/09/19	100%																																								
5	Fermata Modugno	92 g	lun 01/07/19	lun 30/09/19	100%																																								
6	Armamento	219 g	lun 01/07/19	ven 26/06/20	100%																																								
7	Trazione Elettrica	233,35 g	lun 01/07/19	ven 26/06/20	100%																																								
8	Segnalamento e TLC	233,35 g	lun 01/07/19	ven 26/06/20	100%																																								
9	Fasi attivazione	113 g	gio 25/06/20	gio 15/10/20	Fasi attivazione																																								
10	Attività propedeutiche all'attivazione del I e II binario	30 g	gio 25/06/20	ven 24/07/20	100%																																								
11	ATTIVAZIONE (I e II binario)	3 g	sab 25/07/20	lun 27/07/20	100%																																								
12	Attività propedeutiche all'attivazione del III binario (Interruzione III binario; circolazione su I e II binario)	80 g	lun 27/07/20	mer 14/10/20	100%																																								
13	ATTIVAZIONE (III binario)	1 g	gio 15/10/20	gio 15/10/20	100%																																								
14	Opere di completamento	683 g	lun 16/12/19	gio 28/10/21	Opere di completamento																																								
15	Opere civili fuori linea	60 g	lun 16/12/19	gio 13/02/20	100%																																								
16	Completamento Opere Civili fuori linea	414 g	lun 30/03/20	gio 28/10/21	55%																																								
17	Opere compensazione e mitigazione	429 g	mer 26/08/20	gio 28/10/21	Opere compensazione e mitigazione																																								
18	IA01-IA12 opere di inserimento ambientale	301 g	mer 26/08/20	gio 28/10/21	6%																																								
19	IA13 opere a verde tratte da dismettere	30 g	mer 29/09/21	gio 28/10/21	0%																																								
20	IA14 rinverdimento scarpate	45 g	mer 01/09/21	ven 15/10/21	0%																																								
21	IA15 demolizione linea non attiva	150 g	mer 26/08/20	gio 28/10/21	75%																																								