

PRESCRIZIONE 6 - Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri

| ID | Nastro/Torre | Codice identificativo | Materiale trasportato | Lunghezza totale nastro | Lunghezza nastro già coperto | % di completamento | Lunghezza nastro ancora da coprire | Nastro/Torre "In piano" o "In quota" | Data prevista di completamento lavori | Stato Cantiere | Fase Cantiere | Previsione riattivazione | Note |
|----|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nastri | A5/6, A5/9 | fini minerale | 30 m | 25 m | 83% | 5 m | IN PIANO | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | |
| 2 | Nastri | DR72.2 | fini agglomerato | 40 m | 40 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 17/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 3 | Nastri | E21-9 | calcare | 362 m | 362 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 24/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 4 | Nastri | E21-10 | calcare | 547 m | 547 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 03/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 6 | Nastri | CONV Y/4 | fini agglomerato | 52 m | 52 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 30/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 7 | Nastri | 10/1/1° | calcare | 80 m | 80 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 14/07/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 8 | Nastri | 12/1 | calcare | 351 m | 351 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 14/07/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 9 | Nastri | 5/1/1° | calcare | 153 m | 153 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 17/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 10 | Nastri | D1 | calcare | 185 m | 185 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 27/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 11 | Nastri | D2 | calcare | 145 m | 145 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 28/04/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 12 | Nastri | 6/46 | coke | 106 m | 106 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 24/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 13 | Nastri | CV26-28-30 AFO4 | fini agglomerato, coke, minerale | 181 m | 0 m | 0% | 181 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Nastro non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 14 | Nastri | CV18 | fini agglomerato e minerale | 155 m | 0 m | 0% | 155 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Nastro non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 15 | Nastri | CV15 | fini coke | 221 m | 0 m | 0% | 221 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Nastro non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 16 | Nastri | CV15.2 | fini coke | 21 m | 21 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 17 | Nastri | CV6.44 | coke | 108 m | 0 m | 0% | 108 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Nastro non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 18 | Nastri | CV22 | fini agglomerato | 168 m | 0 m | 0% | 168 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | | Nastro non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura |
| 19 | Nastri | CV23 | fini agglomerato | 51 m | 0 m | 0% | 51 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | | Nastro non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura |
| 20 | Nastri | 15-1 | fini coke | 10 m | 10 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 21 | Nastri | 24 | fini agglomerato | 9 m | 0 m | 0% | 9 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | | Nastro non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura |
| 22 | Nastri | 6/45 | coke | 24 m | 24 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 13/04/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 23 | Nastri | A1-23 Scossalina | minerale e fossile | 570 m | 570 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 03/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 24 | Nastri | A1-9, A1-10 | minerale e fossile | 700 m | 700 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 25 | Nastri | A1-9BIS, A1-10bis | minerale e fossile | 90 m | 90 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 26 | Nastri | CONV19 | fini agglomerato e minerale | 40 m | 0 m | 0% | 40 m | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Nastro non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 27 | Nastri | MP10 + Platea | agglomerato | 51 m | 51 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 28 | Nastri | NL 2-A | loppa | 11 m | 11 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 30/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 29 | Nastri | NR1 | fini agglomerato e minerale | 28 m | 28 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 30 | Nastri | NR2 | fini agglomerato e minerale | 39 m | 39 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 31 | Nastri | A5-SV | fini minerale | 20 m | 20 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 15/12/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 32 | Nastri | NL-1A | loppa | 15 m | 15 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 12/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 33 | Nastri | NL-1C | loppa | 15 m | 15 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 27/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 34 | Nastri | NL-1D | loppa | 15 m | 15 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 27/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 35 | Nastri | F8 | agglomerato | 57 m | 57 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 30/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 36 | Nastri | AG2 TER | fini agglomerato | 16 m | 16 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 29/12/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 37 | Nastri | F2 BIS | agglomerato | 30 m | 30 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 30/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 38 | Nastri | A1-17, A2-23, A3-8 Mobile | minerale | 450 m | 450 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 19/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 39 | Nastri | A1-11, A2-12, A3-1BIS Mobile | minerale | 450 m | 450 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 19/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 40 | Nastri | A1-12, A2-13 Mobile | fossile | 300 m | 300 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 19/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 41 | Nastri | A1-13, A2-10 Mobile | fossile | 300 m | 300 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 19/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 42 | Nastri | A1-17, A2-23, A3-8 Trinc. | minerale | 400 m | 400 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 13/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 43 | Nastri | A1-11, A2-12, A3-1BIS Trinc. | minerale | 432 m | 432 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 15/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 44 | Nastri | A1-12, A2-13 Trinc. | fossile | 290 m | 290 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 31/03/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------|-------|----------|------------|-----------|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
| 45 | Nastri | A1-13, A2-10 Trinc. | fossile | 290 m | 290 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 31/03/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 46 | Nastri | A5-1, A2-14 Trinc. | minerale | 1212 m | 954 m | 79% | 258 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | |
| 47 | Nastri | A1-17, A2-23, A3-8 Appia | minerale | 728 m | 728 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 20/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 48 | Nastri | A1-11, A2-12, A3-1BIS Appia | minerale | 693 m | 693 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 17/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 49 | Nastri | A1-12, A2-13 Appia | fossile | 416 m | 416 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 31/03/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 50 | Nastri | A1-13, A2-10 Appia | fossile | 416 m | 416 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 26/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 51 | Nastri | A2-14/1 | minerale | 279 m | 279 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 11/12/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 52 | Nastri | A2-15 + Vasche | fini agglomerato e minerale | 130 m | 130 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 10/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 53 | Nastri | A4-2 Loppa | loppa | 35 m | 0 m | 0% | 35 m | IN PIANO | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | |
| 54 | Nastri | A4-3 Loppa | loppa | 35 m | 0 m | 0% | 35 m | IN PIANO | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | |
| 55 | Nastri | A4-5 Loppa | loppa | 35 m | 33 m | 94% | 2 m | IN PIANO | 30/06/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | |
| 56 | Nastri | DF15 + Flushing + Vasche | agglomerato | 106 m | 106 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 57 | Nastri | E24 | agglomerato | 113 m | 0 m | 0% | 113 m | IN QUOTA | 31/05/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Nastro non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 58 | Nastri | MP11 (+TORRE 8) | agglomerato | 22 m | 22 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 17/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 59 | Nastri | A1-1, A1-2 | minerale e fossile | 1058 m | 1058 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 04/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 60 | Nastri | A1-20 | minerale e fossile | 512 m | 92 m | 18% | 420 m | IN PIANO | 31/07/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | |
| 61 | Nastri | NL-5 - Solo nastro | loppa | 295 m | 295 m | 100% | 0 m | IN PIANO | 18/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 62 | Nastri | 6/37 | coke | 259 m | 259 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 30/04/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 67 | Nastri | T33 | fossile | 127 m | 127 m | 100% | 0 m | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 69 | Torri | TORRE 1 SCARICO E RINVIO CV26-28-30 | fini agglomerato, coke, minerale | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 29/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 70 | Torri | TORRE 2 SCARICO E RINVIO CV26-28-30 | fini agglomerato, coke, minerale | na | na | 60% | na | IN QUOTA | 30/04/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Torre non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 71 | Torri | TORRE TC 6/44 | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 13/04/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 72 | Torri | TORRE TC CV23 | fini agglomerato | na | na | 30% | na | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | | Torre non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura |
| 73 | Torri | TORRE TC CV15 | fini coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 74 | Torri | TORRE TC CV22 | fini agglomerato | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 75 | Torri | TORRE TC CV14 | fini coke | na | na | 80% | na | IN QUOTA | 31/03/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Torre non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 76 | Torri | TORRE TC CV17 | fini minerale | na | na | 80% | na | IN QUOTA | 31/03/2021 | ATTIVO | COSTRUZIONE | | Torre non in esercizio dalla fermata di AFO/4 |
| 77 | Torri | TORRE TC CV21 | fini agglomerato | na | na | 30% | na | IN QUOTA | 30/06/2021 | ATTIVO | INGEGNERIA | | Torre non in esercizio. Il riavvio avverrà solo dopo la completa chiusura |
| 78 | Torri | PAR - TORRE TC CONV19 | fini agglomerato e minerale | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 02/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 79 | Torri | TORRE TC CV18 & PARTE ALTA SILO E3 | fini agglomerato e minerale | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 30/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 80 | Torri | TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 O A2-14 | minerale | na | na | 100% | na | IN PIANO | 22/12/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 81 | Torri | TORRE CADUTA A2-12 SU A5-1 O A2-14 | minerale | na | na | 100% | na | IN PIANO | 04/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 82 | Torri | TORRE CADUTA A2-13 SU A2-19 A2-20 | fossile | na | na | 100% | na | IN PIANO | 15/03/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 83 | Torri | TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20 | fossile | na | na | 100% | na | IN PIANO | 31/03/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 84 | Torri | TORRE S1-TH3 | minerale e fossile | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 09/02/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 85 | Torri | TORRE SILI MDR | fini agglomerato | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 31/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 86 | Torri | TORRE 5 4° SPORGENTE | minerale e fossile | na | na | 100% | na | IN PIANO | 20/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 87 | Torri | TORRE TC P2 RIF 2 | minerale | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 11/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 88 | Torri | TORRE 8 RIF 2 | agglomerato e minerale | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 03/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 89 | Torri | TORRE 9 RIF2 | agglomerato e minerale | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 23/12/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 90 | Torri | TORRE CONTRAPPESO MP2 | agglomerato | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 22/12/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 91 | Torri | FOSSA NASTRI A1-12/A2-13 | fossile | na | na | 100% | na | IN PIANO | 04/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 92 | Torri | FOSSA NASTRI A1-13/A2-10 | fossile | na | na | 100% | na | IN PIANO | 20/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 93 | Torri | FOSSA NASTRI A1-11/A2-12/A3-1Bis | minerale | na | na | 100% | na | IN PIANO | 09/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 94 | Torri | FOSSA NASTRI A1-17/A2-23/A3-8 | minerale | na | na | 100% | na | IN PIANO | 27/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 96 | Torri | CADUTA F8 SU F9 + TORRE LURGI | agglomerato | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 30/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------|-----------------------------|----|----|------|----|----------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 97 | Torri | TORRE RINVIO MP3-MP3/1 | agglomerato | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 18/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 98 | Torri | CADUTA NL2A SU NL3 | loppa | na | na | 100% | na | IN PIANO | 25/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 99 | Torri | CADUTA NL2B SU NL3 | loppa | na | na | 100% | na | IN PIANO | 25/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 100 | Torri | TORRE TC NF2.9/2.10 | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 17/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 101 | Torri | TORRE TC S3BIS | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 17/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 102 | Torri | TORRE TC NF3.2 | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 27/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 104 | Torri | TORRE TC 6/42 | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 13/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 107 | Torri | TRAMOGGIA NT1BIS | fossile | na | na | 100% | na | IN PIANO | 13/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 108 | Torri | TORRE TC 6.56 AFO5 | fini coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 18/11/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 109 | Torri | TRAMOGGIA 6/42 | coke | na | na | 100% | na | IN PIANO | 13/08/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 111 | Torri | CONTRORAMPA 3 | coke | na | na | 100% | na | IN PIANO | 14/12/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 113 | Torri | TORRE TC NT1 SU NT2 | fossile | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 21/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 114 | Torri | TORRE “I” | minerale e coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 22/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 115 | Torri | TORRE TC NG3/NG4A | coke | na | na | 100% | na | IN PIANO | 29/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 116 | Torri | TORRE TC 6.1 | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 22/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 117 | Torri | TORRE TC 6.2/TC 4.1 | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 29/06/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 118 | Torri | TORRE TC NF2 + TEND. E TRANS. NAS. NF2 | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 02/10/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 119 | Torri | TORRE RINVIO NASTRO 3.3 | coke | na | na | 100% | na | IN QUOTA | 17/09/2020 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 120 | Torri | TORRE TC NR2 | fini agglomerato e minerale | na | na | 100% | na | IN PIANO | 26/01/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |
| 121 | Torri | TORRE SCARICO CONV19 SU CONV20 | fini agglomerato | na | na | 100% | na | IN PIANO | 31/03/2021 | TERMINATO | TERMINATO | | |

*Totale cantieri monitorati 109, la numerazione dei cantieri include anche 12 nastri e torri già completati prima del decreto di differimento dei termini della prescrizione

| Programma copertura Nastri | Lunghezza nastro | Lunghezza nastro già coperto*** | % di completamento | Lunghezza nastro in esercizio ancora da coprire | Data prevista di completamento lavori (90%) | Data prevista di completamento lavori (100%) |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NASTRO IN PIANO* | 8789 m | 8034 m | 91% | 755 m | 30/03/2021 | 31/07/2021 |
| NASTRO IN QUOTA** | 5290 m | 5290 m | 100% | 0 m | 28/02/2021 | 30/06/2021 |
| TOTALE | 14079 m | 13324 m | 95% | 755 m | 30/03/2021 | 31/07/2021 |

* Per nastro IN PIANO si intende un nastro che abbia meno del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

** Per nastro IN QUOTA si intende un nastro che abbia più del 5% della propria estensione ad una altezza dal suolo superiore ai 10 metri

*** Il totale di nastri coperti include anche i nastri messi fuori esercizio in quanto l'obiettivo ambientale è stato già raggiunto

| Programma copertura Torri | Totale torri da coprire ad oggi | Torri già coperte**** | % di completamento* ** | Torri in esercizio ancora da coprire | Data prevista di completamento lavori (90%) | Data prevista di completamento lavori (100%) |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TORRE IN PIANO* | 17 | 17 | 100% | 0 | 28/02/2021 | 30/04/2021 |
| TORRE IN QUOTA** | 30 | 30 | 100% | 0 | 28/02/2021 | 30/06/2021 |
| TOTALE | 47 | 47 | 100% | 0 | 28/02/2021 | 30/06/2021 |

* Per torre IN PIANO si intende una torre che riceva o dalla quale parte un nastro IN PIANO

** Per torre IN QUOTA si intende una torre che riceva o dalla quale parte un nastro IN QUOTA

*** La % di completamento considerando anche la fase di ingegneria (30%) di fornitura (30%) e di progressiva copertura (40%) risulta essere del 95% (di cui 100% per le torri in piano e 93% per le torri in quota)

**** Il totale delle torri coperte include anche le torri messe fuori esercizio in quanto l'obiettivo ambientale è stato già raggiunto

| Stato Cantieri | Tutti i cantieri | | Cantieri Nastri | | Cantieri Torri | |
|------------------------|------------------|------|-----------------|------|----------------|------|
| | # | % | # | % | # | % |
| Terminati | 89 | 82% | 47 | 76% | 42 | 89% |
| Attivi | 20 | 18% | 15 | 24% | 5 | 11% |
| In fase di costruzione | 15 | 14% | 12 | 19% | 3 | 7% |
| In fase di fornitura | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| In fase di ingegneria | 5 | 5% | 3 | 5% | 2 | 4% |
| Non ancora attivi | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| In fase di appalto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| In riorganizzazione | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Totale | 109 | 100% | 62 | 100% | 47 | 100% |