



Centrale di Messina

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI LIVELLO 1



ID	Task Name	Duration	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
0	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1096 days	[Gantt bar from -1 to 37]																																						
1	REALIZZAZIONE OPERE PER CONNESSIONE AT IN CABINA PRIMARIA DI MESSINA RIVIERA (Progettazione a Cura ENEL)	78 days	[Gantt bar from 15 to 17]																																						
2	Scavi per Fondazioni	7 days	[Gantt bar from 15 to 16]																																						
3	Armatura e Getti Fondazioni	21 days	[Gantt bar from 15 to 16]																																						
4	Montaggio Apparecchiature	14 days	[Gantt bar from 15 to 16]																																						
5	Collegamenti Apparecchiature	28 days	[Gantt bar from 15 to 16]																																						
6	Collaudi	7 days	[Gantt bar from 15 to 16]																																						
7	REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE TERNA E UTENTE E COLLEGAMENTI AT/MT (Progettazione a cura di Terna Energy Solutions)	474 days	[Gantt bar from 12 to 27]																																						
8	Cavidotto MT	82 days	[Gantt bar from 12 to 13]																																						
9	Individuazione Interferenze	12 days	[Gantt bar from 12 to 13]																																						
10	Esecuzione Cavidotto	60 days	[Gantt bar from 12 to 13]																																						
11	Ripristini	74 days	[Gantt bar from 12 to 13]																																						
12	Stazione Utente AT/MT	425 days	[Gantt bar from 12 to 27]																																						
13	Fornitura Componenti SSE	418 days	[Gantt bar from 12 to 27]																																						
14	Opere Civili	320 days	[Gantt bar from 12 to 27]																																						
15	Montaggi elettromeccanici	68 days	[Gantt bar from 15 to 16]																																						
16	Configurazione SCADA SPCC	124 days	[Gantt bar from 15 to 16]																																						
17	Cavidotto AT	19 days	[Gantt bar from 17 to 18]																																						
18	Individuazione Interferenze	3 days	[Gantt bar from 17 to 18]																																						
19	Esecuzione Cavidotto	16 days	[Gantt bar from 17 to 18]																																						
20	Ripristini	4 days	[Gantt bar from 17 to 18]																																						
21	Commissionig	47 days	[Gantt bar from 26 to 27]																																						
22	Prove in Bianco	18 days	[Gantt bar from 26 to 27]																																						
23	Prove a Caldo	29 days	[Gantt bar from 26 to 27]																																						
24	ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE - ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1096 days	[Gantt bar from -1 to 37]																																						
25	Attività di Costruzione di Fase 0	186 days	[Gantt bar from 1 to 2]																																						
26	Attività di Costruzione di Fase 1 - Esecuzione Tie-Ins (CENTRALE A NON DISPONIBILE)	21 days	[Gantt bar from 5 to 6]																																						
27	Attività di Costruzione di Fase 2	220 days	[Gantt bar from 5 to 6]																																						
28	Attività di Costruzione di Fase 3	835 days	[Gantt bar from 9 to 27]																																						
29	Realizzazione Basamenti Macchine	90 days	[Gantt bar from 13 to 14]																																						
30	Cabinato Macchine ELCO e Sistemazione Area	150 days	[Gantt bar from 15 to 16]																																						
31	Ultimazione Basamenti Macchine Nuove e Realizzazione Cabinato ELCO	1 day	[Gantt bar from 21 to 22]																																						
32	Installazione Nuove Unità ELCO a Cura Fornitore ELCO	305 days	[Gantt bar from 21 to 22]																																						
33	Ripristini	291 days	[Gantt bar from 26 to 27]																																						
34	Fabbricati di Nuova Realizzazione	777 days	[Gantt bar from 9 to 27]																																						
35	Sottostazione ELCO (2 Piani)	320 days	[Gantt bar from 9 to 27]																																						
36	Fabbricato Media Tensione	175 days	[Gantt bar from 19 to 20]																																						
37	Fabbricato Aria Strumenti e Deposito Bombole	138 days	[Gantt bar from 24 to 25]																																						
38	Fabbricato Archivi	200 days	[Gantt bar from 28 to 29]																																						
39	Deposito Olio	175 days	[Gantt bar from 9 to 27]																																						
40	Attività di Costruzione di Fase 4	154 days	[Gantt bar from 31 to 32]																																						
41	Esecuzione Tie-Ins (CENTRALE A NON DISPONIBILE)	16 days	[Gantt bar from 31 to 32]																																						
42	Commissioning Unità ELCO	120 days	[Gantt bar from 32 to 33]																																						
43	Ripristini	138 days	[Gantt bar from 32 to 33]																																						

Commissa Rev. Date Checked Approved
023116 00 03/05/2021 Bettinardi Cecchi