

	PROGETTISTA 	COMMESSA NC/22011	UNITA' 000
	LOCALITA' POGGIO RENATICO (FE)	ZX-D-02506	
	PROGETTO / IMPIANTO ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE DI POGGIO RENATICO	Fg. 1 di 5	Rev. 1

Rif. TPIDL: 201280C001-000-PLG-302-02506

**PROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE
ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE E OPERE CONNESSE**



Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato Autorizzato	Data
1	Emissione per Enti	G.Sebastianelli	S.Sinatra	V.Forlivesi G.Monti	25-09-21
0	Emissione per approvazione	G.Sebastianelli	S.Sinatra	V.Forlivesi G.Monti	10-09-21



ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI POGGIO RENATICO ED OPERE CONNESSE

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE SINTETICO



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2023												2024												2025											
					N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
1	ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE E OPERE CONNESSE																																							
2	REALIZZAZIONE STAZIONE ELETTRICA RTN 132 kV E RACCORDI																																							
3	STAZIONE ELETTRICA RTN 132 kV	505 days	Thu 02/02/23	Thu 20/06/24																																				
4	ALLESTIMENTO CANTIERE	12 days	Thu 02/02/23	Mon 13/02/23																																				
5	SISTEMAZIONE SITO	212 days	Tue 14/02/23	Wed 13/09/23																																				
6	REALIZZAZIONE OPERE CIVILI DI STAZIONE	179 days	Thu 14/09/23	Sun 10/03/24																																				
7	MONTAGGI ELETTROMECCANICI E COLLAUDI	195 days	Fri 01/12/23	Wed 12/06/24																																				
8	SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREE	8 days	Thu 13/06/24	Thu 20/06/24																																				
9	REALIZZAZIONE RACCORDI AEREI ALLA LINEA ESISTENTE 132 kV ALTEDO-FERRARA SUD	150 days	Fri 05/01/24	Sun 02/06/24																																				
10	ALLESTIMENTO CANTIERE	20 days	Fri 05/01/24	Wed 24/01/24																																				
11	REALIZZAZIONE FONDAZIONI E SOSTEGNI	50 days	Sun 28/01/24	Sun 17/03/24																																				
12	MONTAGGIO SOSTEGNI	30 days	Mon 18/03/24	Tue 16/04/24																																				
13	TESATURA CONDUTTORI E FUNE DI GUARDIA	30 days	Wed 17/04/24	Thu 16/05/24																																				
14	SMOBILIZZO CANTIERE E RIPRISTINO AREE	10 days	Fri 17/05/24	Sun 26/05/24																																				
15	REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE SNAM 132 kV/15 kV E CAVIDOTTO MT 15 kV																																							
16	SOTTOSTAZIONE UTENTE SNAM 132 kV/15 kV	468 days	Thu 02/02/23	Tue 14/05/24																																				
17	ALLESTIMENTO CANTIERE	11 days	Thu 02/02/23	Sun 12/02/23																																				
18	SISTEMAZIONE SITO	118 days	Tue 14/02/23	Sun 11/06/23																																				
19	REALIZZAZIONE OPERE CIVILI DI STAZIONE	262 days	Mon 12/06/23	Wed 28/02/24																																				
20	MONTAGGI ELETTROMECCANICI E COLLAUDI	459 days	Fri 03/02/23	Mon 06/05/24																																				
21	SMOBILIZZO CANTIERE	8 days	Tue 07/05/24	Tue 14/05/24																																				
22	CAVIDOTTO MT 15 kV	260 days	Mon 12/06/23	Mon 26/02/24																																				
23	ALLESTIMENTO CANTIERE	20 days	Mon 12/06/23	Sat 01/07/23																																				
24	REALIZZAZIONE OPERE CIVILI	130 days	Sun 02/07/23	Wed 08/11/23																																				
25	REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE	100 days	Thu 09/11/23	Fri 16/02/24																																				
26	SMOBILIZZO CANTIERE	10 days	Sat 17/02/24	Mon 26/02/24																																				
27	ADEGUAMENTO CENTRALE DI COMPRESSIONE																																							
28	ALLESTIMENTO CANTIERE	63 days	Thu 01/12/22	Wed 01/02/23																																				
29	FASI 0, 1 E 2	1031 days	Thu 02/02/23	Fri 28/11/25																																				
30	FASE 0 - INSTALLAZIONE UNITA' ELCO	688 days	Thu 02/02/23	Fri 20/12/24																																				
31	LAVORI CIVILI E RIPRISTINI	688 days	Thu 02/02/23	Fri 20/12/24																																				
32	LAVORI MECCANICI E COLLAUDI	373 days	Thu 22/06/23	Fri 28/06/24																																				
33	LAVORI ELETTRICI E DI PROTEZIONE CATODICA E PROVE	215 days	Mon 08/01/24	Fri 09/08/24																																				
34	LAVORI DI STRUMENTAZIONE, RIVELAZIONE INCENDI, VIDEOSORVEGLIANZA E PROVE	217 days	Sat 06/01/24	Fri 09/08/24																																				
35	MONTAGGIO CABINATO, INSTALLAZIONE ELCO, RFRIGERANTI VFD, QUADRI, TRASFORMATORI E PROVE	332 days	Wed 13/09/23	Fri 09/08/24																																				
36	FASE 1 - ESECUZIONE TIE INS, PRECOMMISSIONING (CENTRALE IN FERMATA) E COMMISSIONING	153 days	Wed 10/07/24	Mon 09/12/24																																				
37	FASE 2 - SMANTELLAMENTO TC-1 (CENTRALE IN ESERCIZIO) E RIPRISTINI	474 days	Mon 12/08/24	Fri 28/11/25																																				





