



LUNETTA DI GORIZIA

PROGRAMMA LAVORI

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
IZ19	00	D 53 PH	CA 00 00 001	A	2/3

INDICE

1 INTRODUZIONE 3

PROGRAMMA LAVORI

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
IZ19	00	D 53 PH	CA 00 00 001	A	3/3

1 INTRODUZIONE

La durata complessiva di realizzazione dell'intervento è stata stimata in 621 giorni naturali e consecutivi comprensivi di 90 giorni di attività propedeutiche.

Di seguito si riporta una sintesi dell'organizzazione del programma lavori.

Il tempo di realizzazione complessivo, di 493 gnc, è così suddiviso:

- 90 gnc per attività propedeutiche anticipate a prima della consegna lavori: progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazioni subappalti, risoluzioni interferenze con sottoservizi, demolizioni, boe propedeutica per avvio lavori, etc.;
- 531 gnc per le attività di costruzione comprensivi di 150 gnc di attività di CVT/ANSF.

Per la realizzazione dell'opera sono previste soggezioni all'esercizio ferroviario. In particolare, è prevista l'interruzione totale della linea, di circa 48 ore, per le attività di allaccio della Lunetta e riallineamento del binario lato Nova Gorica e per la posa delle comunicazioni BD e BP lato Trieste); attività da eseguirsi in IPO per tutte le lavorazioni adiacenti ai binari.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici di progetto ovvero il programma delle soggezioni all'esercizio ferroviario.

Infine, sono previste soggezioni al traffico veicolare in particolar modo per Via Tabai che potrà subire dei restringimenti di carreggiata per l'esecuzione del VI01, mentre per la realizzazione dell'impalcato (posa delle travi metalliche e getto del calcestruzzo) saranno previste chiusure notturne della viabilità. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici di progetto.

PD LUNETTA DI GORIZIA

