



COMUNE DI STORNARELLA
 PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI ORTA NOVA
 PROVINCIA DI FOGGIA

Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico della potenza di 40,658 MWp (36,5 MW in immissione) nei comuni di Stornarella (FG) e Orta Nova (FG) in località "Ferranti", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili

PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma

COD. ID.	FV071FGEFEB -				
Livello prog.	Tipo documentazione		N. elaborato	Data	Scala
PD	Definitiva		4.2.6.7.2	12 / 2020	-

Nome file	
-----------	--

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	DICEMBRE 2020	PRIMA EMISSIONE		MAGNOTTA	MAGNOTTA

COMMITTENTE:

EFE S.R.L.

Via Paolo Andreani, N. 6
 20122 MILANO (MI) ITALIA
 efesrl@pec.cloud

PROGETTAZIONE:

MAXIMA INGEGNERIA S.R.L.
 Direttore tecnico: Ing. Massimo Magnotta
 via Marco Partipilo n.48 - 70124 BARI
 pec: gpsd@pec.it
 P.IVA: 06948690729

PRO.ENERGY ENGINEERING S.R.L.
 Direttore tecnico: Ing. Gianpiero Lavarra
 via Vincenzo Cuoco n.28 - 70043 Monopoli (BA) Italia
 pec: proenergy_pec@pec.it
 P.IVA:08465410721

CONSULENTI:

Ing. Sabrina Scaramuzzi

Viale Luigi De Laurentis, 6 int.20, 70124 Bari (BA) Italia
 Tel./fax. 080 2082652 - 328 5589821
 e-mail: progettoacustica@gmail.com - sabrina.scaramuzzi@ingpec.eu

Dott. Antonio Mesisca

Via A. Moro, B/5, 82021 Apice (BN), Italia
 Tel. 327 1616306
 e-mail: mesisca.antonio@virgilio.it

Dott. Geol. Rocco Porsia

Via Tacito, 31, 75100 Matera (MT) Italia
 Tel: +39 3477151670
 e-mail: r.porsia@laboratorioterre.it

Dott. Gianfranco Vitolla

Via San Benedetto, 20 70013 Castellana Grotte (BA), Italia
 Tel. +39 3294233962
 e-mail: gianfranco.vitolla@virgilio.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO CANTIERE-REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'				
ALLESTIMENTO CANTIERE_DURATA FASE	25	33	10/01/2022	11/02/2022
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5	5	10/01/2022	14/01/2022
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	5	10/01/2022	14/01/2022
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	5	5	17/01/2022	21/01/2022
Realizzazione della viabilità del cantiere	10	12	24/01/2022	04/02/2022
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio materiali e impianti	3	3	31/01/2022	02/02/2022
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2	03/02/2022	04/02/2022
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5	5	07/02/2022	11/02/2022
MONTAGGIO CABINE ELETTRICHE E PANNELLI FV				
MONTAGGIO CABINE E PANNELLI_DURATA FASE	183	260	14/02/2022	31/10/2022
Impianto solare fotovoltaico	10	12	14/02/2022	25/02/2022
Cabine elettriche	10	12	28/02/2022	11/03/2022
SEMINA COLTURE				
Messa a dimora di colture	23	31	02/11/2022	02/12/2022
REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO				
CAVIDOTTO_DURATA FASE	152	215	28/02/2022	30/09/2022
Realizzazione di cavidotto interrato	10	12	28/02/2022	11/03/2022
Posa di conduttura elettrica	10	12	14/03/2022	25/03/2022
Rinterro di scavo	10	12	28/03/2022	08/04/2022
REALIZZAZIONE SSE				
REALIZZAZIONE EDIFICIO SSE	21	29	03/10/2022	31/10/2022
IMPIANTI TVCC-ANTINTRUSIONE E ILLUMINAZIONE				
Realizzazione di impianti TVCC, antintrusione e di illuminazione	23	31	02/11/2022	02/12/2022
OPERE ELETTRICHE DI CONNESSIONE				
OPERE ELETTRICHE_DURATA FASE	18	26	05/12/2022	30/12/2022
Cablaggio delle apparecchiature elettriche in cabina	4	5	05/12/2022	09/12/2022
Cablaggio dei moduli fotovoltaici	5	5	12/12/2022	16/12/2022
Verifiche e collaudi	9	12	19/12/2022	30/12/2022
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	8	10	27/12/2022	05/01/2023

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

