

REGIONE DEL VENETO  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
COMUNI DI CONCORDIA SAGITTARIA e PORTOGRUARO

**PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA' LEVADA  
NEL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE)**

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile  
Impianti FOTOVOLTAICI DI POTENZA INFERIORE A 20 MW Art. 6, d.lgs. 28 del 3.03.2011  
( rif. modifica Legge 108 del 29.07.2021 )

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



**STUDIO DI INGEGNERIA**

**Dott. Ing. ANTONIO CAPELLINO**

iscritto all'ordine degli Ingegneri di Cuneo al n° A647

Corso Armando Diaz, 23/1

12084 Mondovì - (CN)

☎ 0174/551247

✉ info@studiocapellino.it

✉ antonio.capellino@ingpec.eu

**Dott. Arch. DANIELE BORGNA**  
Via G. Pascoli, 39/5 - 12084 Mondovì (CN)  
☎ 339-3131477

✉ daniele.borgna@studiocapellino.it

**Geom. ALBERTO BALSAMO**  
S.S. 28 Nord, 81 - 12084 Mondovì (CN)  
☎ 347-4097196

✉ alberto.balsamo@studiocapellino.it

**Dott. Ing. ALBERTO BONELLO**  
Strada di Pascomonti - 12084 Mondovì (CN)  
☎ 328-4541205

✉ alberto.bonello@studiocapellino.it

**Dott. Arch. IVANO GARELLI**  
Via Sacheri 191 - 12080 Pianfei (CN)  
☎ 331-8459912

✉ ivano.garelli@studiocapellino.it



**VEGA Parco Scientifico e Tecnologico**

Via delle Industrie, 5 - Marghera (Venezia)

☎ 041 5093820 - 041 5093886

✉ info@eambientegroup.com

eambientegroup.com

Arch. Giulia Moraschi

iscritta all'ordine degli Architetti di Mantova n° 623/A

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Identificatore nome file:

**R11\_CRONOPROGRAMMA\_R00**

RICHIEDENTE



**EDISON Spa**

Sede Legale:

Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

Partita IVA 08263330014

☎ 02/6222.1

www.edison.it

PROGETTO DEFINITIVO

**Ottobre 2021**

LAVORO

**COS 001/01**

SCALA

Elaborato

**R11**

	Categoria	Lavorazioni	Data presunta		Durata (gg)
			inizio	fine	
1	Cantieristica	Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti e servizi, viabilità di cantiere	1-giu	3-giu	3
2	Scavi e movim. terra	Scavo parte superficiale terreno per piste di lavorazione e livellamenti	3-giu	23-giu	20
3	Recinzione impianto	Realizzazione recinzione perimetrale dell'impianto	8-giu	23-giu	15
4	Trasporto	Trasporto ed approvvigionamento strutture di sostegno dei moduli	17-giu	1-ago	45
5	Scavi e movim. terra	Scavi per posa cavidotti interrati	8-giu	8-lug	30
6	Montaggio	Montaggio strutture di sostegno dei moduli	8-lug	26-set	80
7	Montaggio	Montaggio moduli fotovoltaici	16-set	5-nov	50
8	Montaggio	Montaggio inverter e quadri elettrici di campo	31-ott	15-nov	15
9	Cabina di connessione	Formazione cabine di gestione, allestimento interno e creazione del cancello di ingresso all'impianto	31-ott	30-nov	30
10	Connessione elettrica	Collegamenti cavidotti e cablaggio stringhe	15-nov	24-nov	10
11	Connessione elettrica	Montaggio e collegamento cabine di campo	24-nov	4-dic	10
12	Connessione elettrica	Connessione alla rete elettrica MT/BT	4-dic	2-gen	30
13	Compensazioni	Sistemazioni arboree del terreno e messa a dimora di arbusti	2-gen	11-gen	10
14	Cantieristica	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto	3-gen	12-gen	10

Giornate lavorative complessive : **358**

Durata in mesi del cantiere circa : **8.0**

