



COMUNE DI CANDELA
PROVINCIA DI FOGGIA

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza complessiva di 23,482 MWp e sistema di accumulo di 10 MW sito nel Comune di Candela (FG) in zona industriale e relative opere di connessione

PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma

COD. ID.	COD. AU.	N. elaborato	Data	Scala
Livello prog.	Tipo documentazione			
PD	Definitiva	4.2.6.6.2	05 / 2021	-

Nome file	
-----------	--

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	MAGGIO 2021	PRIMA EMISSIONE	GENTILE	MAGNOTTA	MAGNOTTA

COMMITTENTE:

BLUSOLAR CASTELFRENTANO SRL

Via Caravaggio, 125
65125 Pescara (PE) Italia

Timbro e firma

PROGETTAZIONE:



MAXIMA INGEGNERIA S.R.L.

via Marco Partipilo n.48 - 70124 BARI
pec: gpsd@pec.it
P.IVA: 06948690729



CONSULENTI:

Ing. Donata Sileo
e-mail: donata.sileo@gmail.com

Dott. Geol. Antonio Falcone
e-mail: antonow.falcone@libero.it

Ing. Laura Giordano
e-mail: lauragiordano.ing@gmail.com

Dott. Agronomo Armando Ursitti
e-mail: a.ursitti@epap.conafpec.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO CANTIERE-REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'				
ALLESTIMENTO CANTIERE_DURATA FASE	25	33	09/01/2023	10/02/2023
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5	5	09/01/2023	13/01/2023
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	10	12	09/01/2023	20/01/2023
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	5	5	16/01/2023	20/01/2023
Realizzazione della viabilità del cantiere	10	12	23/01/2023	03/02/2023
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio materiali e impianti	3	3	30/01/2023	01/02/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2	02/02/2023	03/02/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5	5	06/02/2023	10/02/2023
MONTAGGIO CABINE ELETTRICHE E PANNELLI FV				
MONTAGGIO CABINE E PANNELLI_DURATA FASE	122	173	13/02/2023	04/08/2023
Impianto solare fotovoltaico	10	12	13/02/2023	24/02/2023
Cabine elettriche - di campo e di smistamento	10	12	27/02/2023	10/03/2023
REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO				
CAVIDOTTO_DURATA FASE	151	215	27/02/2023	29/09/2023
Realizzazione di cavidotto interrato	10	12	27/02/2023	10/03/2023
Posa di conduttura elettrica	10	12	13/03/2023	24/03/2023
Rinterro di scavo	10	12	27/03/2023	07/04/2023
REALIZZAZIONE SSE				
REALIZZAZIONE EDIFICIO SSE	15	19	02/10/2023	20/10/2023
REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO				
REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO	12	16	16/10/2023	31/10/2023
IMPIANTI TVCC-ANTINTRUSIONE E ILLUMINAZIONE				
Realizzazione di impianti TVCC, antintrusione e di illuminazione	22	30	02/11/2023	01/12/2023
OPERE ELETTRICHE DI CONNESSIONE				
OPERE ELETTRICHE_DURATA FASE	26	40	04/12/2023	12/01/2024
Cablaggio delle apparecchiature elettriche in cabina	9	12	04/12/2023	15/12/2023
Cablaggio dei moduli fotovoltaici	8	12	18/12/2023	29/12/2023
Verifiche e collaudi	9	11	02/01/2024	12/01/2024
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	10	12	15/01/2024	26/01/2024

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

