



Sensibilité du document / Sensibilità del documento			
NON SENSIBLE		SENSIBLE	
<input checked="" type="checkbox"/> SSI-CO Publique Pubblica	<input type="checkbox"/> SSI-C1 Réserve Riservato	<input type="checkbox"/> SSI-C2 Confidentielle Confidenziale	<input type="checkbox"/> SSI-C3 Secrète Segreta

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE
CUP C11J05000030001**

ÉTUDES D'EXECUTION – PROGETTO ESECUTIVO

Élaboration des études d'exécution unitaire des ouvrages nécessaires à la réalisation des installations des chantiers opérationnels aux travaux du 1er lot constructif

Attività di progettazione esecutiva unitaria delle opere necessarie alla realizzazione delle cantierizzazioni dei Cantieri operativi relativi ai lavori del 1° Lotto Costruttivo


**Livrables généraux et livrables communs aux chantiers opérationnels
Technique Administrative – Planning Gantt du GC côté**

**Elaborati generali ed elaborati comuni ai cantieri operativi
Tecnico Amministrativi – Cronoprogramma Gantt generale opere civili lato Italia**

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Elaborato da	Vérfié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	30/07/2021	Première diffusion / Prima consegna	G. DE PANFILIS	M. PEPE	V. PEISINO
A	02/11/2021	Révision suite aux commentaires TELT Revisione a seguito commenti TELT	G. DE PANFILIS	M. PEPE	V. PEISINO
B	25/11/2021	Révision suite aux commentaires TELT Revisione a seguito commenti TELT	G. DE PANFILIS	M. PEPE	V. PEISINO



0	4	0	2	0	8	0	9	1	0	C	N	-	-	0	0
Cantieri Operativo Chantier Opérationnel				Contratto Contrat				Opera Ouvrage				Tratta Tronçon		Partie	

E	P	G	P	N	0	3	0	7	B
Fase Phase	Tipo documento Type de document	Objet Objet		Numero documento Numéro de document					Indice



Scala / Echelle

A P
Stato / Statut



RESUME / RIASSUNTO

Ce rapport présente le calendrier relatif aux travaux de construction de la 1ère phase des zones d'exploitation des chantiers CO3 / 4 (Maddalena et Colombera) et CO10 (Salbertrand et Susa). Le calendrier des horaires considère 5 jours par semaine comme des jours ouvrables.

Il presente elaborato riporta il Cronoprogramma relativo alle opere di Cantierizzazione di 1a fase per le aree dei Cantieri Operativi CO3/4 (Maddalena e Colombera) e CO10 (Salbertrand e Susa). Il calendario del cronoprogramma considera come giorni lavorativi 5 giorni a settimana.

ID	Nome Attività	Durata	WBS	Predecessori	M-2	M1	1° semestre M3	M5	M7	2° semestre M9	M11	M13	1° semestre M15	M17	M19	2° semestre M21	M23	M25	1° semestre M27	M29	M31	2° semestre M33	M35
83	Opere di cantierizzazione prima fase Susa	172 giorni																					
84	Baraccamento cantiere ed impianto elettrico provvisorio	10 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.A.182F1+1 giorno																				
85	Posa recinzione perimetrale esterna	10 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.F.2.84																				
86	Rimozione pacchetto pavimentazione pista di guida sicura	25 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.A.185																				
87	Rimozione impianti esistenti	7 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.A.186																				
88	Demolizione fabbricato esistente	6 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.A.187																				
89	Messa in quota del piazzale come quote da Progetto Esecutivo	30 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.A.188																				
90	Realizzazione muro d'unghia	20 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.A.189																				
91	Realizzazione della viabilità perimetrale esterna	35 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.A.189																				
92	Realizzazione impianto di illuminazione e videosorveglianza	25 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.F.4.91																				
93	Realizzazione impianto antincendio	24 giorni	STTL.T.T.I.C.040.CN29.F.4.92																				
94	TORRAZZA PIEMONTE	435 giorni																					
95	Disponibilità Area tecnica di Torrazza Piemonte (CO10)	1 giorno																					
96	Consegna aree di Torrazza Piemonte all'appaltatore CO10	1 giorno		15I1+1 giorno																			
97	Attrezzaggio Area tecnica di Torrazza Piemonte	435 giorni																					
98	Attività di mobilizzo del cantiere di Torrazza Piemonte	65 giorni		15I1+1 giorno																			
99	Attrezzaggio Area tecnica di Torrazza Piemonte	393 giorni		98FI-23 giorni																			