

# Regione Puglia

COMUNE DI SALICE SALENTINO - COMUNE DI VEGLIE

PROVINCIA DI LECCE

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA  
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI,  
NONCHE' OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE, DI POTENZA  
PREVISTA IMMESSA IN RETE PARI A 60 MW  
ALIMENTATO DA FONTE EOLICA DENOMINATO "SAVE ENERGY"**

OPERE DI CONNESSIONE E INFRASTRUTTURE PER IL COLLEGAMENTO ALLA RTN:  
Comuni di Erchie (Br)-San Pancrazio Salentino (Br) - Avetrana (Ta)

## PROGETTO DEFINITIVO

Codice Impianto: 6QTZQR9

Tavola :

Titolo :

**R31c**

## CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE

Cod. Identificativo elaborato :

**6QTZQR9\_CronoprogrammaDismissione\_R31c**

Progetto:

**ENERWIND s.r.l.**

Via San Lorenzo 155 - cap 72023 MESAGNE (BR)  
P.IVA 02549880744 - REA BR-154453 - enerwind@pec.it

MSC Innovative Solutions s.r.l.s.

Via Milizia n.55 - 73100 Lecce  
Tel. +39 3383137911  
Email: msc.innovativesolutions@gmail.com - P. IVA 05030190754  
Responsabile progettazione: Dott. Ing. Santo Masilla

Committente:

**AVETRANA ENERGIA s.r.l.**

Piazza del Grano n.3 - cap 39100 BOLZANO (BZ)  
P.IVA 03050420219 - REA BZ 227626 - avetrana.energia@legalmail.it

SOCIETA' DEL GRUPPO

FRI-EL GREEN POWER S.p.A.  
Piazza della Rotonda, 2 - 00186 Roma (RM) - Italia  
Tel. +39 06 6880 4163 - Fax. +39 06 6821 2764  
Email: info@fri-el.it - P. IVA 01533770218

Indagine Specialistiche :

Data

Revisione

Redatto

Approvato

20.06.2021

Prima Emissione

SM

MT

Data: Giugno 2021

Scala :

File: **6QTZQR9\_CronoprogrammaDismissione\_R31c**

Controllato:

Formato:

**A4**

*Ai sensi e per gli effetti degli art.9 e 99 della Legge n.633 del 22 aprile 1941 , ci riserviamo la proprietà intellettuale e materiale di questo elaborato e facciamo espresso divieto a chiunque di renderlo noto a terzi o di riprodurlo anche in parte, senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.*

**IMPIANTO EOLICO AVETRANA ENERGIA - IMPIANTO EOLICO DISMISSIONE SAVE ENERGY  
RIPRISTINO A FINE VITA IMPIANTO**

Fase	Attività	settimane																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Sistemazione strade e piazzole propedeutiche allo smontaggio S02-S01	1	2																										
2	Smontaggio aerogeneratori e trasporto fuori cantiere S02-S01			1	2																								
3	Demolizione strade e piazzole e ripristino ambientale delle aree S02-S01					1	2																						
4	Demolizione plinto di fondazione e ripristino ambientale delle aree S02-S01					1	2	3																					
5	Sistemazione strade e piazzole propedeutiche allo smontaggio S03-S04						1	2																					
6	Smontaggio aerogeneratori e trasporto fuori cantiere S03-S04								1	2																			
7	Demolizione strade e piazzole e ripristino ambientale delle aree S03-S04										1	2																	
8	Demolizione plinto di fondazione e ripristino ambientale delle aree S03-S04										1	2	3																
9	Sistemazione strade e piazzole propedeutiche allo smontaggio S05-S06											1	2																
10	Smontaggio aerogeneratori e trasporto fuori cantiere S05-S06													1	2														
11	Demolizione strade e piazzole e ripristino ambientale delle aree S05-S06														1	2													
12	Demolizione plinto di fondazione e ripristino ambientale delle aree S05-S06															1	2	3											
13	Sistemazione strade e piazzole propedeutiche allo smontaggio S08-S07																1	2											
14	Smontaggio aerogeneratori e trasporto fuori cantiere S08-S07																		1	2									
15	Demolizione strade e piazzole e ripristino ambientale delle aree S08-S07																			1	2								
16	Demolizione plinto di fondazione e ripristino ambientale delle aree S08-S07																				1	2	3						
17	Sistemazione strade e piazzole propedeutiche allo smontaggio S09-S10																					1	2						
18	Smontaggio aerogeneratori e trasporto fuori cantiere S09-S10																							1	2				
19	Demolizione strade e piazzole e ripristino ambientale delle aree S09-S10																									1	2		
20	Demolizione plinto di fondazione e ripristino ambientale delle aree S09-S10																										1	2	3
21	Rimozione cavidotti interrati su strade asfaltate e ripristini	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
22	Rimozione cavidotti interrati su strade non asfaltate ripristino delle aree									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
23	Demolizione edificio SSE	1	2	3	4	5	6	7																					
24	Demolizione SSE (piazzale, recinzione)								1	2	3	4	5	6															
25	Altre demolizioni SSE (palo TLC, vasche impianto prima pioggia)														1	2	3	4	5										
26	Area SSE ripristini ambientali																				1	2	3	4					