

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACOPPO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
2° E 3° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO – VITULANO**

RELAZIONE

ELABORATI DI CARATTERE GENERALE
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI LIVELLI 7- 8

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI		-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 R 0 2 E Z Z P H M D 0 0 0 0 0 0 1 E

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
B	REVISIONE A SEGUITO RDV	A. Ioannone	13/10/21	M.Cenciarini	13/10/21	M.Ferroni	13/10/21	IL PROGETTISTA Ing. L. Lacoppo 14/12/21
C	REVISIONE	A. Ioannone	04/11/21	M.Cenciarini	04/11/21	M.Ferroni	04/11/21	
D	REVISIONE A SEGUITO RDV	A. Ioannone	29/11/21	M.Cenciarini	29/11/21	M.Ferroni	29/11/21	
E	REVISIONE A SEGUITO RDV	A. Ioannone	14/12/21	M.Cenciarini	14/12/21	M.Ferroni	14/12/21	

File: IF2R.0.2.E.ZZ.PH.MD.00.0.0.001.E.doc

n. Elab.:

APPALTATORE:  Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 2° e 3 SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO – VITULANO												
PROGETTAZIONE: Mandatario: Mandante: SYSTRA S.A. SWS Engineering S.p.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A.													
ELABORATI DI CARATTERE GENERALE PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI LIVELLI 7- 8	PROGETTO ESECUTIVO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF2R</td> <td>0.2.E.ZZ</td> <td>PH</td> <td>MD.00.0.0.001</td> <td>E</td> <td>2 di 2</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF2R	0.2.E.ZZ	PH	MD.00.0.0.001	E	2 di 2
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
IF2R	0.2.E.ZZ	PH	MD.00.0.0.001	E	2 di 2								

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di fless. tot.	Marg. di fless. interveno	Gantt Chart (2021-2028)																																															
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																								
1699	IN615-Interferenza con acquedotto al km 37+987,00	55 g	gio 06/04/23	mar 30/05/23	595 g	595 g	IN615-Interferenza con acquedotto al km 37+987,00																																															
1700	Interferenza con acquedotto al km 37+987,00	55 g	gio 06/04/23	mar 30/05/23	595 g	595 g	Interferenza con acquedotto al km 37+987,00																																															
1702	IN616-Interferenza con acquedotto al km 38+192,00	60 g	ven 10/01/25	lun 10/03/25	13 g	13 g	IN616-Interferenza con acquedotto al km 38+192,00																																															
1703	Interferenza con acquedotto al km 38+192,00	60 g	ven 10/01/25	lun 10/03/25	13 g	13 g	Interferenza con acquedotto al km 38+192,00																																															
1705	IV02 - Cavacaferrovia S.P.106 al km 37+009,634	534 g	dom 12/11/23	lun 28/04/25	759 g	759 g	IV02 - Cavacaferrovia S.P.106 al km 37+009,634																																															
1706	IV02A - CFV - da spalla "A" a spalla "B" (impalcato iperstatico: n° 2 impalcati L=30m Acc./Cls + n° 4 impalcati L=36m Acc./Cls)	534 g	dom 12/11/23	lun 28/04/25	759 g	759 g	IV02A - CFV - da spalla "A" a spalla "B" (impalcato iperstatico: n° 2 impalcati L=30m Acc./Cls + n° 4 impalcati L=36m Acc./Cls)																																															
1717	IV03 - Cavacaferrovia S.P. 106 al km 38+865,354	424 g	mer 14/09/22	sab 11/11/23	621 g	621 g	IV03 - Cavacaferrovia S.P. 106 al km 38+865,354																																															
1718	IV03A - CFV - da spalla "A" a spalla "B" (impalcato iperstatico: n° 2 impalcati L=30m Acc./Cls + n° 3 impalcati L=36m Acc./Cls)	424 g	mer 14/09/22	sab 11/11/23	621 g	621 g	IV03A - CFV - da spalla "A" a spalla "B" (impalcato iperstatico: n° 2 impalcati L=30m Acc./Cls + n° 3 impalcati L=36m Acc./Cls)																																															
1729	LC03A - Stazione di Telese - fase 2.3	45 g	ven 01/08/25	dom 14/09/25	75 g	75 g	LC03A - Stazione di Telese - fase 2.3																																															
1730	LC03A - Tratta Telese - S.Lorenzo Maggiore - fase finale - tav. 1+2+3+4	45 g	ven 01/08/25	dom 14/09/25	75 g	75 g	LC03A - Tratta Telese - S.Lorenzo Maggiore - fase finale - tav. 1+2+3+4																																															
1732	LC03-Tratta Telese-S.Lorenzo Maggiore	104 g	gio 14/08/25	mar 25/11/25	3 g	0 g	LC03-Tratta Telese-S.Lorenzo Maggiore																																															
1733	LC0301-Tratta Telese - S. Lorenzo Maggiore - fase finale - tav. 1+2+3+4	104 g	gio 14/08/25	mar 25/11/25	3 g	3 g	LC0301-Tratta Telese - S. Lorenzo Maggiore - fase finale - tav. 1+2+3+4																																															
1741	LC04-PC S.Lorenzo Maggiore	79 g	mer 03/09/25	gio 20/11/25	8 g	0 g	LC04-PC S.Lorenzo Maggiore																																															
1742	LC0411-PC S. Lorenzo Maggiore - fase 2.3	79 g	mer 03/09/25	gio 20/11/25	8 g	8 g	LC0411-PC S. Lorenzo Maggiore - fase 2.3																																															
1750	LC05-Tratta S. Lorenzo Maggiore-Vitulano	79 g	mer 03/09/25	gio 20/11/25	8 g	0 g	LC05-Tratta S. Lorenzo Maggiore-Vitulano																																															
1751	LC0511-allaccio tratta S. Lorenzo - Vitulano - fase 2.3 - km 38+700 a 39+000	79 g	mer 03/09/25	gio 20/11/25	8 g	8 g	LC0511-allaccio tratta S. Lorenzo - Vitulano - fase 2.3 - km 38+700 a 39+000																																															
1758	LC07-MATS GALLERIA TUORO S. ANTUORO	70 g	ven 05/09/25	gio 13/11/25	15 g	0 g	LC07-MATS GALLERIA TUORO S. ANTUORO																																															
1759	LC07A-MATS GALLERIA TUORO S. ANTUORO-imbocco lato Napoli	70 g	ven 05/09/25	gio 13/11/25	15 g	15 g	LC07A-MATS GALLERIA TUORO S. ANTUORO-imbocco lato Napoli																																															
1768	LC07B-MATS GALLERIA TUORO S.ANTUORO-imbocco lato Benevento	70 g	ven 05/09/25	gio 13/11/25	15 g	15 g	LC07B-MATS GALLERIA TUORO S.ANTUORO-imbocco lato Benevento																																															
1776	LC08-MATS GALLERIA LIMATA S.LORENZO	80 g	mer 21/05/25	ven 08/08/25	112 g	0 g	LC08-MATS GALLERIA LIMATA S.LORENZO																																															
1777	LC08A-MATS GALLERIA LIMATA S.LORENZO-imbocco lato Napoli	80 g	mer 21/05/25	ven 08/08/25	112 g	112 g	LC08A-MATS GALLERIA LIMATA S.LORENZO-imbocco lato Napoli																																															
1786	LC08B-MATS GALLERIA LIMATA S. LORENZO-imbocco lato Benevento	70 g	mer 21/05/25	mar 29/07/25	122 g	122 g	LC08B-MATS GALLERIA LIMATA S. LORENZO-imbocco lato Benevento																																															
1794	LC14-Tratta Telese-Solopaca	139 g	sab 05/07/25	gio 20/11/25	68 g	0 g	LC14-Tratta Telese-Solopaca																																															
1795	LC1411-Allaccio Telese - Solopaca - fase 1.1.1	79 g	sab 05/07/25	dom 21/09/25	68 g	68 g	LC1411-Allaccio Telese - Solopaca - fase 1.1.1																																															
1802	LC1412-Allaccio Telese - Solopaca - fase 1.4	79 g	mer 03/09/25	gio 20/11/25	553 g	553 g	LC1412-Allaccio Telese - Solopaca - fase 1.4																																															
1809	LC1421-demolizioni Tratta Telese -Solopaca - Fase 2.3	16 g	mer 10/09/25	gio 25/09/25	609 g	609 g	LC1421-demolizioni Tratta Telese -Solopaca - Fase 2.3																																															
1812	LC15-Demolizioni Stazione di Solopaca	75 g	mer 10/09/25	dom 23/11/25	550 g	550 g	LC15-Demolizioni Stazione di Solopaca																																															
1813	LC1511-demolizioni Stazione Solopaca	75 g	mer 10/09/25	dom 23/11/25	550 g	550 g	LC1511-demolizioni Stazione Solopaca																																															
1816	LC16-Demolizioni tratta Solopaca-S. Lorenzo	60 g	gio 21/08/25	dom 19/10/25	585 g	585 g	LC16-Demolizioni tratta Solopaca-S. Lorenzo																																															
1817	LC1611-demolizioni Tratta Solopaca - San Lorenzo Parte 1 e 2	60 g	gio 21/08/25	dom 19/10/25	585 g	585 g	LC1611-demolizioni Tratta Solopaca - San Lorenzo Parte 1 e 2																																															
1820	LC17-Demolizioni Stazione di S. Lorenzo Maggiore	60 g	lun 11/08/25	gio 09/10/25	50 g	50 g	LC17-Demolizioni Stazione di S. Lorenzo Maggiore																																															
1821	LC1721-demolizioni Stazione S.Lorenzo Maggiore	60 g	lun 11/08/25	gio 09/10/25	50 g	50 g	LC1721-demolizioni Stazione S.Lorenzo Maggiore																																															
1824	LC32-Cabina TE S. Lorenzo Maggiore-linee di alimentazione	75 g	mer 03/09/25	dom 16/11/25	12 g	0 g	LC32-Cabina TE S. Lorenzo Maggiore-linee di alimentazione																																															
1825	LC3211-Cabina TE S.Lorenzo - fase 2.3	75 g	mer 03/09/25	dom 16/11/25	12 g	12 g	LC3211-Cabina TE S.Lorenzo - fase 2.3																																															
1831	MO01-Monitoraggio	1275 g	mar 03/05/22	mar 28/10/25	576 g	576 g	MO01-Monitoraggio																																															
1832	MO01A-Monitoraggio opere di imbocco	1074 g	mar 16/08/22	gio 24/07/25	672 g	672 g	MO01A-Monitoraggio opere di imbocco																																															
1834	MO01B-Monitoraggio opere interferenti	1275 g	mar 03/05/22	mar 28/10/25	576 g	576 g	MO01B-Monitoraggio opere interferenti																																															
1836	MO01C-Monitoraggio geotecnico	1037 g	gio 03/11/22	gio 04/09/25	630 g	630 g	MO01C-Monitoraggio geotecnico																																															
1838	MO01D-Monitoraggio interno GN (riv. provvisorio e definitivo)	1037 g	gio 03/11/22	gio 04/09/25	630 g	630 g	MO01D-Monitoraggio interno GN (riv. provvisorio e definitivo)																																															
1840	MO01E-Monitoraggio interno uscite di emergenza (riv. provvisorio e definitivo)	533 g	ven 24/02/23	ven 09/08/24	1021 g	1021 g	MO01E-Monitoraggio interno uscite di emergenza (riv. provvisorio e definitivo)																																															
1842	NI06-Tombino stradale NV17 alla pk 0+072,00	20 g	dom 10/08/25	ven 29/08/25	91 g	91 g	NI06-Tombino stradale NV17 alla pk 0+072,00																																															
1843	Tombino stradale NV17 alla pk 0+072,00	20 g	dom 10/08/25	ven 29/08/25	91 g	91 g	Tombino stradale NV17 alla pk 0+072,00																																															
1848	NI07-Tombino stradale NV18 al km 0+145,00	26 g	sab 06/08/22	mer 31/08/22	1185 g	1185 g	NI07-Tombino stradale NV18 al km 0+145,00																																															
1849	Tombino stradale NV18 al km 0+145,00	26 g	sab 06/08/22	mer 31/08/22	1185 g	1185 g	Tombino stradale NV18 al km 0+145,00																																															
1854	NI08-Tombino stradale NV19 al km 0+320,00	18 g	lun 04/07/22	gio 21/07/22	1226 g	1226 g	NI08-Tombino stradale NV19 al km 0+320,00																																															

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di fless. tot.	Marg. di fless. livello	Gantt chart timeline (2021-2028)													
2472	Termini utili parziali contrattuali	600 g	gio 24/10/24	mar 16/06/26	345 g	345 g	Termini utili parziali contrattuali													
2473	TUP 3.1 - Disponibilità fabbricati per attrezzaggio a cura appalto tecnologico	0 g	gio 24/10/24	gio 24/10/24	945 g	945 g	◆ 24/10													
2474	TUP 3.2 - Fine lavori binario dispari e disponibilità per CVT	0 g	mar 09/09/25	mar 09/09/25	625 g	625 g	◆ 09/09													
2475	TUP 3.3 - fine lavori tratto 3	0 g	mar 16/06/26	mar 16/06/26	345 g	345 g	◆ 16/06													
2476	Attivazioni e fine lavori Lotto 3	1945 g	sab 29/01/22	gio 27/05/27	0 g	0 g	Attivazioni e fine lavori Lotto 3													
2477	Disponibilità fabbricati a cura di altro appalto	0 g	mer 23/10/24	mer 23/10/24	946 g	946 g	◆ 23/10													
2478	Tempo necessario per fine lavori Lotto 3	1600 g	sab 29/01/22	mar 16/06/26	345 g	345 g	Tempo necessario per fine lavori Lotto 3													
2479	Attivazione esercizio FASE 4 (DevB-BD-DevC-LS)	0 g	mar 09/07/24	mar 09/07/24	7 g	0 g	◆ 09/07													
2480	Attivazione esercizio FASE 6 (DevB-BP-DevD-LS)	0 g	dom 26/01/25	dom 26/01/25	11 g	0 g	◆ 26/01													
2481	Attivazione esercizio Fase 8 (DevB-BP-DevD-LS-DevE)	0 g	gio 20/03/25	gio 20/03/25	11 g	0 g	◆ 20/03													
2482	Attivazione esercizio FASE 9 (Telese – BP – Dev F – BD – Vitulano)	0 g	mar 09/09/25	mar 09/09/25	0 g	0 g	◆ 09/09													
2483	CVT,ANSF,PRE-ESERCIZIO BD	90 g	mer 10/09/25	lun 08/12/25	0 g	0 g	CVT,ANSF,PRE-ESERCIZIO BD													
2484	Attivazione BD di progetto (sotto ACEI)	0 g	lun 08/12/25	lun 08/12/25	0 g	0 g	◆ 08/12													
2485	Fine lavori Lotto 3	0 g	mar 16/06/26	mar 16/06/26	0 g	0 g	◆ 16/06													
2486	CVT,ANSF,PRE-ESERCIZIO	345 g	mer 17/06/26	gio 27/05/27	0 g	0 g	CVT,ANSF,PRE-ESERCIZIO													
2487	Attivazione DB (sotto ACC)	0 g	gio 27/05/27	gio 27/05/27	0 g	0 g	◆ 27/05													
2488	Attività di costruzione	1974 g	mar 02/11/21	lun 29/03/27	59 g	59 g	Attività di costruzione													
2527	AM09-Sub Lotto 03 - Fase 3.1.1	282 g	mar 04/06/24	mer 12/03/25	7 g	0 g	AM09-Sub Lotto 03 - Fase 3.1.1													
2528	AM10091-Costruzione sede e binario dispari linea dal Km 39+015 al 40+450; Prerogazioni, stabilizzazione massiciata, molatura rotaie tratta bin costruito	18 g	mar 04/06/24	ven 21/06/24	7 g	7 g	AM10091-Costruzione sede e binario dispari linea dal Km 39+015 al 40+450; Prerogazioni, stabilizzazione massiciata, molatura rotaie tratta bin costruito													
2534	00-Costruzione sede e binario deviazione provvisoria imbocco Galleria Mascambroni comprensiva di prerogazioni, stabilizzazione massiciata.	45 g	lun 27/01/25	mer 12/03/25	11 g	11 g	00-Costruzione sede e binario deviazione provvisoria imbocco Galleria Mascambroni comprensiva di prerogazioni, stabilizzazione massiciata.													
2540	AM10-Sub Lotto 03 - Fase 3.1.2	272 g	sab 22/06/24	gio 20/03/25	7 g	0 g	AM10-Sub Lotto 03 - Fase 3.1.2													
2541	00-Allaccio dispari di Progetto uscita Stazione S.Lorenzo fino Km 40+950 con linea Storica	18 g	sab 22/06/24	mar 09/07/24	7 g	7 g	00-Allaccio dispari di Progetto uscita Stazione S.Lorenzo fino Km 40+950 con linea Storica													
2548	00-Allaccio deviazione provvisoria imbocco galleria Mascambroni	8 g	gio 13/03/25	gio 20/03/25	11 g	11 g	00-Allaccio deviazione provvisoria imbocco galleria Mascambroni													
2554	00-Demolizione binario unico da S.Lorenzo al 40+630; costruzione nuovo binario Pari e Dispari da S.Lorenzo fino al Km 43+000	163 g	mer 10/07/24	gio 19/12/24	7 g	7 g	00-Demolizione binario unico da S.Lorenzo al 40+630; costruzione nuovo binario Pari e Dispari da S.Lorenzo fino al Km 43+000													
2560	00-Completamento e Pre-esercizio binario pari tratta S.Lorenzo - Km 43+000	5 g	ven 03/01/25	mar 07/01/25	7 g	7 g	00-Completamento e Pre-esercizio binario pari tratta S.Lorenzo - Km 43+000													
2562	AM11-Sub Lotto 03 - Fase 3.2	245 g	mer 08/01/25	mar 09/09/25	0 g	0 g	AM11-Sub Lotto 03 - Fase 3.2													
2563	00-Attivazione bin pari da S.Lorenzo fino al Km 43+402 allaccio con linea storica	19 g	mer 08/01/25	dom 26/01/25	7 g	7 g	00-Attivazione bin pari da S.Lorenzo fino al Km 43+402 allaccio con linea storica													
2569	00-Demolizione linea Storica dismessa compreso Stazione Ponte - Casalduni e allaccio binario dispari di progetto dal Km 40+470 al Km 40+730	14 g	lun 27/01/25	dom 09/02/25	179 g	179 g	00-Demolizione linea Storica dismessa compreso Stazione Ponte - Casalduni e allaccio binario dispari di progetto dal Km 40+470 al Km 40+730													
2575	00-Attrezzaggio binari pari e dispari dal Km 43+000 oltre uscita Galleria Le Forche Km 46+150	28 g	ven 08/08/25	gio 04/09/25	0 g	0 g	00-Attrezzaggio binari pari e dispari dal Km 43+000 oltre uscita Galleria Le Forche Km 46+150													
2580	00-Completamento e pre-esercizio, binario dispari dal Km 40+450 al 46+150	5 g	ven 05/09/25	mar 09/09/25	0 g	0 g	00-Completamento e pre-esercizio, binario dispari dal Km 40+450 al 46+150													
2582	AM12-Sub Lotto 03 - Fase 3.3.1	9 g	dom 31/08/25	lun 08/09/25	1 g	0 g	AM12-Sub Lotto 03 - Fase 3.3.1													
2583	00-Allaccio binario dispari di progetto ad imbocco galleria Mascambroni 46+300 a 46+550 e attivazione binario dispari	3 g	ven 05/09/25	dom 07/09/25	0 g	0 g	00-Allaccio binario dispari di progetto ad imbocco galleria Mascambroni 46+300 a 46+550 e attivazione binario dispari													
2589	00-Demolizione binario linea dismessa da Km 43+000 ad imbocco Mascambroni	9 g	dom 31/08/25	lun 08/09/25	1 g	1 g	00-Demolizione binario linea dismessa da Km 43+000 ad imbocco Mascambroni													
2592	AM13-Sub Lotto 03 - Fase 3.3.2	190 g	mar 09/12/25	mar 16/06/26	0 g	0 g	AM13-Sub Lotto 03 - Fase 3.3.2													
2593	00-Allacci Pari Km 43+000 c.a., imbocco Mascambroni	185 g	mar 09/12/25	gio 11/06/26	0 g	0 g	00-Allacci Pari Km 43+000 c.a., imbocco Mascambroni													
2599	00-Completamento e Pre-esercizio binario pari tratta Km 43+000 - Vitulano e attivazione raddoppio	5 g	ven 12/06/26	mar 16/06/26	0 g	0 g	00-Completamento e Pre-esercizio binario pari tratta Km 43+000 - Vitulano e attivazione raddoppio													
2601	AM14-Sub Lotto 03 - Unione lotto 2 e 3 - Allacci Provvisori S.Lorenzo Maggiore	464 g	sab 01/06/24	dom 07/09/25	7 g	0 g	AM14-Sub Lotto 03 - Unione lotto 2 e 3 - Allacci Provvisori S.Lorenzo Maggiore													
2602	00-Costruzione provvisori per costruzione e cantiere	3 g	sab 01/06/24	lun 03/06/24	7 g	7 g	00-Costruzione provvisori per costruzione e cantiere													
2609	00-Costruzione 1° allaccio provvisorio Storica - Dispari	3 g	sab 22/06/24	lun 24/06/24	227 g	227 g	00-Costruzione 1° allaccio provvisorio Storica - Dispari													
2616	00 - Costruzione 2° allaccio provvisorio Storica - Pari	3 g	ven 20/12/24	dom 22/12/24	18 g	18 g	00 - Costruzione 2° allaccio provvisorio Storica - Pari													

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di fless. tot.	Marg. di fless. lavoro	Gantt chart showing activity timelines from 2021 to 2027 across months (ott, nov, dic, gen, feb, mar, apr, mag, giu, lug, ago, set, ott, nov, dic, etc.)																																															
2623	00 - Costruzione 3° allaccio provvisorio Storica - Dispari	3 g	ven 05/09/25	dom 07/09/25	627 g	627 g	00 - Costruzione 3° allaccio provvisorio Storica - Dispari																																															
2489	AC03-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - SOLOPACA	75 g	mar 04/06/24	sab 17/08/24	43 g	0 g	AC03-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - SOLOPACA																																															
2490	IS03314-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 14	75 g	mar 04/06/24	sab 17/08/24	43 g	43 g	IS03314-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 14																																															
2492	AC04-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - SAN LORENZO	610 g	dom 18/08/24	dom 19/04/26	43 g	0 g	AC04-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - SAN LORENZO																																															
2493	IS04307-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE FASE 7	75 g	dom 18/08/24	gio 31/10/24	43 g	43 g	IS04307-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE FASE 7																																															
2495	IS04308-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 8	75 g	ven 01/11/24	mar 14/01/25	43 g	43 g	IS04308-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 8																																															
2497	IS04309-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 9	75 g	mer 15/01/25	dom 30/03/25	43 g	43 g	IS04309-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 9																																															
2499	IS04311-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 11	75 g	sab 14/06/25	mer 27/08/25	43 g	43 g	IS04311-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 11																																															
2501	IS04313-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 13	80 g	mar 11/11/25	gio 29/01/26	58 g	58 g	IS04313-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 13																																															
2503	IS04314-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 14	80 g	ven 30/01/26	dom 19/04/26	58 g	58 g	IS04314-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 14																																															
2505	AC05-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - PONTE CASALDUNI	300 g	lun 31/03/25	sab 24/01/26	43 g	0 g	AC05-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - PONTE CASALDUNI																																															
2506	IS05010- MODIFICHE ACEI PONTE CASALDUNI - FASE10	75 g	lun 31/03/25	ven 13/06/25	43 g	43 g	IS05010- MODIFICHE ACEI PONTE CASALDUNI - FASE10																																															
2508	IS05012- MODIFICHE ACEI PONTE CASALDUNI - FASE12	75 g	gio 28/08/25	lun 10/11/25	43 g	43 g	IS05012- MODIFICHE ACEI PONTE CASALDUNI - FASE12																																															
2510	IS05013- MODIFICHE ACEI PONTE CASALDUNI - FASE13	75 g	mar 11/11/25	sab 24/01/26	43 g	43 g	IS05013- MODIFICHE ACEI PONTE CASALDUNI - FASE13																																															
2512	IS05311-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 11	75 g	sab 14/06/25	mer 27/08/25	43 g	43 g	IS05311-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 11																																															
2514	AC06-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - VITULANO	400 g	lun 31/03/25	lun 04/05/26	43 g	0 g	AC06-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - VITULANO																																															
2515	IS06010-MODIFICHE ACEI VITULANO - FASE 10	75 g	lun 31/03/25	ven 13/06/25	293 g	293 g	IS06010-MODIFICHE ACEI VITULANO - FASE 10																																															
2517	IS06011-MODIFICHE ACEI VITULANO - FASE 11	75 g	sab 14/06/25	mer 27/08/25	293 g	293 g	IS06011-MODIFICHE ACEI VITULANO - FASE 11																																															
2519	IS06013-MODIFICHE ACEI VITULANO - FASE 13	75 g	mar 11/11/25	sab 24/01/26	43 g	43 g	IS06013-MODIFICHE ACEI VITULANO - FASE 13																																															
2521	IS06014-MODIFICHE ACEI VITULANO - FASE 14	75 g	dom 25/01/26	gio 09/04/26	43 g	43 g	IS06014-MODIFICHE ACEI VITULANO - FASE 14																																															
2523	IS06315-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 15	25 g	ven 10/04/26	lun 04/05/26	43 g	43 g	IS06315-LAVORI PER FASI AGGIUNTIVE - FASE 15																																															
2525	IS06414 -VITULANO - CEMENTIFICAZIONE CANALIZZAZIONI - fase 14	75 g	dom 25/01/26	gio 09/04/26	68 g	68 g	IS06414 -VITULANO - CEMENTIFICAZIONE CANALIZZAZIONI - fase 14																																															
2630	BA56-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=95	15 g	lun 09/09/24	lun 23/09/24	351 g	351 g	BA56-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=95																																															
2631	BA56A-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=95	15 g	lun 09/09/24	lun 23/09/24	351 g	351 g	BA56A-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=95																																															
2637	BA57-BARRIERA H5 LATO BINARIO PARI L=180	27 g	lun 09/09/24	sab 05/10/24	619 g	619 g	BA57-BARRIERA H5 LATO BINARIO PARI L=180																																															
2638	BA57A-BARRIERA H5 LATO BINARIO PARI L=180	27 g	lun 09/09/24	sab 05/10/24	619 g	619 g	BA57A-BARRIERA H5 LATO BINARIO PARI L=180																																															
2644	BA58-BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=525	81 g	lun 30/09/24	gio 19/12/24	544 g	544 g	BA58-BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=525																																															
2645	BA58A-BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=525	81 g	lun 30/09/24	gio 19/12/24	544 g	544 g	BA58A-BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=525																																															
2651	BA59-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=585	95 g	ven 08/11/24	lun 10/02/25	491 g	491 g	BA59-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=585																																															
2652	BA59A-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=585	95 g	ven 08/11/24	lun 10/02/25	491 g	491 g	BA59A-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=585																																															
2658	BA60-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=250	36 g	ven 03/01/25	ven 07/02/25	494 g	494 g	BA60-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=250																																															
2659	BA60A-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=250	36 g	ven 03/01/25	ven 07/02/25	494 g	494 g	BA60A-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=250																																															
2665	BA61-BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=300	48 g	ven 03/01/25	mer 19/02/25	482 g	482 g	BA61-BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=300																																															
2666	BA61A-BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=300	48 g	ven 03/01/25	mer 19/02/25	482 g	482 g	BA61A-BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=300																																															
2672	BA62-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=1380	99 g	sab 23/11/24	sab 01/03/25	192 g	192 g	BA62-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=1380																																															
2673	BA62A-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=1380	99 g	sab 23/11/24	sab 01/03/25	192 g	192 g	BA62A-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=1380																																															
2679	BA63-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=220	110 g	gio 02/05/24	lun 19/08/24	386 g	386 g	BA63-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=220																																															
2680	BA63A-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=220	110 g	gio 02/05/24	lun 19/08/24	386 g	386 g	BA63A-BARRIERA H7 LATO BINARIO DISPARI L=220																																															
2686	BA64-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=309	128 g	gio 02/05/24	ven 06/09/24	648 g	648 g	BA64-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=309																																															
2687	BA64A-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=309	128 g	gio 02/05/24	ven 06/09/24	648 g	648 g	BA64A-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=309																																															
2693	BA65-BARRIERA H0 LATO BINARIO DISPARI L=55	90 g	gio 02/05/24	mar 30/07/24	406 g	406 g	BA65-BARRIERA H0 LATO BINARIO DISPARI L=55																																															
2694	BA65A-BARRIERA H0 LATO BINARIO DISPARI L=55	90 g	gio 02/05/24	mar 30/07/24	406 g	406 g	BA65A-BARRIERA H0 LATO BINARIO DISPARI L=55																																															
2698	BA66-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=276	41 g	dom 02/04/23	ven 12/05/23	1131 g	1131 g	BA66-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=276																																															
2699	BA66A-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=276	41 g	dom 02/04/23	ven 12/05/23	1131 g	1131 g	BA66A-BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=276																																															
2705	BA67-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=355	17 g	gio 09/05/24	sab 25/05/24	752 g	752 g	BA67-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=355																																															
2706	BA67A-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=355	17 g	gio 09/05/24	sab 25/05/24	752 g	752 g	BA67A-BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=355																																															
2709	BB03-Bonifica ordigni bellici da km 38+962,25 km 46+885,895	423 g	mar 02/11/21	gio 29/12/22	119 g	119 g	BB03-Bonifica ordigni bellici da km 38+962,25 km 46+885,895																																															
2710	BB03A-Bonifica Ordigni Bellici da km 39+050,00 a km 40+481,63	49 g	mar 01/03/22	lun 18/04/22	7 g	7 g	BB03A-Bonifica Ordigni Bellici da km 39+050,00 a km 40+481,63																																															
2714	Bonifica superficiale da km 39+050,00 a km 40+481,63	339 g	mar 02/11/21	gio 06/10/22	1622 g	1622 g	Bonifica superficiale da km 39+050,00 a km 40+481,63																																															
2718	Bonifica profonda da km 39+050,00 a km 40+481,63	261 g	ven 01/04/22	sab 17/12/22	1622 g	1622 g	Bonifica profonda da km 39+050,00 a km 40+481,63																																															
2721	BB03B-Bonifica Ordigni Bellici da km 40+481,63 a km 41+849,50	71 g	mar 01/03/22	mar 10/05/22	67 g	67 g	BB03B-Bonifica Ordigni Bellici da km 40+481,63 a km 41+849,50																																															
2725	Bonifica superficiale da km 40+481,63 a km 41+849,50	344 g	mar 02/11/21	mar 11/10/22	1610 g	1610 g	Bonifica superficiale da km 40+481,63 a km 41+849,50																																															
2729	Bonifica profonda da km 40+481,63 a km 41+849,50	273 g	ven 01/04/22	gio 29/12/22	1610 g	1610 g	Bonifica profonda da km 40+481,63 a km 41+849,50																																															

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Marg. di fless. tot.	Marg. di fless. libero	Timeline (2021-2028)																											
3830	RI40-Rilevato ferroviario dal km 39+545,60 al km 39+663,00	267 g	sab 23/12/23	sab 14/09/24	7 g	7 g	RI40-Rilevato ferroviario dal km 39+545,60 al km 39+663,00																											
3831	RI40A-Rilevato ferroviario dal km 39+548,50 al km 39+661,60 - Binario di raddoppio	14 g	sab 23/12/23	ven 05/01/24	7 g	7 g	RI40A-Rilevato ferroviario dal km 39+548,50 al km 39+661,60 - Binario di raddoppio																											
3836	RI40B-Rilevato ferroviario dal km 39+548,50 al km 39+661,60 - Binario esistente	6 g	lun 09/09/24	sab 14/09/24	7 g	7 g	RI40B-Rilevato ferroviario dal km 39+548,50 al km 39+661,60 - Binario esistente																											
3840	RI41-Rilevato ferroviario dal km 39+663,00 al km 39+856,25	268 g	sab 06/01/24	dom 29/09/24	7 g	7 g	RI41-Rilevato ferroviario dal km 39+663,00 al km 39+856,25																											
3841	RI41A-Rilevato ferroviario dal km 39+663,00 al km 39+856,25 - Binario di raddoppio	23 g	sab 06/01/24	dom 28/01/24	7 g	7 g	RI41A-Rilevato ferroviario dal km 39+663,00 al km 39+856,25 - Binario di raddoppio																											
3845	RI41B-Rilevato ferroviario dal km 39+663,00 al km 39+856,25 - Binario esistente	15 g	dom 15/09/24	dom 29/09/24	7 g	7 g	RI41B-Rilevato ferroviario dal km 39+663,00 al km 39+856,25 - Binario esistente																											
3977	TR20-Trincea ferroviaria dal km 39+856,25 al km 40+057,00	263 g	lun 29/01/24	gio 17/10/24	7 g	7 g	TR20-Trincea ferroviaria dal km 39+856,25 al km 40+057,00																											
3978	TR20A-Trincea ferroviaria dal km 39+856,25 al km 40+057,00 - Binario di raddoppio	29 g	lun 29/01/24	lun 26/02/24	7 g	7 g	TR20A-Trincea ferroviaria dal km 39+856,25 al km 40+057,00 - Binario di raddoppio																											
3982	TR20B-Trincea ferroviaria dal km 39+856,25 al km 40+057,00 - Binario esistente	18 g	lun 30/09/24	gio 17/10/24	7 g	7 g	TR20B-Trincea ferroviaria dal km 39+856,25 al km 40+057,00 - Binario esistente																											
3986	TR21-Trincea ferroviaria dal km 40+057,00 al km 40+238,10	236 g	mar 27/02/24	sab 19/10/24	7 g	7 g	TR21-Trincea ferroviaria dal km 40+057,00 al km 40+238,10																											
3987	TR21A-Trincea ferroviaria dal km 40+057,00 al km 40+238,10 - Binario di raddoppio	28 g	mar 27/02/24	lun 25/03/24	7 g	7 g	TR21A-Trincea ferroviaria dal km 40+057,00 al km 40+238,10 - Binario di raddoppio																											
3991	TR21B-Trincea ferroviaria dal km 40+057,00 al km 40+238,10 - Binario esistente	2 g	ven 18/10/24	sab 19/10/24	7 g	7 g	TR21B-Trincea ferroviaria dal km 40+057,00 al km 40+238,10 - Binario esistente																											
3993	TR22-Trincea ferroviaria dal km 40+238,10 al km 40+410,00	227 g	mar 26/03/24	gio 07/11/24	7 g	7 g	TR22-Trincea ferroviaria dal km 40+238,10 al km 40+410,00																											
3994	TR22A-Trincea ferroviaria dal km 40+238,10 al km 40+410,00 - Binario di raddoppio	20 g	mar 26/03/24	dom 14/04/24	7 g	7 g	TR22A-Trincea ferroviaria dal km 40+238,10 al km 40+410,00 - Binario di raddoppio																											
3999	TR22B-Trincea ferroviaria dal km 40+238,10 al km 40+410,00 - Binario esistente	19 g	dom 20/10/24	gio 07/11/24	7 g	7 g	TR22B-Trincea ferroviaria dal km 40+238,10 al km 40+410,00 - Binario esistente																											
4004	TR23-Trincea ferroviaria dal km 40+410,00 al km 40+481,63	222 g	lun 15/04/24	ven 22/11/24	7 g	7 g	TR23-Trincea ferroviaria dal km 40+410,00 al km 40+481,63																											
4005	TR23A-Trincea ferroviaria dal km 40+410,00 al km 40+481,63 - Binario di raddoppio	14 g	lun 15/04/24	dom 28/04/24	7 g	7 g	TR23A-Trincea ferroviaria dal km 40+410,00 al km 40+481,63 - Binario di raddoppio																											
4009	TR23B-Trincea ferroviaria dal km 40+410,00 al km 40+481,63 - Binario esistente	15 g	ven 08/11/24	ven 22/11/24	7 g	7 g	TR23B-Trincea ferroviaria dal km 40+410,00 al km 40+481,63 - Binario esistente																											
3850	RI42-Rilevato ferroviario dal km 40+481,63 al km 40+939,00	249 g	lun 29/04/24	gio 02/01/25	7 g	7 g	RI42-Rilevato ferroviario dal km 40+481,63 al km 40+939,00																											
3851	RI42A-Rilevato ferroviario dal km 40+481,63 al km 40+950,00 - Binario di raddoppio	38 g	lun 29/04/24	mer 05/06/24	7 g	7 g	RI42A-Rilevato ferroviario dal km 40+481,63 al km 40+950,00 - Binario di raddoppio																											
3855	RI42B-Rilevato ferroviario dal km 40+481,63 al km 40+950,00 - Binario esistente	41 g	sab 23/11/24	gio 02/01/25	7 g	7 g	RI42B-Rilevato ferroviario dal km 40+481,63 al km 40+950,00 - Binario esistente																											
4083	VI20-- Viadotto Calore Torrecuso dal km 40+983,00 al km 41+213,00	631 g	mar 09/08/22	mar 30/04/24	67 g	67 g	VI20-- Viadotto Calore Torrecuso dal km 40+983,00 al km 41+213,00																											
4084	VI20A- - Viadotto Calore Torrecuso - Struttura scatolare per interferenza con S.P.106 "con archi" relativa alla spalla "A"	631 g	mar 09/08/22	mar 30/04/24	67 g	67 g	VI20A- - Viadotto Calore Torrecuso - Struttura scatolare per interferenza con S.P.106 "con archi" relativa alla spalla "A"																											
4092	VI20B- - Viadotto Calore Torrecuso Impalcato ferroviario - pila P1 (n° 2 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)	617 g	mar 09/08/22	mar 16/04/24	780 g	780 g	VI20B- - Viadotto Calore Torrecuso Impalcato ferroviario - pila P1 (n° 2 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)																											
4101	VI20C- - Viadotto Calore Torrecuso Impalcato ferroviario - da pila P2 a pila P5 (n° 3 impalcati L=45+65+45m D.B. Acc./Cts)	603 g	mar 09/08/22	mar 02/04/24	780 g	780 g	VI20C- - Viadotto Calore Torrecuso Impalcato ferroviario - da pila P2 a pila P5 (n° 3 impalcati L=45+65+45m D.B. Acc./Cts)																											
4112	VI20D- - Viadotto Calore Torrecuso Impalcato ferroviario - Spalla "B" (n° 1 impalcato L=25m D.B. in C.A.P.)	510 g	gio 10/11/22	mar 02/04/24	882 g	882 g	VI20D- - Viadotto Calore Torrecuso Impalcato ferroviario - Spalla "B" (n° 1 impalcato L=25m D.B. in C.A.P.)																											
3861	RI43-Rilevato ferroviario dal km 41+213,00 al km 41+400,00	268 g	dom 10/07/22	lun 03/04/23	363 g	363 g	RI43-Rilevato ferroviario dal km 41+213,00 al km 41+400,00																											
3862	RI43A-Rilevato ferroviario dal km 41+213,00 al km 41+400,00	268 g	dom 10/07/22	lun 03/04/23	363 g	363 g	RI43A-Rilevato ferroviario dal km 41+213,00 al km 41+400,00																											
4014	TR24-Trincea ferroviaria Fermata Ponte-Casalduni dal km 41+400,00 al km 41+757,85	621 g	sab 20/08/22	mer 01/05/24	363 g	363 g	TR24-Trincea ferroviaria Fermata Ponte-Casalduni dal km 41+400,00 al km 41+757,85																											
4015	TR24A-Trincea ferroviaria Fermata Ponte-Casalduni dal km 41+400,00 al km 41+757,85	621 g	sab 20/08/22	mer 01/05/24	363 g	363 g	TR24A-Trincea ferroviaria Fermata Ponte-Casalduni dal km 41+400,00 al km 41+757,85																											
2887	GA12-Galleria Ponte: Tratto artificiale di imbocco lato Cancello da pk 41+757,85 km a pk 41+849,50 km	103 g	dom 08/10/23	gio 18/01/24	130 g	130 g	GA12-Galleria Ponte: Tratto artificiale di imbocco lato Cancello da pk 41+757,85 km a pk 41+849,50 km																											

