

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI



**Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della
bocca a mare Su Portu nella Marina di Orosei .**

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

CUP D99F17000010002

ALLEGATO:

I

**CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI**

REVISIONI	DATA	OGGETTO
	00	MAGGIO 2022
01		
02		
03		

RED.: AF VER.: AR APPR.: AR

Comune di Orosei prot. n. 0011441 del 13-07-2022 partenza cat. 6 cl. 5



Dott. Ing. Sanna Patrizio

COMMITTENTE:

**AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI OROSEI**

ALLEGATO "I"

Comune di Orosei
Provincia di Nu

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della bocca a mare "Su Portu nella Marina di Orosei" - Opere di Completamento

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Orosei.

CANTIERE: località Su Portu, Orosei (Nu)

OROSEI, 102/05/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Patrizio Sanna)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP-Geometra Boe Anna Maria)

ING. PATRIZIO SANNA
Via Indipendenza 2
Siniscola (Nu)
Tel.: 0784/875292
E-Mail: studioing.sanna@gmail.com -
PEC: patrizio.sanna@ingpec.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE			
Preparazione delle aree di cantiere			
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	E	1	1
Apprestamenti del cantiere			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	E	1	1
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	E	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	E	1	1
Impianti di servizio del cantiere			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	E	1	1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	E	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	E	1	1
Smobilizzo del cantiere			
Pulizia generale dell'area di cantiere	E	1	1
Smobilizzo del cantiere	E	1	1
LAVORI MARITTIMI			
Posizionamento rampa accesso pontili			
Posa di passerella	E	2	2
MOVIMENTO TERRA			
Carico e trasporto materiali	E	1	1
Scavo a sezione obbligata	E	1	1
Sistemazione area	E	2	2
OPERE DI BONIFICA			
Bonifica, pulizia e demolizione spuntoni (supporto mezzi marittimi)	E	3	3
	E	2	2
Strutture in fondazione in c.a. e realizzazione scalo d'alaggio			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	E	1	1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	E	1	1
Posa di reti elettrosaldate	E	1	1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	E	2	2
Formazione di sottofondo in misto granulare	E	1	1
Strutture in elevazione in c.a.			
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	E	1	1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	E	1	1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	E	1	1
Sistemazione area esterna			
Formazione di sottofondo in misto granulare	E	1	1
Posa di reti elettrosaldate	E	1	1

Tabella Analitica Gantt

Formazione di getto cls per pavimentazioni esterne	E	1	1
LEGENDA: I = IMPRESA <i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i> E <Nessuna impresa definita> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			

