



**REGIONE SICILIA**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**  
**COMUNE DI MENFI**  
**LOCALITÀ "GENOVESE"**

Oggetto:

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO  
DELLA POTENZA DI 49,06605 MW DA UBICARSI NEL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI MENFI LOCALITÀ GENOVESE**

Elaborato :

RS06REL0020A0\_PIANO CANTIERIZZAZIONE E ANALISI DELLE RICADUTE OCCUPAZIONALI

TAVOLA:

**REL0020**

PROPONENTE :

GPE MENFI s.r.l.  
Via Pietro Triboldi, 4  
26015 Soresina (CR)

PROGETTAZIONE :



GAMIAN CONSULTING SRL

Sede  
Via Gioacchino da Fiore 74  
87021 Belvedere Marittimo (CS)

Tecnico  
Ing. Gaetano Voccia



SCALA:  
VARIE

DATA:  
Giugno 2022

REDAZIONE :

CONTROLLO :

APPROVAZIONE :

**Codice Progetto: F.19.010**

Rev.: 00 - Presentazione Istanza VIA e AU

Gamian Consulting Srl si riserva la proprietà di questo documento e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi se non espressamente autorizzato

SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE PUBBLICO

*INDICE*

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INTRODUZIONE .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>PIANO DI CANTIERIZZAZIONE.....</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>3.</b> | <b>GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO .....</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>4.</b> | <b>ANALISI RICADUTE OCCUPAZIONALI.....</b>                            | <b>7</b>  |
| 4.1.      | CONTESTO OCCUPAZIONALE DI SETTORE .....                               | 7         |
| 4.2.      | SVILUPPO LOCALE .....   | 9         |
| 4.3.      | FIGURE PROFESSIONALI PIÙ RICHIESTE.....                               | 9         |
| <b>5.</b> | <b>STIMA DELLE RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE.....</b> | <b>10</b> |

## 1. INTRODUZIONE

Affinché si possa definire un'adeguata analisi delle ricadute occupazionali, è bene in primo luogo illustrare la gestione dei materiali, delle lavorazioni e la cantierizzazione delle opere per la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico, nonché di prevedere e descrivere quelle che saranno le probabili ricadute occupazionali e sociali derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto.

Il cantiere, inteso come luogo di produzione e realizzazione dell'intervento progettuale programmato, può essere definito come una architettura molto complessa e sofisticata di impianti, attrezzature, aree di servizio, stoccaggio materiali, componenti, macchinari, ecc.

La sua gestione ed organizzazione dipende dal tipo di e dell'entità dell'intervento che si deve realizzare, dalle tecniche costruttive e dal tipo di materiali impiegati, dall'ubicazione delle aree interessate, dal numero e dalla tipologia delle imprese coinvolte nella realizzazione, dalle tempistiche e dagli aspetti economici previsti complessivamente dal progetto.

Il sistema cantiere è quindi caratterizzato da un grande numero di variabili che ne determinano la sua unicità e che quindi comporta un'attenta e puntuale pianificazione, ingegnerizzazione delle varie fasi e un alto grado gestionale, per un efficace e razionale processo produttivo.

## 2. PIANO DI CANTIERIZZAZIONE

L'opera verrà progettata in modo da minimizzare, per quanto possibile data la dimensione dell'intervento previsto, gli impatti negativi sulle aree interessate dai lavori, ottemperando alle prescrizioni di legge vigenti. Si prevede, quindi, già dalla fase di cantierizzazione di ridurre gli eventuali impatti sulle componenti antropiche ed ambientali.

Il presente piano, redatto in fase preliminare, potrà subire delle variazioni a seguito dei successivi livelli di progettazione ed in seguito ad eventuali problematiche di carattere tecnico che potranno emergere durante le fasi di svolgimento delle lavorazioni.

Ricevute tutte le autorizzazioni e le concessioni relative al nuovo impianto, i tempi di realizzazione delle opere necessarie saranno in linea di massima brevi, presumibilmente nell'ordine di 24 mesi.

Per quanto concerne la movimentazione dei materiali e l'accesso al sito, verrà utilizzata la viabilità esistente, così da limitare i costi e rendere minimo l'impatto con l'ambiente circostante.

Si descrive di seguito una possibile sequenza delle lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, ma sarà comunque stilato un programma cronologico delle operazioni prima dell'inizio dei lavori, dove saranno rese chiare le operazioni prioritarie e le responsabilità della direzione degli stessi.

Il cantiere, durante lo svolgimento delle lavorazioni, ospiterà le seguenti installazioni fisse:

- Box ricovero degli operai;
- Servizi igienici;
- Uffici;
- Ricovero attrezzi;
- Riserva di accumulo acqua potabile;
- Cisterna di rifornimento carburante;
- Generatore di corrente (fino ad allaccio della fornitura di cantiere);
- Sistemi antincendio;
- Area parcheggio autovetture;
- Attrezzature fisse quali banco lavorazioni, betoniera di cantiere, ecc.;
- Area deposito e stoccaggio dei materiali e rifiuti.

Si prevedono le seguenti fasi principali:

- a) preparazione della viabilità di accesso: operai specializzati, mediante l'impiego di macchine operatrici, provvederanno alla manutenzione delle strade esistenti tramite eliminazione di erbe infestanti ed eventuali piante cespugliose che invadono le carreggiate, nei tratti di viabilità rurale caratterizzata da traffico limitato; dove necessario verrà regolarizzato il fondo stradale
- b) impianto del cantiere: questa fase riguarda tutte le operazioni necessarie per delimitare le aree di cantiere e per realizzare le piazzole di stoccaggio dei materiali, sosta delle macchine, nonché i punti in cui verranno installati le cabine di servizio per il personale addetto e i box per uffici, spogliatoi, servizi igienici, spazio mensa, depositi per piccola attrezzatura e minuterie, ecc. Tali lavori comprenderanno:
  - verifica catastale dei confini utili al tracciamento della recinzione dell'impianto così come verrà autorizzata;
  - livellamento e spianamento delle aree di cantiere destinate alla posa delle cabine per il personale e box uffici, servizi igienici, ecc;
  - compattazione del terreno nelle zone che saranno soggette a traffico veicolare e movimentazione di mezzi d'opera;
  - infissione dei pali lungo tutti i perimetri delle aree e montaggio della rete a maglia sciolta con ingressi dotati di cancelli;
  - realizzazione di un impianto di illuminazione e di videosorveglianza.
- c) pulizia dei terreni: operai specializzati tramite l'utilizzo di trincia erba puliranno il terreno, al fine di ottenere delle aree prive di ostacoli vegetali e facilmente accessibili ai tecnici per le successive operazioni di picchettamento
- d) picchettamento delle aree: i tecnici di cantiere mediante l'impiego di strumentazioni topografiche con tecnologia GPS, individueranno i limiti e i punti significativi del progetto, utili al corretto posizionamento dei moduli FV
- e) livellamento del terreno: eventuali parti di terreno che presentano dei dislivelli incompatibili con l'allineamento del sistema tracker – pannello, verranno adeguatamente livellati da operai specializzati che si serviranno di macchine operatrici. L'eliminazione delle asperità superficiali, al fine di rendere agevoli le operazioni successive, interesserà unicamente lo strato superficiale del terreno per una profondità di circa 20 – 30 cm: in questo modo si rispetterà l'andamento naturale del terreno, che presenterà solo delle leggere acclività
- f) viabilità interna: operai specializzati, mediante l'impiego di macchine operatrici, provvederanno alla realizzazione della viabilità interna, delle aree di stoccaggio dei materiali e di sosta delle macchine e mezzi, e delle piazzole per la posa delle cabine di trasformazione
- g) rifornimento delle aree di stoccaggio e transito degli addetti alle lavorazioni: tutti i materiali utili al completamento del progetto saranno approvvigionati in apposite aree di stoccaggio per mezzo di autocarri o trattori. Gli operai giungeranno nelle aree di cantiere per mezzo di autovetture private, piccoli autocarri o pulmini
- h) movimentazione dei materiali e delle attrezzature all'interno del cantiere: si prevede che la movimentazione di materiali ed attrezzature venga effettuato per mezzo di muletti o auto-gru che scaricheranno il materiale dagli autocarri e caricheranno, in seguito al loro deposito nelle aree di stoccaggio, appositi rimorchi trainati da trattori adatti al transito all'interno di terreni agricoli

- 
- i) scavo trincee, posa cavidotti e rinterri: mediante l'impiego di adeguate macchine operatrici (escavatori cingolati e/o gommati), si provvederà allo scavo delle trincee di posa delle condotte in cui saranno posati i cavi per la bassa, media e alta tensione (solo nella stazione elettrica di trasformazione). A seconda del tipo di intensità elettrica che percorrerà i cavi interrati, la profondità dello scavo potrà variare da un minimo di 60 cm, per i cavi BT, ad un massimo di 120 cm per i cavi MT. Le zone interessate da questa lavorazione saranno quelle in prossimità della viabilità interna all'impianto, anche in funzione della successiva manutenzione in caso di guasti
- j) posa delle cabine di trasformazione: mediante l'impiego di auto-gru verranno posate le cabine di trasformazione BT/MT
- k) infissione dei pali di sostegno nel terreno: operai specializzati tramite l'uso di idonea macchina battipalo, provvederanno all'infissione nel terreno dei supporti (pali metallici) su cui andranno montati e ancorati i telai di sostegno dei pannelli fotovoltaici
- l) montaggio dei telai metallici di supporto dei moduli: sui pali infissi nel terreno verranno ancorati i telai di sostegno dei moduli fotovoltaici, da operai specializzati con ausilio di attrezzatura manuale e/o macchinari per il trasporto di materiali metallici
- m) montaggio dei moduli FV: sui supporti metallici verranno ancorati i moduli fotovoltaici
- n) realizzazione rete di distribuzione dai pannelli alle cabine e cablaggio interno: tutti i pannelli saranno adeguatamente collegati alle relative cabine in cui saranno posizionati gli inverter e il trasformatore BT/MT
- o) cablaggio della rete di distribuzione dalle cabine alla sottostazione: tutte le cabine di trasformazione BT/MT andranno collegate alla sottostazione di trasformazione MT/AT. Operatori specializzati inseriranno gli appositi cavi elettrici all'interno dei cavidotti già predisposti e collegheranno gli stessi tramite morsettiere fino alla sottostazione
- p) realizzazione sottostazione di trasformazione MT/AT: gli interventi previsti per la realizzazione della sottostazione comprendono le seguenti attività:
- messa in opera della recinzione metallica e cancello di ingresso;
  - posa dei pali di illuminazione;
  - messa in opera dell'impianto di videosorveglianza;
  - realizzazione delle platee in calcestruzzo armato per la posa dei trasformatori;
  - posa del locale prefabbricato per i cavi in MT provenienti dalle cabine;
  - posa dei quadri di protezione AT e quadri di distribuzione per servizi ausiliari;
  - posa del trasformatore con l'impiego di un auto gru;
  - montaggio dispositivi di sgancio e sezionamento;

Si tratterà di una lavorazione di elevata complessità per il numero di lavorazioni e per il contenuto tecnico delle stesse che impiegherà per più mesi personale specializzato, tecnici e comporterà l'utilizzo di varie attrezzature quali ruspe, escavatori, autocarri, auto-gru e altri mezzi per la movimentazione di materiali ed attrezzature

- q) posa dei cavi dalla sottostazione per il collegamento in antenna a 220 kV alla stazione elettrica esistente della RTN denominata "Sambuca"
- r) rimozione delle aree di cantiere secondarie: si tratta della fase conclusiva del cantiere principale e dei vari sottocantieri, una volta terminate tutte le necessarie lavorazioni per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico
- s) realizzazione delle opere di mitigazione: contemporaneamente alle fasi di rimozione del cantiere si inizieranno a realizzare le opere di mitigazione previste dal progetto e dal piano del verde:

preparazione e trattamento del terreno e impianto delle nuove essenze arboree (arbusti e alberature)

- t) definizione dell'area di cantiere permanente: si tratta della predisposizione di un'area destinata ad accogliere le macchine e le attrezzature necessarie ed indispensabili per la corretta gestione e manutenzione del parco fotovoltaico, per l'intera vita utile dell'impianto stimata in 35 anni.

I principali rifiuti che si prevede di produrre durante le operazioni di cantiere sono i seguenti:

| Codice CER | Descrizione del rifiuto   |
|------------|---|
| CER 150101 | Imballaggi in carta e cartone   |
| CER 150102 | Imballaggi in plastica  |
| CER 150103 | Imballaggi in legno   |
| CER 150104 | Imballaggi metallici  |
| CER 150105 | Imballaggi in materiali compositi   |
| CER 150106 | Imballaggi in materiali misti   |
| CER 170101 | Cemento   |
| CER 170203 | Plastica  |
| CER 170401 | Rame  |
| CER 170402 | Alluminio   |
| CER 170405 | Ferro e acciaio   |
| CER 160214 | Eventuali pannelli FV difettosi e/o danneggiati   |
| CER 160214 | Eventuale materiale elettrico che può risultare difettoso e/o danneggiato: interruttori, sezionatori, fusibili ecc. |

### 3. GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Di seguito si descriveranno le lavorazioni utili alla corretta gestione dell'impianto fotovoltaico in progetto, alcune delle quali avranno cadenza regolare e ripetitiva durante il corso dell'anno, altre varieranno con il variare delle esigenze stagionali e/o metereologiche, mentre altre ancora presenteranno un carattere di continuità:

- Attività di vigilanza dell'impianto durante l'intero arco della giornata tramite la verifica visiva diretta e con l'ausilio di un adeguato impianto di videosorveglianza lungo tutto il perimetro delle aree interessate e con sistemi di allarme automatici;
- Monitoraggio giornaliero della funzionalità tecnica e produttiva dell'impianto, che dovrà essere sempre mantenuto alla massima efficienza possibile;
- Verifica delle componenti elettriche che costituiscono l'impianto;
- Pulizia dei pannelli fotovoltaici almeno due volte all'anno e ogniqualvolta le condizioni atmosferiche dovessero richiederlo, al fine di mantenere sempre entro elevati standard produttivi l'intero impianto: si pensi ai casi di precipitazioni ad elevato contenuto di fanghi e/o sabbie o ai lunghi periodi siccitosi. Le operazioni di pulizia andranno effettuate mediante irrorazione di acqua demineralizzata a pressione adeguata all'eliminazione delle impurità dai vetri. Non è previsto l'utilizzo di additivi o solventi di nessun tipo;

- Manutenzione del terreno mediante falciatura stagionale delle erbe infestanti, cura delle essenze arboree impiantate per la realizzazione della fascia verde di mitigazione. Lo sfalcio dei corridoi tra le file dei pannelli potrà essere effettuato mediante adeguato macchinario su ruote, mentre al di sotto delle strutture di sostegno dei pannelli sarà effettuato mediante decespugliatore da azionare manualmente. L'erba trinciata sarà lasciata sul terreno allo scopo di costituire una ideale pacciamatura superficiale del terreno;
- Monitoraggio degli effetti della presenza dell'impianto a regime.

## 4. ANALISI RICADUTE OCCUPAZIONALI

### 4.1. CONTESTO OCCUPAZIONALE DI SETTORE

Nel campo delle energie rinnovabili la trasformazione dell'energia solare in elettricità costituisce uno dei settori più promettenti a livello globale, interessato in questi ultimi anni da un *boom* senza precedenti e che appare ben lontano dallo stabilizzarsi.

Nonostante la fine degli incentivi in Conto Energia, in Italia si contavano nel 2014 12.000 occupati, in crescita di 2.000 unità rispetto al 2013, con un mercato di 2,3 miliardi di euro annui.

Al momento il grosso degli addetti è impiegato nel settore della manutenzione del parco fotovoltaico esistente ma ci si aspetta un'ulteriore crescita del settore a seguito alla discesa del costo degli impianti e quindi della realizzazione dei primi impianti in "*grid parity*", quindi anche senza la presenza di incentivi pubblici.


Il settore con il maggior numero di occupati è il solare-fotovoltaico, che registra oltre 3 milioni di lavoratori impiegati. A seguire troviamo il settore dei bio combustibili liquidi (1,7 milioni di occupati), il grande idroelettrico (1,5 milioni di posti di lavoro) e il settore eolico, che occupa 1,1 milioni di lavoratori. Secondo il rapporto "Renewable Energy and Jobs - Annual Review" di Irena, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, nel 2019 nel mondo sono state impiegate undici milioni e mezzo di persone nel settore delle energie pulite, in aumento rispetto agli 11 milioni del 2018 e ai 10,3 milioni del 2017. In Europa i paesi che hanno un maggior numero di lavoratori in questo ambito sono la Germania, in particolare nell'eolico, e la Francia (biomasse).



Dati occupazionali nel settore rinnovabile negli ultimi anni (fonte: IRENA)

Dal Rapporto emerge che sta cambiando lo scenario geografico del settore delle energie pulite con una diversificazione della filiera: se fino a poco tempo fa le industrie delle energie rinnovabili erano concentrate in pochi mercati importanti, come la Cina, gli Stati Uniti e Paesi come la Malesia, la Thailandia e il Vietnam sono stati responsabili di una maggiore percentuale di crescita dell'occupazione nel settore delle rinnovabili nel 2019, il che ha permesso all'asia di raggiungere una quota del 62 % di posti di lavoro nelle energie *green* in tutto il mondo (solo in Cina il 39%).

L'industria del solare fotovoltaico mantiene il primo posto, con il 33% della forza lavoro totale delle energie rinnovabili. Nel 2019, l'87% dell'occupazione globale nel fotovoltaico si è concentrato nei dieci paesi in testa distribuzione mondiale e nella produzione di attrezzature.



distribuzione per paese dei lavoratori nel settore FV ( fonte IRENA).

Nell'unione europea l'occupazione nel settore del solare fotovoltaico è cresciuta a circa 127 300 posti di lavoro, riflettendo una significativa ripresa in diversi Mercati europei. Dopo aver aggiunto circa 6 GW di



PV capacità nel 2016 e un importo simile nel 2017, i membri dell'UE paesi hanno installato circa 8 GW nel 2018 e quasi 15 GW nel 2019.

## 4.2. SVILUPPO LOCALE

Le motivazioni concernenti la possibilità di sviluppo locale rappresentata dall'impianto stesso non sono trascurabili. Il fotovoltaico è caratterizzato, come le altre tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili, da costi di investimento elevati in rapporto ai ridotti costi di gestione e manutenzione.

A parità di costo dell'energia prodotta, tale specificità può avere il vantaggio di essere trasformata in occupazione, in quanto si viene a sostituire valore aggiunto al combustibile utilizzato negli impianti convenzionali.

Secondo un'analisi del Worldwatch Institute, l'occupazione diretta creata per ogni miliardo di kWh prodotto da fonte fotovoltaica è di 542 addetti, mentre quella creata, per la stessa produzione di elettricità, dal nucleare e dall'utilizzo del carbone (compresa l'estrazione del minerale) è, rispettivamente, di 100 e 116 addetti.

L'occupazione nel settore solare è associata alle seguenti principali tipologie di attività: costruzione, installazione e gestione/manutenzione.

In questa analisi non è considerata la voce "ricerca" che comprende l'attività di ricerca in senso tradizionale, ma anche attività eseguite da società di ingegneria, istituzioni bancarie e assicurative. Per quanto riguarda l'occupazione creata dalla gestione degli impianti, trascurata in questa cifra, si stima che sia pari a circa 1 addetto per MW.

Da questi dati risulta quindi che l'occupazione associata alla costruzione delle macchine è circa 4 volte maggiore a quella associata all'installazione e gestione degli impianti.

In definitiva, in base ai progetti associati alle fonti rinnovabili previsti, si può prevedere un incremento di ulteriori attività, con particolare riguardo a quelle manifatturiere. Un'ulteriore creazione di posti di lavoro si può ottenere con l'impiego degli impianti all'interno di circuiti turistico-culturali che siano così da stimolo per le economie locali.

Nelle aree con centrali fotovoltaiche potranno essere anche create attività di sostegno, che riguardano la ricerca, la certificazione e la fornitura di servizi alle imprese. Il rapporto benefici/costi ambientali è perciò nettamente positivo, dato che il rispetto della natura e l'assenza totale di scorie o emissioni fanno dell'energia solare la massima risposta al problema energetico in termini di tutela ambientale.

## 4.3. FIGURE PROFESSIONALI PIÙ RICHIESTE

Durante la fase di progettazione e di autorizzazione, le figure professionali più richieste fondamentalmente appartengono a tre tipologie:

- la prima è quella dei tecnici: ingegneri elettrici o civili, dotati di forte capacità progettuale e conoscenza non solo degli aspetti tecnici ma anche dei complessi software di progettazione;
- la seconda categoria richiesta è quella dei commerciali: agenti e promotori capaci di suscitare interesse dei cittadini ad investire in questo settore e a far comprendere i vantaggi in termini di risparmio sulla bolletta. Sebbene una robusta esperienza di vendita appaia utile, è altrettanto necessario che questi agenti abbiano una buona conoscenza tecnica del settore, per individuare la proposta più conveniente da offrire ai potenziali clienti;

- infine, sono utilissimi anche gli impiegati amministrativi in possesso di una certissima conoscenza delle numerose e complesse norme in materia, da quelle edilizie alle regole di tutela ambientale fino agli incentivi disponibili, anche con finalità consulenziali.

Successivamente, durante il periodo di normale esercizio dell'impianto verranno utilizzate maestranze per la manutenzione, la gestione/supervisione dell'impianto nonché ovviamente per la sorveglianza dello stesso.

Alcune di queste figure professionali saranno impiegate in modo continuativo, come ad esempio il personale di gestione/supervisione tecnica e di sorveglianza. Altre figure verranno impiegate occasionalmente a chiamata al momento del bisogno, ovvero quando si presenta la necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie dell'impianto. Le tipologie delle figure professionali richieste in questa fase sono, oltre ai tecnici della supervisione dell'impianto e al personale di sorveglianza, elettricisti, operai edili, artigiani e operai agricoli.

## 5. STIMA DELLE RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE

Nel processo di analisi per la definizione delle ricadute dell'impianto fotovoltaico sul contesto locale, si è tenuto conto di tutte le tematiche relative all'indotto creato, sia in fase di progettazione, che di realizzazione, che di esercizio dell'impianto stesso. Gli effetti per quanto riguarda l'ambito socioeconomico sono positivi, pur se non molto significativi, in considerazione del fatto che saranno valorizzate maestranze e imprese locali per appalti nelle zone interessate dal progetto, tanto nella fase di costruzione quanto nelle operazioni di gestione e manutenzione.

Si possono considerare fondamentalmente due fasi principali per l'analisi delle ricadute socio-occupazionali: la fase di costruzione e quella di esercizio.

Nella prima fase saranno coinvolte nelle opere di realizzazione dell'impianto tutte le figure professionali specializzate necessarie; considerando che le imprese partecipanti alla realizzazione dell'impianto adotteranno il reclutamento della manodopera locale necessaria. Tali scelte ribadiscono fortemente il ruolo che il Proponente assegna alla formazione e all'aggiornamento tecnologico delle proprie risorse in questa realtà, con l'obiettivo di verificare l'accessibilità a queste opportunità lavorative delle persone reperibili in loco.

Le lavorazioni che si prevedono per la realizzazione dell'impianto sono le seguenti legate alle rispettive figure professionali:

- Rilevazioni topografiche
- Movimentazione di terra
- Montaggio di strutture metalliche in acciaio e lega leggera
- Posa in opera di pannelli fotovoltaici
- Realizzazione di cavidotti e pozzetti
- Connessioni elettriche
- Realizzazione di edifici in CLS prefabbricato e muratura
- Realizzazione di cabine elettriche
- Realizzazioni di strade bianche e asfaltate
- Sistemazione delle aree a verde

Pertanto, le professionalità richieste saranno principalmente:

- Operai edili (muratori, carpentieri, addetti a macchine movimento terra)
- Topografi
- Eletttricisti generici e specializzati
- Coordinatori
- Progettisti
- Personale di sorveglianza
- Operai agricoli

Stima del numero di persone impiegate nelle varie fasi dell'impianto:

FASI DI PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO

STIMA DEL NUMERO DI PERSONALE NECESSARIO NELLE VARIE FASI

| IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSIONE |  | FASE DI LAVORO  | QUALIFICA                     | N° UNITA' | Totale unita lavorative                               |
|--|--|-----------------|-------------------------------|-----------|---|
| Ingegneria e analisi di campo                  |  | FASE DI SCUTING | Geometra                      | 2         | 9   |
| Pull-out Test                                  |  |                 | Topografo                     | 2         |   |
| Progettazione esecutiva                        |  |                 | Geologo                       | 2         |   |
|  |  |                 | Ing. Ambientale- accustico    | 1         |   |
|  |  |                 | dott. Agronomo forestale      | 1         |   |
|  |  |                 | Archeologo                    | 1         |   |
| LAVORI DI PREPARAZIONE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA  |  | FASE DI SCUTING | Operatore ripper              | 3         | 17  |
| Scasso mediante ripper                         |  |                 | Operatore agrario             | 6         |   |
| Concimazione di fondo                          |  |                 | Operatore agrario trattorista | 3         |   |
| Amminutamento                                  |  |                 | Operature rullo               | 2         |   |
| Rullatura                                      |  |                 | Operatore agrario             | 3         |   |
| Piantumazione semina                           |  |                 |                               |           |   |
| <b>PROCUREMENT</b>                             |  |                 |                               |           |   |
| Moduli fotovoltaici                            |  | FASE DI SCUTING | Commercialista                | 1         | 6   |
| Material Requisition                           |  |                 | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO  | 2         |   |
| Inquiry Issue                                  |  |                 |                               |           |   |
| Quotation                                      |  |                 |                               |           |   |
| Tabulation                                     |  |                 |                               |           |   |
| P.O.   |  |                 |                               |           |   |
| Manufacturing                                  |  | Operatore PC    | 2                             |           |   |
| Delivery                                       |  |                 |                               |           |   |
| Power Stations e cabine                        |  | FASE DI SCUTING | Commercialista                |           | Uguali per la fase di procurement moduli fotovoltaici |
| Material Requisition                           |  |                 | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO  |           |   |
| Inquiry Issue                                  |  |                 |                               |           |   |
| Quotation                                      |  |                 |                               |           |   |
| Tabulation                                     |  |                 |                               |           |   |
| P.O.   |  |                 |                               |           |   |
| Vendor Drawings                                |  |                 |                               |           |   |
| Manufacturing                                  |  |                 |                               |           |   |
| Delivery                                       |  |                 |                               |           |   |

|                            |                      |                              |                              |                 |  |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Tracking systems           | Material Requisition | FASE DI SCUTING              | Commercialista               |                 | Uguali per la fase di procurement<br>moduli fotovoltaici |
|                            | Inquiry Issue        |                              | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |                 |  |
|                            | Quotation            |                              |                              |                 |  |
|                            | Tabulation           |                              |                              |                 |  |
|                            | P.O.                 |                              |                              |                 |  |
|                            | Vendor Drawings      |                              |                              |                 |  |
|                            | Manufacturing        |                              |                              |                 |  |
|                            | Delivery             |                              |                              |                 |  |
| Tracking systems           | Material Requisition | FASE DI SCUTING              | Commercialista               |                 | Uguali per la fase di procurement<br>moduli fotovoltaici |
|                            | Inquiry Issue        |                              | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |                 |  |
|                            | Quotation            |                              |                              |                 |  |
|                            | Tabulation           |                              |                              |                 |  |
|                            | P.O.                 |                              |                              |                 |  |
|                            | Vendor Drawings      |                              |                              |                 |  |
|                            | Manufacturing        |                              |                              |                 |  |
|                            | Delivery             |                              |                              |                 |  |
| Strutture metalliche       | Material Requisition | FASE DI SCUTING              | Commercialista               |                 | Uguali per la fase di procurement<br>moduli fotovoltaici |
|                            | Inquiry Issue        |                              | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |                 |  |
|                            | Quotation            |                              |                              |                 |  |
|                            | Tabulation           |                              |                              |                 |  |
|                            | P.O.                 |                              |                              |                 |  |
|                            | Manufacturing        |                              |                              |                 |  |
|                            | Delivery             |                              |                              |                 |  |
|                            | Sistema Scada        |                              | Material Requisition         | FASE DI SCUTING |  |
| Inquiry Issue              |                      | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |                              |                 |  |
| Quotation                  |                      |                              |                              |                 |  |
| Tabulation                 |                      |                              |                              |                 |  |
| P.O.                       |                      |                              |                              |                 |  |
| Manufacturing              |                      |                              |                              |                 |  |
| Delivery                   |                      |                              |                              |                 |  |
| Cavi elettrici MT e BT, DC |                      | Material Requisition         | FASE DI SCUTING              |                 | Commercialista   |
|                            | Inquiry Issue        | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |                              |                 |  |
|                            | Quotation            |                              |                              |                 |  |
|                            | Tabulation           |                              |                              |                 |  |
|                            | P.O.                 |                              |                              |                 |  |
|                            | Manufacturing        |                              |                              |                 |  |
|                            | Delivery             |                              |                              |                 |  |

**Sistema anti intrusione**

|                      |                 |                              |  |  |
|----------------------|-----------------|------------------------------|--|--|
| Material Requisition | FASE DI SCUTING | Commercialista               |  | Uguali per la fase di procurement<br>moduli fotovoltaici |
| Inquiry Issue        |                 | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |  |  |
| Quotation            |                 |                              |  |  |
| Tabulation           |                 |                              |  |  |
| P.O.                 |                 |                              |  |  |
| Manufacturing        |                 |                              |  |  |
| Delivery             |                 |                              |  |  |

**APPALTI**

|                              |                 |                              |              |  |   |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--|---|
| <b>Appaltatore civile</b>    | FASE DI SCUTING | Commercialista               |              | Uguali per la fase di procurement<br>moduli fotovoltaici |   |
| Material Requisition         |                 | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |              |  |   |
| Inquiry Issue                |                 |                              |              |  |   |
| Quotation                    |                 |                              | Operatore pc |  |   |
| Tabulation                   |                 |                              | Geometra     |  | 1 |
| P.O.                         |                 |                              |              |  |   |
| <b>Appaltatore elettrico</b> | FASE DI SCUTING | Commercialista               |              | Uguali per la fase di procurement<br>moduli fotovoltaici |   |
| Material Requisition         |                 | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |              |  |   |
| Inquiry Issue                |                 |                              |              |  |   |
| Quotation                    |                 |                              | Operatore pc |  |   |
| Tabulation                   |                 |                              | Geometra     |  | 1 |
| P.O.                         |                 |                              |              |  |   |

**CONSTRUCTION**

| <b>Area Impianto agro-fotovoltaico</b>  |
|---|
| Accantieramento   |
| Preparazione aree   |
| Rimozione arbusti e rilocazione alberi presenti nell'area   |
| Realizzazione strade interne parco fotovoltaico   |
| Battitura pali di sostegno strutture  |
| Recinzione  |
| Montaggio strutture e tracking system   |
| Installazione moduli  |
| Completamento meccanico   |
| Preparazione basamenti per power stations e cabine  |
| Cavidotti per cavi DC, dati impianto FV, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza |
| Posa rete di terra  |
| Installazione Power Stations e cabine   |
| Finitura Aree   |
| Posa Cavi DC interrati (inverter, string boxes)   |
| Posa cavi alimentazione tracking system   |
| Posa cavi dati  |
| Posa cavi sistema videosorveglianza   |
| Installazione sistema videosorveglianza   |
| Collegamento cavi   |
| Impianto disponibile per energizzazione   |

FASE COSTRUZIONE

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Geometra                      | 2  |
| Operaio Generico              | 10 |
| Operaio Generico              | 16 |
| Addetto mezzi movimento terra | 3  |
| Addetto batipalo              | 8  |
| Operaio Generico              | 20 |
| Operaio Specializzato         | 10 |
| Operaio Specializzato         | 6  |
| Operaio Specializzato         | 8  |
| Operaio Specializzato         | 4  |
| Elettricista                  | 8  |
| Elettricista                  | 4  |
| Operaio Specializzato         | 10 |
| Operaio Generico              | 10 |
| Elettricista                  | 3  |
| Elettricista                  | 3  |
| Elettricista                  | 2  |
| Elettricista                  | 2  |
| Elettricista                  | 2  |
| Elettricista                  | 2  |
| Operaio Specializzato         | 2  |

54

| <b>Dorsali di collegamento</b> |
|--------------------------------|
| Realizzazione scavi            |
| Posa cavi MT                   |
| Collegamento cavi              |

FASE COSTRUZIONE

|               |   |
|---------------|---|
| Escavatorista | 3 |
| Elettricista  | 4 |
| Elettricista  | 3 |

10

**IMPIANTO DI UTENZA (220/30 kV) E COLLEGAMENTO IN CAVO INTERRATO A 220 kV ALLA RTN**

**INGEGNERIA ED ANALISI DI CAMPO**

|                         |                  |                     |   |
|-------------------------|------------------|---------------------|---|
| Sondaggi geognostici    | FASE COSTRUZIONE | Geologo             | 1 |
| Rilievo topografico     |                  | Topografo           | 1 |
| Progettazione esecutiva |                  | Ingegnere elettrico | 1 |

3

**APPALTI**

**Sottostazione 150/30 kV e collegamento in cavo interrato a 150 kV**

|                      |                 |                              |  |
|----------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Material Requisition | FASE DI SCUTING | Commercialista               |  |
| Inquiry Issue        |                 | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |  |
| Quotation            |                 |                              |  |
| Tabulation           |                 |                              |  |
| P.O.                 |                 |                              |  |
| Vendor Drawings      |                 |                              |  |
| Manufacturing        |                 |                              |  |
| Delivery             |                 |                              |  |

Uguali per la fase di procurement  
moduli fotovoltaici

|                           |                 |                              |              |   |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---|
| <b>Appaltatore Civile</b> | FASE DI SCUTING | Commercialista               |              |   |
| Material Requisition      |                 | PROJECT MANAGER FOTOVOLTAICO |              |   |
| Inquiry Issue             |                 |                              |              |   |
| Quotation                 |                 |                              | Operatore pc |   |
| Tabulation                |                 |                              | Geometra     | 1 |
| P.O.                      |                 |                              |              |   |

Uguali per la fase di procurement  
moduli fotovoltaici

1

|  |                  |                       |   |
|--|------------------|-----------------------|---|
| <b>CONSTRUCTION</b>  | FASE COSTRUZIONE |                       |   |
| Accantieramento  |                  | Geometra              | 1 |
| Preparazione aree  |                  | Operaio Generico      | 3 |
| preparazione strada accesso area stazione                    |                  | Grederista            | 2 |
| Preparazione area  |                  | Operaio Generico      | 6 |
| Opere civili fondazione cabina                               |                  | Operaio Specializzato | 8 |
| Opere civili altre fondazioni per apparecchiature elettriche |                  | Operaio Specializzato | 4 |
| Cabina   |                  | Gruista               | 1 |
| Recinzione area stazione                                     |                  | Operaio Generico      | 9 |
| Installazione apparecchiature elettriche                     |                  | Elettricista          | 2 |
| Finitura aree  |                  | Operaio Generico      | 2 |
| Stesura Cavi MT  |                  | Elettricista          | 5 |
| Collegamento Cavi  |                  | Elettricista          | 5 |
| Opere civili scavo percorso cavo interrato AT                |                  | Escavatorista         | 2 |
| Stesura e collegamenti cavo interrato AT 150                 |                  | Elettricista          | 8 |
| Completamento meccanico                                      |                  | Escavatorista         | 3 |

32



**COMMISSIONING & START UP**

|  |                          |                      |  |
|--|--------------------------|----------------------|--|
| Commissioning  | COMMISSIONING & START UP | ONERI A CARICO TERNA |  |
| Stazione pronta per energizzazione                     |                          |                      |  |
| 1° parallelo con Rete Elettrica (entrata in esercizio) |                          |                      |  |
| Completamento Commissioning e start up                 |                          |                      |  |
| Provisional acceptance test                            |                          |                      |  |
| Entrata in esercizio Commerciale (COD)                 |                          |                      |  |

0

**NUOVO STALLO ARRIVO PRODUTTORE A 150 kV NELLA STAZIONE RTN**

|  |  |                      |  |
|--|--|----------------------|--|
| Ordine                                   | NUOVO STALLO ARRIVO PRODUTTORE A 150 kV NELLA STAZIONE RTN | ONERI A CARICO TERNA |  |
| Kick off meeting                         |  |                      |  |
| Progettazione esecutiva                  |  |                      |  |
| Ordinazione materiali e consegna in sito |  |                      |  |
| Appalto civile                           |  |                      |  |
| Esecuzione opere civili                  |  |                      |  |
| Appalto elettromeccanico                 |  |                      |  |
| Montaggi elettromeccanici ed elettrici   |  |                      |  |
| Collegamento cavo AT                     |  |                      |  |
| Collaudo                                 |  |                      |  |
| Stallo disponibile per energizzazione    |  |                      |  |

0

**ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE AGRICOLA IN AREA IMPIANTO FV**

|                                  |  |                    |    |
|----------------------------------|--|--------------------|----|
| Attività di preparazione terreni | ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE AGRICOLA IN AREA IMPIANTO FV (APPALTATORE ESTERNO) | Trattorista        | 4  |
| Piantumazioni                    |  | Operatore Agricolo | 35 |
| Raccolta                         |  | Operatore Agricolo | 43 |

47

**DIRETTORE DEI LAVORI**

3

**RESPONSABILE SICUREZZA**

3

**DISMISSIONE IMPIANTPO**

|                     |
|---------------------|
| RIMOZIONE MODULI    |
| RIMOZIONE TRACKER   |
| RIMOZIONE CAVIDOTTI |
| RIMOZIONE CABINE    |
| RIPRISTINO TERRENO  |

DISMISIONE IMPIANTO

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Elettricista          | 4 |
| Operaio Specializzato | 4 |
| Operaio Generico      | 4 |
| Gruista               | 2 |
| Camionista            | 4 |
| Operaio Specializzato | 4 |
| Operaio Generico      | 5 |
| Gruista               | 2 |
| Camionista            | 2 |
| Elettricista          | 3 |
| Operaio Generico      | 4 |
| Operaio Specializzato | 3 |
| Camionista            | 2 |
| Elettricista          | 2 |
| Operaio Generico      | 4 |
| Operaio Specializzato | 4 |
| Gruista               | 2 |
| Grederista            | 4 |
| Operaio Generico      | 3 |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>DIRETTORE DEI LAVORI</b>   |
| <b>RESPONSABILE SICUREZZA</b> |

|          |
|----------|
| 1        |
| <u>1</u> |

TOTALE MANODOPERA NECESSARIA

FIGURA PROFESSIONALE

TOTALE FIGURE PROFESSIONALI

|                               |
|-------------------------------|
| Addetto batipalo              |
| Addetto mezzi movimento terra |
| Archeologo                    |
| Camionista                    |
| Commercialista                |
| Dott. Agronomo forestale      |
| Elektricista                  |
| Escavatorista                 |
| Geologo                       |
| Geometra                      |
| Grederista                    |
| Gruista                       |
| Ing. Ambientale- accustico    |
| Ing. Elettrico                |
| Operaio Generico              |
| Operaio Specializzato         |
| Operatore agrario             |
| Operatore agrario trattorista |
| Operatore Agricolo            |
| Operatore PC                  |
| Operatore riper               |
| Operature rullo               |
| Project Manager               |
| Topografo                     |
| Trattorista                   |

|    |
|----|
| 8  |
| 3  |
| 1  |
| 4  |
| 1  |
| 1  |
| 20 |
| 5  |
| 2  |
| 2  |
| 4  |
| 2  |
| 1  |
| 1  |
| 33 |
| 22 |
| 6  |
| 3  |
| 43 |
| 2  |
| 3  |
| 2  |
| 2  |
| 2  |
| 4  |

TOTALE MANODOPERA

177

DIRETTORE DEI LAVORI

RESPONSABILE SICUREZZA

4

4