

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

ELETTRIFICAZIONE TRENTO – BASSANO DEL GRAPPA  
LOTTO 1: Tratta Trento – Borgo Valsugana Est

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I T 1 J 1 0 F 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 2 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzazio
A	Emissione esecutiva	F.Fantini	Maggio 2021	F.Fantini	Maggio 2021	S. Lo Presti	Maggio 2021	S. Macca Aprile 2022
B	Emissione a seguito commenti Validazione RFI	F.Fantini	Aprile 2022	F.Fantini	Aprile 2022	S. Lo Presti	Aprile 2022	

File: IT1J10F53PHCA0000002B

n. Elab.:

ITALFERR S.p.A.  
U.O. Architettura Ambiente e Territorio  
Cantierizzazione e Infrastrutture Servizi  
Dott. Ing. Stefano Macca  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  
n. A19935



**ELETTRIFICAZIONE TRENTO – BASSANO DEL GRAPPA**  
**LOTTO 1: Tratta Trento – Borgo Valsugana Est**

**PROGRAMMA LAVORI**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
IT1J	10	F 53	PH CA 00 00 002	B	2/3

**INDICE**

**1. PREMESSA ..... 3**

	<b>ELETRIFICAZIONE TRENTO – BASSANO DEL GRAPPA</b> <b>LOTTO 1: Tratta Trento – Borgo Valsugana Est</b>					
<b>PROGRAMMA LAVORI</b>	COMMESSA IT1J	LOTTO 10	CODIFICA F 53	DOCUMENTO PH CA 00 00 002	REV. B	PAG. 3/3

## 1. PREMESSA

Il presente programma lavori ha per oggetto la descrizione del sistema di cantierizzazione previsto per la realizzazione delle opere relative all'intervento di Elettrificazione della linea Trento – Bassano del Grappa, con focus particolare sul Lotto 1: Trento – Borgo Valsugana Est

Gli interventi di realizzazione delle opere prevedono una durata complessiva delle lavorazioni di circa 16 mesi (dalla consegna lavori all'ultimazione degli stessi).

In particolare, la durata complessiva del programma lavori si ripartisce in 3 macro-attività che determinano il tempo di realizzazione:

- attività propedeutiche all'avvio dei lavori: 3 mesi;
- attività di costruzione: 15 mesi;
- prove e verifiche dell'appaltatore: 1 mese.

Il programma si basa sull'ipotesi che la realizzazione dell'elettrificazione della linea avvenga con interruzione totale della linea a partire dal termine dei lavori propedeutici e per una durata complessiva di circa 8,5 mesi.

Al termine dei tempi di realizzazione dell'Elettrificazione la linea verrà riattivata in attesa del completamento delle SSE.

Si evidenzia, inoltre, che durante l'esecuzione degli interventi si potranno verificare soggezioni alla circolazione veicolare. Al riguardo potranno essere istituiti restringimenti di carreggiata e /o sensi unici alternati puntuali, per il tempo necessario alla realizzazione delle opere, nei tratti in cui la ferrovia è in stretto affiancamento alle viabilità esistenti.

**In generale è necessario evidenziare che, dato il livello preliminare di progettazione, la presente stima delle tempistiche di esecuzione delle opere è ovviamente soggetta ad un'alea legata alla limitata definizione delle opere stesse. Gli approfondimenti successivi di progetto permetteranno di eliminare o ridurre tale alea.**

