

COMUNE DI BRINDISI

(Provincia di Brindisi)

PTO opere Rete elettrica Nazionale per connessione impianti fotovoltaici in Loc. C.da Vaccaro, C.da Baroni e C.da Casignano

Codifica

PFBR-R-T21

Descrizione

CRONOPROGRAMMA

Proponente



GUARINI S.R.L.

Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ)

Tel +39 02 997 493 83

guarini.srl@pec.it



SOLAR-KONZEPT ITALIA S.R.L.

Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ)

Tel +39 3409196155

www.solar-konzept.de

info@solar-konzept.it



DEPALMA S.R.L.

Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ)

Tel +39 0299749383

pec: depalma.srl@pec.it

Progettazione opere di rete



INSE S.R.L.

Via San Giacomo dei Capri, 38

80128 - NAPOLI

Tel. 081 5797998 - e-mail: inse.srl@virgilio.it

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
	00	31.05.2019	PRIMA EMISSIONE	N. GALDIERO	F. DI MASO	GUARINI SRL - DEPALMA SRL - SOLAR KONZEPT ITALIA SRL

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	FORMATO	SCALA	FOGLIO
RELAZIONE	--	--	1 / 1

Collegamento alla RTN del parco fotovoltaico nel Comune di Brindisi

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
A	RETE MT	01/01/2020	20/05/2020	140
1	Apertura cantiere rete MT	01/01/2020	11/01/2020	10
2	Realizzazione trincea di scavo	12/01/2020	12/03/2020	60
3	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	13/03/2020	12/05/2020	60
4	Prove cavi MT	13/05/2020	20/05/2020	7
B	STAZIONE 30/150kV	01/01/2020	31/08/2020	243
5	Apertura cantiere stazione 30/150kV	01/01/2020	11/01/2020	10
6	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	12/01/2020	11/02/2020	30
7	Posa rete di terra	12/02/2020	27/02/2020	15
8	Opere civili di stazione	28/02/2020	18/05/2020	80
9	Costruzione edificio Quadri e SA	10/03/2020	29/05/2020	80
10	Montaggio apparecchiature AT	30/05/2020	29/06/2020	30
11	Montaggio Trasformatori	30/06/2020	10/07/2020	10
12	Montaggio sistema di controllo	11/07/2020	20/08/2020	40
13	Prove stazione	21/08/2020	31/08/2020	10
C	ELETTRODOTTO 150kV IN CAVO	01/01/2020	05/03/2020	64
14	Apertura cantiere rete MT	01/01/2020	11/01/2020	10
15	Realizzazione trincea di scavo	12/01/2020	11/02/2020	30
16	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	12/02/2020	27/02/2020	15
17	Prove cavi AT	28/02/2020	04/03/2020	5
D	STAZIONE TERNA	01/01/2020	26/05/2021	511
18	Aperura cantiere stazione	01/01/2020	11/01/2020	10
19	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	12/01/2020	01/02/2020	20
20	Posa rete di terra	02/02/2020	22/02/2020	20
21	Opere civili di stazione	23/02/2020	22/07/2020	150
22	Costruzione edificio Quadri e SA	01/06/2020	29/09/2020	120
23	Montaggio Apparecchiature AT	30/09/2020	29/12/2020	90
24	Montaggio sistema di controllo	30/12/2020	19/04/2021	110
25	Prove stazione	20/04/2021	20/05/2021	30
26	Collegamento con stazione Terna	21/05/2021	26/05/2021	5
27	ATTIVAZIONE Parco Fotovoltaico	27/05/2021	26/06/2021	30

