



COMUNE DI BRINDISI



REGIONE PUGLIA



AREA METROPOLITANA
BRINDISI

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 30,00 MW E POTENZA MODULI PARI A 33,80 MWP CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO AEPV24 UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI BRINDISI LOCALITA' MASSERIA MASCAVA

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. Elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	N° Elaborato	DATA	SCALA
PD	201900621	ET	12	1	03	RS_12.03	06/2021	-:-

REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	[...]	[...]	IVC	N/A	N/A

PROGETTAZIONE



MAYA ENGINEERING SRLS

C.F./P.IVA 08365980724

Dott. Ing. Vito Calio

Amministratore Unico

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

M.: +39 328 4819015

E.: v.calio@maya-eng.com

PEC: vito.calio@ingpec.eu

MAYA ENGINEERING SRLS

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

C.F./P.IVA 08365980724

Vito Calio

(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

Dott. Ing. Vito Calio

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

M.: +39 328 4819015

E.: v.calio@maya-eng.com



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

COLUMNS ENERGY S.p.a.

C.F./P.IVA 10450670962

Via Fiori Oscuri, 13

20121 Milano (MI)

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Mese 360							Mese 361							Mese 362							Mese 363							Mese 364												
					01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	01
1	Smontaggio e smaltimento moduli fotovoltaici	92 g	07 novembre	14 marzo																																									
2	Smontaggio e smaltimento strutture tracker	41 g	07 novembre	02 gennaio																																									
3	Rimozione cavi DC, AC, quadri e materiale elettrico	34 g	16 novembre	02 gennaio																																									
4	Rimozione e smaltimento cabina inverter	14,5 g	01 gennaio	19 gennaio																																									
5	Rimozione cabina di smistamento/ cabina consegna	3 g	19 gennaio	24 gennaio																																									
6	Rimozione recinzione	20 g	24 gennaio	21 febbraio																																									
7	Ripristino aree dismesse e pulizia	11 g	21 febbraio	08 marzo																																									
8	Trasporto in discarica del materiale di risulta	13,5 g	21 febbraio	12 marzo																																									
9	Ispezione finale con proprietà ed enti	3 g	13 marzo	15 marzo																																									
10	Riconsegna aree	1 g	16 marzo	16 marzo																																									

