



COMUNE DI GRAVINA
IN PUGLIA



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI POGGIORSINI

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 117,13 MW E POTENZA MODULI PARI A 140,70 MW_p CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO UBICATO IN AGRO DEI COMUNI DI GRAVINA DI PUGLIA E POGGIORSINI (BA)

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE

Livello Prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	N° Elaborato	Data	Scala
PD	202001861	RT	12	03	2	RS_12.03	30/11/2021	-:-

REV.	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	30/11/2021	PRIMA EMISSIONE	MA	MA	GDM

PROGETTAZIONE



PROIMA SRL

C.F. e P.IVA 02245080680

C.so Umberto 590/C

65016 Montesilvano (PE)

Tel. +39 0854.454.053

amministrazione@proimasrl.it - www.proimasrl.it

PROIMA srl

C.so Umberto, 590 – TEL 85 - 4454053

Espansione 1 – Ing. C

65015 MON ESILVANO (PE)

P. IVA/ CF 02245080680

(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

ING. DI MATTEO GIOVANNI

C.SO UMBERTO 590/C

65015 MONTESILVANO (PE)



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

SERTEKH 1 S.R.L.

C.F./P.IVA 03231640735

VIALE MAGNA GRECIA 420/A

74121 - TARANTO (TA)

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

ID	Nome attività	Durata (mesi)	MESE 01	MESE 02	MESE 03	MESE 04	MESE 05	MESE 06	MESE 07	MESE 08	MESE 09	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20	MESE 21	MESE 22	MESE 23	MESE 24	MESE 25
1	Realizzazione area di cantiere	1																									
2	Smontaggio e smaltimento moduli fotovoltaici	16																									
3	Smontaggio e smaltimento inseguitori	15																									
4	Rimozione cavi DC, BT e MT interni, quadri e apparecchiature elettriche	13																									
5	Rimozione cabine di trasformazione e smistamento	15																									
6	Rimozione sottostazione utente	8																									
7	Rimozione linee AT e MT esterne	14																									
8	Rimozione tubazioni esterne	14																									
9	Rimozione recinzioni esterne	1																									
10	Rispristino aree dismesse	2																									
11	Trasporto in discarica materiale da smaltire	20																									
12	Ispezione finale con Enti e Proprietà	0,5																									
13	Smantellamento cantiere e riconsegna aree	1																									