

## **PROVINCIA DI TARANTO**



## **REGIONE PUGLIA**



# REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 36.288,00 kW DA REALIZZARE

		SU AREA E	X CAVA				
Denominazione I	mpianto:	IMPIANTO AVETR	ANA CAVE				
Ubicazione:		Comune di Avet Località Masseria	` ,				
021403	ORATO	PIANO DI DISMISSIO	NE E RIPRISTIN	O - CRON	OPROGRA	MMA	
POW//R		Project - Commissioning - Consult	ing Sc	ala:	PROGETTO		
		Municipiul Bucaresti Sector 1 Str. HRISOVULUI Nr. 2-4, Parter, Camera 1, Bl. 2, Ap. 88 RO41889165		ta: 15/12/2021	PRELIMINARE DEFINITIVE	/O AS BUILT	
Richiedente:		AVETRANA S.r.I. Piazza Walther Von Vogelweide, 8 39100 Bolzano Provincia di Bolzano P.IVA 03027960214	Ing	cnici e Profession g. Luca Ferrac critto al n.A34- ella Provincia c	cuti Pompa: 4 dell'Albo deg	ıli Ingegneri	
Revisione	Data	Descrizione		Redatto	Approvato	Autorizzato	
01	17/03/2021	Progetto Definitivo		F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.	
02	15/12/2021	Revisione		F.P.L.	F.P.L.	F.P.L.	
03							
04							
	II Tec	nico:		Il Richieden	te:		

Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa (Iscritto al n. A344, dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo)

AVETRANA S.r.I. Piazza Walther Von Vogelweide n.8 – 39100 Bolzano (BZ)

ELABORATO.: 021403_IMP_R	COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO	Rev.: 01/21
COMET ENERGY POW///R	PROGETTO DEFINITIVO  REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 36.288,00 KWp DA REALIZZARE SU AREA "EX CAVA"	Data: 15/12/2021
POW//R	PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO - CRONOPROGRAMMA	Pagina 2 di 3

### 1. OGGETTO

Il presente documento è redatto quale allegato alla documentazione relativa all'istanza per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ministeriale, ai sensi degli Artt. 23 e 24 del D. Lgs. 152/06, per la realizzazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 36.288,00 kW e potenza in immissione pari a 41.500,00 kW (di cui la Sezione di Impianto è di 31.300,00kW) nel Comune di Avetrana (TA) in località "Masseria Canaglie".

L'impianto sarà del tipo Grid Connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in Alta Tensione a 150 kV alla Rete di E-Distribuzione, mediante realizzazione di una nuova Stazione di Elevazione Utenza (S.E.U.) per la connessione alla Cabina Primaria (C.P.) denominata "Ruggianello".

Il Produttore e Soggetto Responsabile, è la Società **AVETRANA s.r.l.** la quale dispone dell'autorizzazione all'utilizzo dell'area su cui sorgerà l'impianto in oggetto. La denominazione dell'impianto è "**AVETRANA CAVE**".

Allegati:

-PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO - CRONOPROGRAMMA;

Porto San Giorgio li 15.12.2021

In Fede
Il Tecnico
(Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa)

ELABORATO.: 021403_IMP_R	COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO	Rev.: 01/21
COMET ENERGY POW//R	PROGETTO DEFINITIVO  REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 36.288,00 KWp DA REALIZZARE SU AREA "EX CAVA"	Data: 15/12/2021
PUV///R	PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO - CRONOPROGRAMMA	Pagina 3 di 3

Nome	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura
□ DISMISSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SEU	34 giorn	17/10/52 9.00	03/12/52 18.00
MESSA IN SICUREZZA CANTIERE, DISCONNESSIONE ELETTRICA	3 giorn	17/10/52 9.00	21/10/52 18.00
SMONTAGGIO E RIMOZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	20 giorn	21/10/52 9.00	15/11/52 18.00
SMONTAGGIO E RIMOZIONE STRUTTURA TRACKER	25 giorn	i 25/10/52 9.00	28/11/52 18.00
CARICO E TRASPORTO PRESSO PUBBLICA DISCARICA	27 giorn	i 22/10/52 9.00	27/11/52 18.00
SCAVI PER RIMOZIONE CAVI ELETTRICI BT/MT E IMPIANTO DI TERRA	15 giorn	21/10/52 9.00	08/11/52 18.00
SMONTAGGIO E RIMOZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE	15 giorn	i 22/10/52 9.00	11/11/52 18.00
SMONTAGGIO E RIMOZIONE IMP. VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE COMPLETO DI TELECAMERE	5 giorn	i 22/10/52 9.00	28/10/52 18.00
DEMOLIZIONE DI MURATURA FUORI TERRA (SEU)	10 giorn	25/10/52 9.00	07/11/52 18.00
DEMOLIZIONE FONDAZIONI CABINE ELETTRICHE	5 giorn	i 04/11/52 9.00	08/11/52 18.00
RIMOZIONE FASCIA DI MITIGAZIONE	7 giorn	i 05/11/52 9.00	13/11/52 18.00
RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA E CANCELLI	8 giorn	15/11/52 9.00	26/11/52 18.00
POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE PER FORMAZIONE STRATO SUPERFICIALE DEI RINTERRI	5 giorn	27/11/52 9.00	03/12/52 18.00