

**REGIONE
FRIULI - VENEZIA GIULIA**

COMUNE DI MARTIGNACCO (UD)

ATLAS SOLAR 2 s.r.l.
Via Cino Del Duca, 5
20122 MILANO (MI)
P.IVA 03045640301

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGRIVOLTAICO CON FOTOVOLTAICO AD INSEGUITORI MONOASSIALI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESIVO DI
IMPIANTO AGRICOLO CON ANNESSO APIARIO, SITO NEL COMUNE DI
MARTIGNACCO (UD), FORMATO DA DUE SEZIONI CIASCUNO PER UNA
POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 9006 KW E POTENZA IN A.C. DI 8250
KW, ALLA TENSIONE RETE DI 20 KV E DELLE RELATIVE OPERE DI RETE
RICADENTI NEI COMUNI DI MARTIGNACCO (UD) E FAGAGNA (UD)**

**PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRESIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE**

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

DATA: 25/11/2021

aggiornamento :

PROGETTISTI
Ing. Nicola ROSELLI
DEGLI INGEGNERI
DI CAMPOBASSO
Ing. Pippo S. F. S. M. E.

CONSULENZE E COLLABORAZIONI

Arch. Gianluca DI DONATO
Dott. Massimo MACCHIAROLA
Ing. Elvio MURETTA
Archeol. Gerardo Fratianni
Geol. Davide SERAVALLI
Per. Ind. Alessandro CORTI



Energy for the Future

Udine (UD) Via Andreuzzi n°12, CAP 33100
Partita IVA 02943070306
www.atlas-re.eu

revisione	descrizione	data	DOC R09
A	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - COSTRUZIONE E DISMISSIONE	25/11/2021	
B			
C			

nf	LAVORAZIONI - FASE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO	SETTIMANE DI LAVORAZIONE																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Allestimento cantiere	■	■	■																									
2	Disassemblaggio componentistica elettrica e smontaggio pannelli		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
3	Smontaggio strutture di supporto e sfilaggio opere di fondazione						■	■	■	■	■	■	■	■	■														
4	Disassemblaggio cabine di campo								■	■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Smontaggio impianto di illuminazione, antintrusione e antifurto											■	■	■	■	■	■	■	■										
6	Disassemblaggio opere elettriche										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Sfilaggio cavi elettrici											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Rimozione opere di fondazione														■	■	■	■	■	■	■	■							
9	Carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta																				■	■	■	■					
10	Rimozione della viabilità interna del campo fotovoltaico															■	■	■	■	■	■	■	■						
11	Ripristino ambientale delle aree																								■	■	■	■	■