



COMUNE DI MATERA



REGIONE
BASILICATA

REGIONE BASILICATA

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 14,993 MW E POTENZA MODULI PARI A 15,014 MWP CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO AEPV03B UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI MATERA IN LOCALITA' MASSERIA SANT'AGOSTINO DISTINTO AL N.C.T. AI FG. N. 39 - 40

IMPIANTO AGROVOLTAICO

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE IMPIANTO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. Elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	N° Elaborato	DATA	SCALA
PD	201900118	ET	12	1	03	RS.12.03	10/2021	-:-

REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	[...]	[...]	IVC	N/A	N/A

PROGETTAZIONE

TECNICO SPECIALISTA



MAYA ENGINEERING SRLS

C.F./P.IVA 08365980724

Dott. Ing. Vito Calio

Amministratore Unico

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

M.: +39 328 4819015

E.: v.calio@maya-eng.com

PEC: vito.calio@ingpec.eu

MAYA ENGINEERING SRLS

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

C.F./P.IVA 08365980724

Vito Calio

(TIMBRO E FIRMA)

Dott. Ing. Vito Calio

4, Via San Girolamo

70017 Putignano (BA)

M.: + 39 328 4819015

E.: v.calio@maya-eng.com



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

ALPHA ENERGIE S.R.L.

C.F./P.IVA 01907670762

STRADA STATALE 94, n.13

85055 Picerno (PZ)

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Mese 1							Mese 2							Mese 3							Mese 4							Mese 5												
					01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	01
1	Smontaggio e smaltimento moduli fotovoltaici	92 g	07 novembre	14 marzo																																									
2	Smontaggio e smaltimento strutture tracker	41 g	07 novembre	02 gennaio																																									
3	Rimozione cavi DC, AC, quadri e materiale elettrico	34 g	16 novembre	02 gennaio																																									
4	Rimozione e smaltimento cabina inverter	14,5 g	01 gennaio	19 gennaio																																									
5	Rimozione cabina di smistamento/ cabina consegna	3 g	19 gennaio	24 gennaio																																									
6	Rimozione recinzione	20 g	24 gennaio	21 febbraio																																									
7	Ripristino aree dismesse e pulizia	11 g	21 febbraio	08 marzo																																									
8	Trasporto in discarica del materiale di risulta	13,5 g	21 febbraio	12 marzo																																									
9	Ispezione finale con proprietà ed enti	3 g	13 marzo	15 marzo																																									
10	Riconsegna aree	1 g	16 marzo	16 marzo																																									

