



INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE

Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
con sede in Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 - 33170 Pordenone - tel. 0434 573144

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO INTERMODALE 6^A STRALCIO - ALLUNGAMENTO ASTA DI MANOVRA A mt 750 OPERE CIVILI

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Data:

Maggio 2022

Revisioni precedenti:

Scala:

Tavola:

B

Interporto - Centro Ingrosso
di Pordenone S.p.A
L'Amministratore Delegato e R.U.P.
p.i. Alfredo De Paoli

Coordinatore progettisti opere civili

ing. Paolo Gerussi



Progettista opere civili

ing. Cristian Gelagi



Progettista opere civili

ing. Gianpaolo Guarani



Progettista opere civili

ing. Luca De Cillia



anni																																																
mesi																																																
settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Approntamento del cantiere																																																
posa nuova condotta D. 1400 mm																																																
Lunghezza	206 ml																																															
Produzione	12 m/gg																																															
	5 gg/settimana																																															
	60 ml/settimana																																															
	3,4 settimane																																															
Realizzazione pozzetti su nuova condotta D. 1400 mm																																																
Numero	3																																															
Scavo	2 gg																																															
Posa casseri	3 gg																																															
Posa armatura	3 gg																																															
Getto	2 gg																																															
Posa chiusini	2 gg																																															
Demolizione scatolare esistente																																																
Lunghezza	206 ml																																															
Produzione	15 m/gg																																															
	5 gg/settimana																																															
	75 ml/settimana																																															
	2,7 settimane																																															
Terra armata a partire da lato ovest																																																
Livelli	1 2 3 4																																															
Lunghezza	240 ml																																															
produzione	10 m/gg																																															
	5 gg/settimana																																															
	50 ml/settimana																																															
	4,8 settimane																																															
Terra armata a partire da lato ovest																																																
Livelli	5 6 7 8 9																																															
Lunghezza	240 ml																																															
produzione	12 m/gg																																															
	5 gg/settimana																																															
	60 ml/settimana																																															
	4,0 settimane																																															
Terra armata a partire da lato ovest																																																
Livelli	10 11 12 13 14 15																																															
Lunghezza	240 ml																																															
produzione	6 m/gg																																															
	5 gg/settimana																																															
	30 ml/settimana																																															
	8,0 settimane																																															
Terra armata a partire da lato est																																																
Livelli	1 2 3 4																																															
Lunghezza	240 ml																																															
produzione	10 m/gg																																															
	5 gg/settimana																																															
	50 ml/settimana																																															
	4,8 settimane																																															
Terra armata a partire da lato est																																																
Livelli	5 6 7 8 9																																															
Lunghezza	240 ml																																															
produzione	12 m/gg																																															
	5 gg/settimana																																															
	60 ml/settimana																																															
	4,0 settimane																																															
Completamento pista ciclabile																																																
Lunghezza	480 ml																																															
produzione	50 m/gg																																															
	5 gg/settimana																																															
	250 ml/settimana																																															
	1,9 settimane																																															

INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO INTERMODALE - ALLUNGAMENTO ASTA DI MANOVRA A MT. 750

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

LUNGHEZZA DELL'INTERVENTO 480 ml

anni																
mesi	1				2				3				4			
settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Allargamento sottopasso ferroviario																
Preparazione rampe a ridosso rilevato RFI est	■	■														
Preparazione rampe a ridosso rilevato RFI ovest	■	■														
Infissione palancole																
Interruzione notturna traffico RFI di 3 ore																
Dal momento di "tolta corrente", tenuto conto dei tempi di piazzamento e di rimozione dei mezzi d'opera, il tempo netto disponibile si stima pari a 2 ore																
Palancole in parallelo alla linea																
Palancole diaframmi																
Palancole muro di risvolto ovest																
Totale palancole																
Durata temporale finestra																
Produzione oraria :																
Produzione una notte:																
Interruzioni traffico RFI																
Produzione settimanale:																
Durata totale infissione		■	■	■	■	■	■	■								
Realizzazione dei diaframmi																
Fase di scavo							■	■								
Posa armature								■	■							
Getto									■							
Impalcato																
Posa puntelli e casseratura								■	■	■						
Posa armature									■	■						
Getto										■						
Maturazione 28 gg											■	■	■			
Rimozione puntelli e casseratura												■	■			
Prova di carico														■		
Segnaletica stradale															■	