

PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO IN
MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.27 DEL D.LGS.152/2006

**PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA
e LINEA DI CONNESSIONE
Potenza Nominale 61,9824 MWp**

Provincia di Cagliari - Comuni di Assemini e Uta, z.i. Macchiareddu loc. "Santadi"



IDENTIFICATORE

RELAPROG027

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA




MV PROGETTI s.r.l.
P.I. 03783170925
Via Galassi 2, 09131 Cagliari
Cell. 393.9902969 - 342.0776977

PROGETTISTI

Dott. Ing. Daniele Marras,

Dott. Ing. Lorena Vacca



COMMITTENTE



LETA S.R.L.

VIA ATERNO 108
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
66020, FRAZIONE SAMBUCETO
P.I. 01612000693

DATA

MARZO 2022

FASE DI PROGETTO

- STUDIO DI FATTIBILITA'
 PRELIMINARE
 DEFINITIVO
 ESECUTIVO

REVISIONI

ID	Nome	Durata 88,00 g - (100%)	Inizio	Fine	28 nov 22					05 dic 22					12 dic 22					19 dic 22					26 dic 22					02 gen 23				
					m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l
1	A - OPERE DI SISTEMAZIONE	29,00	gio 01/12/22	mar 10/01/23	[Blue bar]																													
2	A.1 - PREDISPOSIZIONE AREA	3,00	lun 05/12/22	mer 07/12/22	[Red bar]																													
3	A.1.a - SBANCAMENTI	3,00	lun 05/12/22	mer 07/12/22	[Red bar]																													
4	A.2 - RECINZIONI	11,00	gio 01/12/22	gio 15/12/22	[Red bar]																													
5	A.3 - VIABILITA'	14,00	gio 08/12/22	mar 27/12/22	[Blue bar]																													
6	A.3.b - STRADE	14,00	gio 08/12/22	mar 27/12/22	[Red bar]																													
7	A.4 - OPERE DI MITIGAZIONE	10,00	mer 28/12/22	mar 10/01/23	[Blue bar]																													
8	A.4.a - PIANTUMAZIONE	10,00	mer 28/12/22	mar 10/01/23	[Red bar]																													
9	B - CAMPO SOLARE	68,00	lun 12/12/22	mer 15/03/23	[Blue bar]																													
10	B.2 - STRUTTURA DI SUPPORTO	51,00	lun 12/12/22	lun 20/02/23	[Red bar]																													
11	B.3 - MODULI	66,00	mer 14/12/22	mer 15/03/23	[Red bar]																													
12	C - SISTEMA DI POTENZA	53,00	mer 04/01/23	ven 17/03/23	[Blue bar]																													
13	C.1 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	53,00	mer 04/01/23	ven 17/03/23	[Red bar]																													
14	D - CONNESSIONE RETE	73,00	mer 21/12/22	ven 31/03/23	[Blue bar]																													
15	E.3 - IMPIANTO UTENTE	73,00	mer 21/12/22	ven 31/03/23	[Blue bar]																													
16	E.3.a - CABINA UTENTE	48,00	mer 04/01/23	ven 31/03/23	[Red bar]																													
17	Altro - Altro	48,00																																
18	E.3.b - LINEE ELETTRICHE	68,00	mer 21/12/22	ven 24/03/23	[Blue bar]																													
19	E.3.b.a - LINEE INTERRATE	68,00	mer 21/12/22	ven 24/03/23	[Red bar]																													
20	E - COSTI DISMISSIONE	68,00																																
21	G.1 - SMANTELLAMENTO	68,00																																
22	G.2 - DEMOLIZIONI	68,00																																
23	G.3 - RIPRISTINI	68,00																																

