



**REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CANCELLO ARNONE**



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE DI CONDIVISIONE E TRASFORMAZIONE
30/150KV PER IL COLLEGAMENTO DI PARCHI FOTOVOLTAICI IN PROVINCIA DI CASERTA**



StarEnergia srl
sede legale Via Francesco Giordani n. 42
800122 Napoli I.VA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

CRONOPROGRAMMA



PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
 <p style="text-align: center;">INSE s.r.l. Viale Michelangelo, 71 800129 Napoli Tel. +39 0815797998 mail: tecnico.inse@gmail.com</p>	<p>CAMPANIA SOLARE s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA1051228 - C.F. e P.IVA 09700581219 mail: campaniasolare@starenergia.com PEC: campaniasolare@pecditta.com Cod. Univoco 5RUO82D</p>	<p>-</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">TAVOLA</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">BS245-EU21-D</p>

Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev.	Data:	Redattore :
Rev. 01	20/07/2021	INSE Srl

COSTRUZIONE S.E. "CONDIVISA" 150 Kv con SE TRASFORMAZIONE

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
A	STAZIONE CONDIVISA 150kV e SE TRASFORMAZIONE	01/10/2022	02/10/2023	366
1	Apertura cantiere stazione "condivisa" 150kV	01/10/2022	11/10/2022	10
2	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	12/10/2022	21/11/2022	40
3	Posa rete di terra	22/11/2022	17/12/2022	25
4	Opere civili di stazione	18/12/2022	16/07/2023	210
5	Montaggio apparecchiature AT	17/07/2023	05/09/2023	50
6	Montaggio sistema di controllo	06/09/2023	21/09/2023	15
7	Prove stazione	22/09/2023	02/10/2023	10
B	ELETTRODOTTO 150kV IN CAVO tra SE "condivisa"-SE 380kV Canello	03/10/2023	22/10/2023	15
8	Apertura cantiere rete AT	04/10/2023	09/10/2023	5
9	Realizzazione trincea di scavo	10/10/2023	15/10/2023	5
10	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	16/10/2023	18/10/2023	2
11	Prove cavi AT	19/10/2023	22/10/2023	3
C	ATTIVAZIONE STAZIONE	23/10/2023	22/11/2023	30

