

POS.	ATTIVITA'	Durata	ANNO 2023							
			MESE - 1	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	
	ALLACCIO POZZI CLUSTER B									
1	INIZIO ATTIVITA'									
1.1	Installazione cantiere e scarico materiali	30 gg								
1	LAVORI CIVILI									
1.1	approvvigionamento materiali civili	30 gg								
1.2	Saggi e scavi fondazioni, piping, rete di terra	50 gg								
1.3	esecuzione opere in c.a	30 gg								
1.4	cavidotti	30 gg								
1.4	Rinterri	40 gg								
1.5	Strada, ripristini, smaltimenti, e smobilitazione cantiere	90 gg								
2	MONTAGGI MECCANICI									
2.1	Assistenza a messa in sicurezza impianti	4 gg								
2.2	Gas Free-Smantellamento & montaggio pompe metanolo	9 gg								
2.3	Montaggio Separatori	4 gg								
2.4	Montaggio Passerelle/Ballatoi Separatori	10 gg								
2.5	Montaggio staffe e tubazioni Pompe - Separatori e Testa Pozzi	45 gg								
2.6	Montaggio tubazioni interrate	85 gg								
2.7	C.N.D.-PWHT (i controlli seguiranno lo svolgimento delle saldature)	q.b.								
2.8	Prove Idrauliche	20 gg								
2.9	Precommissioning e verifica con RINA per PED	5 gg								
2.10	Ripristini e finiture	10 gg								
2.11	Predisposizione documentazione per Enti UNMIG - VVFF	5 gg								
2.12	Collaudo con gas e disaccamento	5 gg								
3	MONTAGGI ELE-STRU									
3.1	Smantellamenti Centralina e quadro elettrico	5 gg.								
3.2	Posa rete di terra	21gg								
3.3	Posa protezione catodica	15gg								
3.4	Posa passerelle ELE/SMI	20gg								
3.5	posa cavi ELE/SMI/PE	15gg								
3.6	Posa centralina, strumenti e JB	22gg								
3.7	Posa Rete e tappi fusibili e tracciatura	22gg								
3.8	Modifica MCC, Posa colonna 5	7gg								
3.9	Torre faro e luci	7gg								
3.10	Cablaggi ELE/SMI/LOOP CHECK/PE	26gg								
3.11	Collaudo	11gg								

Personale e attrezzature lavori civili
 1 Capo cantiere
 2 Carpentieri
 1 Manovale
 1 Escavatorista
 1 Topografo parziale (pos. 1.2 - pos. 1.3)
 1 Escavatore cingolato + 1 parziale (pos. 1.2 - pos. 1.4 - pos. 1.5 - pos. 1.6)
 1 Martello demolitore (pos. 1.2 - pos. 1.5 parzialmente)
 1 Betoniera per CLS (pos. 1.3)
 1 Autocarro 100 Q.II (pos. 1.2 - pos. 1.5 - pos. 1.6)
 1 Rullo (pos. 1.6)
 1 Furgone

Personale e attrezzature lavori meccanici
 1 Capo cantiere
 2 Tubisti
 2 Saldatori
 2 Montatori
 1 Gruista
 1 Grù (pos. 2.1 - pos.2.2 - pos. 2.3 - pos. 2.4 - pos. 2.5 - pos. 2.6)
 1 PLE
 1 Carrello semovente girevole telescopico (pos. 2.2 - pos. 2.3 - pos. 2.4 - pos. 2.5 - pos. 2.6)
 2 Pulmini
 2 Motocompressori (pos. 2.1 - pos. 2.2 - pos. 2.5 parzialmente - pos. 2.8)
 4 Motosaldatrici (pos. 2.2 - pos. 2.3 - pos. 2.4 - pos. 2.5 - pos. 2.6)
 1 Motogeneratore (pos. 2.7 parzialmente)
 1 Pompa per collaudi + relativo manotermografo (pos. 2.8)
 1 sabbatrice (pos. 2.6 - pos. 2.10)
 5 Smerigliatrici (pos. 2.2 - pos. 2.3 - pos. 2.4 - pos. 2.5 - pos. 2.6)
 1 Trapano (pos. 2.2 - pos. 2.3 - pos. 2.4 - pos. 2.5 parzialmente)
 1 Tassellatore (pos. 2.2 - 2.4 - pos. 2.5 parzialmente)

Personale e attrezzature lavori Ele-Stru
 1 Capo cantiere
 4 Posa cavi
 2 Eletttricisti
 2 Carpentieri
 1 Primarista
 2 Smerigliatrici (pos. 3.1 - pos. 3.4 - pos. 3.6 - pos. 3.7 - pos. 3.9)
 2 Avvitatori (pos. 3.1 - pos. 3.4 - pos. 3.6 - pos. 3.7 - pos. 3.9)
 1 Tassellatore (pos. 3.4 - pos. 3.6)
 1 Misuratore di messa a terra (pos. 3.10 - pos. 3.11)
 1 Misuratore di isolamento (pos. 3.10 - pos. 3.11)
 1 Pulmino

