

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN  
POTENZA NOMINALE 25,7 MWp  
Località "Podere Fredella" – Comune di Foggia (FG)**

**PROPONENTE:**

**TEP RENEWABLES (FOGGIA 6 PV) S.R.L.**  
Corso Vercelli, 27 – 20144 Milano  
P. IVA e C.F. 11621270963 – REA MI - 2615131

**PROGETTISTA:**

**ING. GIULIA GIOMBINI**  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo  
al n. A 1009

**PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)**

***Cronoprogramma lavori di dismissione***

<b>Cod. Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
B35_FG_PD_R21_Rev0_Cronoprogramma lavori di dismissione	06/2021	Prima emissione	GG	GG	G.Giombini

	MESE 1		MESE 2		MESE 3		MESE 4		MESE 5		MESE 6	
<b>RIMOZIONE - IMPIANTO FV</b>												
approntamento cantiere	■											
Preparazione Area di Stoccaggio (Rifiuti differenziati)		■	■									
Smontaggio e smaltimento pannelli FV			■	■	■	■	■	■				
Smontaggio e smaltimento Strutture Metalliche FV			■	■	■	■	■	■	■	■		
Rimozione pali e demolizione fondazioni in CLS					■	■	■	■	■	■		
Rimozione Cablaggi					■	■	■	■	■	■		
Rimozione Locali Tecnici								■	■	■	■	
Smaltimenti									■	■	■	■