

Regione: Sicilia  
Provincia: Enna - Catania  
Comuni: Aidone - Assoro - Enna - Raddusa - Ramacca  
Località: C.da Milocca-Piccirillitto-Arginemete-M.Tonde-Destricella-S. Bartolo

# PROGETTO "ASSORO 2" IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 181,17 MWp E 140 MW IN IMMISSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Titolo: RS06REL016A0  
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tavola:

# M.1

Progettazione:



ARCADIA srls  
Via Houel 29, 90138 - Palermo

info@arcadiaprogetti.it  
arcadiaprogetti@arubapec.it

Visti / Firme / Timbri:



Note: .....

Data	Rev.	Descrizione revisioni	Elaborato da:	Controllato da:	Approvato da:
13.12.2021	0	PRIMA EMISSIONE	Ing. Maurizio Moscoloni	Arcadia srls	IBVI 24 srl
===== REVISIONI =====					



IBVI 24 srl Viale Amedeo Duca d'Aosta 76 39100 Bolzano (BZ) Ibv24srl@pec.it

PARCO FOTOVOLTAICO "ASSORO 2"																									
FASE LAVORATIVE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	ATTIVITA' MENSILE																								
Campo Fotovoltaico "Assoro 2"																									
Preparazione e opere di incantieramento	█																								
Opere Civili																									
Pulizia sito, realizzazione strade, opere idrauliche		█	█	█																					
Realizzazione opere strutturali			█	█																					
Realizzazione cavidotti					█	█	█	█																	
Istallazione cabine prefabbricate						█	█	█	█																
Montaggi struttupre metalliche pannelli								█	█	█	█	█	█	█											
Opere a verde (mitigazione)								█	█	█	█														
Opere elettriche																									
Montaggio pannelli												█	█	█	█	█	█								
Posa cavi BT													█	█	█	█	█	█							
Montaggio Inverter																█	█	█	█						
Istallazione Cabine di MT/BT																█	█	█	█	█					
Posa Cavi MT																				█	█	█	█		
Realizzazione sistema di monitoraggio																							█	█	
Impianto di allarme e videosorveglianza					█	█	█	█																	
Realizzazione sottostazione e opere di connessione alla Rete Terna																									
Sistemazione, livellamento area e opere in cls ecc....		█	█																						
Montaggio attrezzature elettromeccaniche				█	█	█																			
Opere elettriche (quadri, trasformatori ecc...)						█	█																		
Elettrodotto AT aereo di collegamento Stazione di Connessione Utente																		█	█	█	█	█	█		
Prove e collaudi																								█	█
Dismissione e pulizia cantiere																									█
<b>DURATA DEI LAVORI PREVISTA</b>	<b>24 MESI</b>																								