



COMUNE DI BRINDISI



REGIONE PUGLIA



AREA METROPOLITANA DI
BRINDISI

PROGETTO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA DI POTENZA IMMISSIONE PARI A 30 MW DENOMINATO "AEPV_01" E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE, SITO NEL COMUNE DI BRINDISI (BR) IN LOCALITA' CONTRADA "MASSERIA MAZZETTA"

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. Elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	N° Elaborato	DATA	SCALA
DEF	201900262	RT	12	1	3	RS_12.03	Dicembre 2021	-:-

REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	Dic. 2021		IVC	N/A	N/A

PROGETTAZIONE



MAYA ENGINEERING SRLS
C.F./P.IVA 08365980724
Dott. Ing. Vito Calio
Amministratore Unico
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
M.: +39 328 4819015
E.: v.calio@maya-eng.com
PEC: vito.calio@ingpec.eu

MAYA ENGINEERING SRLS
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
C.F./P.IVA 08365980724

(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

Dott. Ing. Vito Calio
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
M.: + 39 328 4819015
E.: v.calio@maya-eng.com



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE



COLUMNS ENERGY s.p.a.

C.F./P.IVA 10450670962
Via Fiori Oscuri, 13
CAP 20121 Città MILANO
PEC: columnsenergysrl@legalmail.it

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Mese 360							Mese 361							Mese 362							Mese 363							Mese 364												
					01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	01
1	Smontaggio e smaltimento moduli fotovoltaici	92 g	07 novembre	14 marzo																																									
2	Smontaggio e smaltimento strutture tracker	41 g	07 novembre	02 gennaio																																									
3	Rimozione cavi DC, AC, quadri e materiale elettrico	34 g	16 novembre	02 gennaio																																									
4	Rimozione e smaltimento cabina inverter	14,5 g	01 gennaio	19 gennaio																																									
5	Rimozione cabina di smistamento/ cabina consegna	3 g	19 gennaio	24 gennaio																																									
6	Rimozione recinzione	20 g	24 gennaio	21 febbraio																																									
7	Ripristino aree dismesse e pulizia	11 g	21 febbraio	08 marzo																																									
8	Trasporto in discarica del materiale di risulta	13,5 g	21 febbraio	12 marzo																																									
9	Ispezione finale con proprietà ed enti	3 g	13 marzo	15 marzo																																									
10	Riconsegna aree	1 g	16 marzo	16 marzo																																									

