

Ingegneria ed analisi preliminari

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Project Management	Project Management	1
Studi esecutivi	Topografo	2
	Geologo	2
	Archeologo	1
Progettazione esecutiva	Team progettazione civile	2
	Team progettazione meccanica	2
	Team progettazione Elettrica	2
	Team CSP	1
	Team progettazione ambientale	2

Totale unità

15

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Project Management	Project Management	1
Studi esecutivi	Topografia	2
	Geologo	2
	Archeologo	1
Progettazione esecutiva	Team progettazione civile	1
	Team progettazione meccanica	1
	Team progettazione Elettrica	2
	Team progettazione ambientale	1
	Team CSP	1

Totale unità

12

Procurement ed Appalto

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Project Management	Project Management	1
Richieste di offerta	Computista	1
	Responsabile approvvigionamenti	1
	Responsabile approvvigionamenti opere civili	1
	Responsabile approvvigionamenti opere meccaniche	1
	Responsabile approvvigionamenti opere elettriche	1
Chiusura Ordini e Delivery	Responsabile approvvigionamenti	1
	Team legale /contract manager	1

Totale unità

8

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Project Management	Project Management	Stesse figure e numero di cui alla voce Impianto fotovoltaico ed impianti di
Richieste di offerta	Computista	
	Responsabile approvvigionamenti	
Chiusura Ordini e Delivery	Responsabile approvvigionamenti	
	Team legale /contract manager	

Totale unità

Realizzazione Impianto e Opere di Rete

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Project Management	Project Management	1
Construction Management	Construction manager	1
	Site Supervisor opere civili	1
	Site Supervisor opere meccaniche	1
	Site Supervisor opere elettriche	1
	Site Supervisor opere ambientali	1
DL-CSE-RL	Direttore dei lavori	1
	Direttore dei lavori assistente	1
	RL	1
	RL assistente	1
	CSE	1
Commissioning	CSE assistente	1
	Commissioning Management	2

Totale unità

14

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Project Management	Project Management	
Construction Management	Construction manager	Stesse figure e numero di cui alla voce Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza
	Site Supervisor opere civili	
	Site Supervisor opere meccaniche	
	Site Supervisor opere elettriche	
DL-CSE-RL	Site Supervisor opere ambientali e agricole	
	Direttore dei lavori	
	Direttore dei lavori assistente	
	RL	
	RL assistente	
Commissioning	CSE	
	CSE assistente	
Commissioning	Commissioning Management	

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Cantierizzazione, preparazione aree	Capo squadra	1
	Operaio comune	3
	Operaio specializzato	3
Opere Civili	Capo squadra	1
	Operaio comune	10
	Operaio specializzato	3
	Operatore macchine	3
Opere Meccaniche	Capo squadra	3
	Operaio comune	25
	Operaio specializzato	8
	Operatore macchine	4
Opere Elettriche	Capo squadra	3
	Operaio comune	10
	Operaio specializzato	5
	Operatore macchine	2
Opere Mitigazione Ambientale	Capo squadra	1
	Operaio comune	8
	Operaio specializzato	3
	Operatore macchine	2
Commissioning & Test	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	4
Totale unità		107

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Cantierizzazione, preparazione aree	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	2
Opere Civili	Capo squadra	1
	Operaio comune	8
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	2
Opere Meccaniche	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	4
Opere Elettriche	Capo squadra	1
	Operaio comune	5
	Operaio specializzato	5
	Operatore macchine	2
Commissioning & Test	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	4
Totale unità		53

FASE DI ESERCIZIO CENTRALE FOTOVOLTAICA ED OPERE DI RETE

Totale Unità

52

Asset Management Project Management e Gestione O&M

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Project Management	Asset Manager	1
O&M Management	Monitoring and Control manager	1
	Operation Manager	1
	Security Manager	1
	Site Supervisor opere elettriche	1
	Site Supervisor opere meccaniche	1
H&S Management	Site Supervisor opere civili	1
	H&S Manager	1
	H&S Manager assistente	1
Totale unità		9

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Project Management	Asset Manager	
O&M Management	Monitoring and Control	Stesse figure e numero di cui alla voce Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza
	Operation Manager	
	Security Manager	
	Site Supervisor opere elettriche	
	Site Supervisor opere meccaniche	
H&S Management	Site Supervisor opere civili	
	H&S Manager	
	H&S Manager assistente	

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

		Unità
Attività O&M lavaggio moduli, controlli e manutenzioni opere civili, meccaniche ed elettriche	Capo squadra	1
	Operaio comune	10
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	2
Test e verifiche	Capo squadra	1
	Operaio comune	1
	Operaio specializzato	2
O&M Mitigazione Ambientale	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	1
	Operatore macchine	2
Totale unità		29

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Attività O&M	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	1
Test O&M	Capo squadra	1
	Operaio comune	1
	Operaio specializzato	2
Totale unità		14

FASE DI DISMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E IMPIANTO UTENZA
Totale Unità
112
Impianto fotovoltaico

		Unità
Project Management	Project Management	1
Construction Management	Construction manager	1
	Site Supervisor e Topografia	1
DL-CSE-RL	Direttore dei lavori	1
	Direttore dei lavori assistente	1
	RL	1
	RL assistente	1
	CSE	1
	CSE assistente	1
Environmental management	Consulente ambientale ed agronomico	2
Totale unità		11

Impianti di Utenza

		Unità
Project Management	Project Management	1
Construction Management	Construction manager	1
	Site Supervisor	1
DL-CSE-RL	Direttore dei lavori	1
	Direttore dei lavori assistente	1
	RL	1
	RL assistente	1
	CSE	1
	CSE assistente	1
Environmental management	Consulente ambientale ed agronomico	2
Totale unità		11

Stesse figure e numero di cui alla voce Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Impianto fotovoltaico

		Unità
Cantierizzazione, preparazione aree	Capo squadra	1
	Operaio comune	6
	Operaio specializzato	3
Opere Civili	Capo squadra	2
	Operaio comune	5
	Operaio specializzato	2
	Operatore macchine	3
Opere Meccaniche	Capo squadra	3
	Operaio comune	8
	Operaio specializzato	2
	Operatore macchine	3
Opere Elettriche	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	1
Opere Mitigazione Ambientale/Agronomiche	Capo squadra	1
	Operaio comune	10
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	3
Smantellamento cantiere	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	2
Totale unità		71

Impianto fotovoltaico

		Unità
Cantierizzazione, preparazione aree	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	1
Opere Civili	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	1
	Operatore macchine	2

Opere Meccaniche	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	1
	Operatore macchine	1
Opere Elettriche	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	2
	Operatore macchine	1
Opere Mitigazione Ambientale/Agronomiche	Capo squadra	1
	Operaio comune	1
	Operaio specializzato	0
	Operatore macchine	1
Smantellamento cantiere	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	1

Totale unità

30