

Ingegneria ed analisi preliminari

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Project Management	Project Management	1
Studi esecutivi	Topografo	3
	Geologo	2
	Archeologo	1
Progettazione esecutiva	Team progettazione civile	4
	Team progettazione meccanica	2
	Team progettazione Elettrica	4
	Team CSP	1
	Team progettazione ambientale	2

Totale unità

20

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Project Management	Project Management	1
Studi esecutivi	Topografia	2
	Geologo	2
	Archeologo	1
Progettazione esecutiva	Team progettazione civile	1
	Team progettazione meccanica	1
	Team progettazione Elettrica	3
	Team progettazione ambientale	1
	Team CSP	1

Totale unità

13

Procurement ed Appalto

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Project Management	Project Management	1
Richieste di offerta	Computista	2
	Responsabile approvvigionamenti	1
	Responsabile approvvigionamenti opere civili	1
	Responsabile approvvigionamenti opere meccaniche	1
	Responsabile approvvigionamenti opere elettriche	1
Chiusura Ordini e Delivery	Responsabile approvvigionamenti	1
	Team legale /contract manager	2

Totale unità

10

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Project Management	Project Management	Stesse figure e numero di cui alla voce Impianto fotovoltaico ed impianti di
Richieste di offerta	Computista	
	Responsabile approvvigionamenti	
Chiusura Ordini e Delivery	Responsabile approvvigionamenti	
	Team legale /contract manager	

Totale unità

Realizzazione Impianto e Opere di Rete

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Project Management	Project Management	1
Construction Management	Construction manager	1
	Site Supervisor opere civili	1
	Site Supervisor opere meccaniche	2
	Site Supervisor opere elettriche	2
	Site Supervisor opere ambientali	1
DL-CSE-RL	Direttore dei lavori	1
	Direttore dei lavori assistente	2
	RL	1
	RL assistente	1
	CSE	1
Commissioning	CSE assistente	2
	Commissioning Management	2

Totale unità

18

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Project Management	Project Management	
Construction Management	Construction manager	Stesse figure e numero di cui alla voce Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza
	Site Supervisor opere civili	
	Site Supervisor opere meccaniche	
	Site Supervisor opere elettriche	
Site Supervisor opere ambientali e agricole		
DL-CSE-RL	Direttore dei lavori	
	Direttore dei lavori assistente	
	RL	
	RL assistente	
	CSE	
CSE assistente		
Commissioning	Commissioning Management	

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Cantierizzazione, preparazione aree	Capo squadra	2
	Operaio comune	6
	Operaio specializzato	3
Opere Civili	Capo squadra	3
	Operaio comune	30
	Operaio specializzato	6
	Operatore macchine	4
Opere Meccaniche	Capo squadra	3
	Operaio comune	50
	Operaio specializzato	10
	Operatore macchine	6
Opere Elettriche	Capo squadra	3
	Operaio comune	15
	Operaio specializzato	10
	Operatore macchine	4
Opere Mitigazione Ambientale	Capo squadra	1
	Operaio comune	10
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	3
Commissioning & Test	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	6

Totale unità

184

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Cantierizzazione, preparazione aree	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	2
Opere Civili	Capo squadra	3
	Operaio comune	10
	Operaio specializzato	6
	Operatore macchine	4
Opere Meccaniche	Capo squadra	3
	Operaio comune	5
	Operaio specializzato	5
	Operatore macchine	4
Opere Elettriche	Capo squadra	1
	Operaio comune	5
	Operaio specializzato	5
	Operatore macchine	2
Commissioning & Test	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	8

Totale unità

69

FASE DI ESERCIZIO CENTRALE FOTOVOLTAICA ED OPERE DI RETE

Totale Unità

63

Asset Management Project Management e Gestione O&M

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

Unità

Project Management	Asset Manager	1
O&M Management	Monitoring and Control manager	2
	Operation Manager	1
	Security Manager	1
	Site Supervisor opere elettriche	1
	Site Supervisor opere meccaniche	1
	Site Supervisor opere civili	1
H&S Management	H&S Manager	1
	H&S Manager assistent	1

Totale unità

10

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Unità

Project Management	Asset Manger	
--------------------	--------------	--

O&M Managment	Monitoring and Control	Stesse figure e numero di cui alla voce Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza
	Operation Manager	
	Security Manager	
	Site Supervisor opere elettriche	
	Site Supervisor opere meccaniche	
	Site Supervisor opere civili	
H&S Managment	H&S Manager	
	H&S Manager assistent	

Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza

		Unità
Attività O&M lavaggio moduli, controlli e manutenzioni opere civili, meccaniche ed elettriche	Capo squadra	1
	Operaio comune	15
	Operaio specializzato	6
	Operatore macchine	3
Test e verifiche	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	3
O&M Mitigazione Ambientale	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	1
	Operatore macchine	2

Totale unità

39

Opere di rete e cavidotti di connessione e dorsali MT

Attività O&M	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	1
Test O&M	Capo squadra	1
	Operaio comune	1
	Operaio specializzato	2

Totale unità

14

FASE DI DISMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E IMPIANTO UTENZA

Totale Unità

141

Impianto fotovoltaico

		Unità
Project Management	Project Management	1
Construction Management	Construction manager	1
	Site Supervisor e Topografia	2
DL-CSE-RL	Direttore dei lavori	1
	Direttore dei lavori assistente	2
	RL	1
	RL assistente	1
	CSE	1
	CSE assistente	2
Environmental management	Consulente ambientale ed agronomico	2

Totale unità

14

Impianti di Utenza

		Unità
Project Management	Project Management	
Construction Management	Construction manager	
	Site Supervisor	
DL-CSE-RL	Direttore dei lavori	Stesse figure e numero di cui alla voce Impianto fotovoltaico ed impianti di utenza
	Direttore dei lavori assistente	
	RL	
	RL assistente	
	CSE	
	CSE assistente	
Environmental management	Consulente ambientale ed agronomico	

Totale unità

Impianto fotovoltaico

		Unità
Cantierizzazione, preparazione aree	Capo squadra	1
	Operaio comune	6
	Operaio specializzato	3
Opere Civili	Capo squadra	2
	Operaio comune	20
	Operaio specializzato	2
	Operatore macchine	4
Opere Meccaniche	Capo squadra	3
	Operaio comune	10
	Operaio specializzato	2
	Operatore macchine	4
	Capo squadra	1

Opere Elettriche	Operaio comune	4
	Operaio specializzato	4
	Operatore macchine	2
Opere Mitigazione Ambientale/Agronomiche	Capo squadra	1
	Operaio comune	10
	Operaio specializzato	4
Smantellamento cantiere	Operatore macchine	4
	Capo squadra	1
	Operaio comune	3
	Operaio specializzato	3

Totale unità

94

Impianto fotovoltaico

Unità

Cantierizzazione, preparazione aree	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	1
Opere Civili	Capo squadra	1
	Operaio comune	5
	Operaio specializzato	1
Opere Meccaniche	Operatore macchine	2
	Capo squadra	1
	Operaio comune	4
Opere Elettriche	Operaio specializzato	1
	Operatore macchine	1
	Operaio comune	2
Opere Mitigazione Ambientale/Agronomiche	Capo squadra	1
	Operaio comune	1
	Operaio specializzato	0
Smantellamento cantiere	Operatore macchine	1
	Capo squadra	1
	Operaio comune	2
	Operaio specializzato	1

Totale unità

33