

Comune di : ROTELLO

Provincia di : CAMPOBASSO

Regione : MOLISE



PROPONENTE



SR PROJECT 5 Srl
Via largo Guido Donegani,2
Cap 20121 Milano (Mi)
P.Iva 10706920963



SONNEDIX SANTA CHIARA
Via Ettore da Sonnaz, 19
10121 Torino (TO)
P.Iva 12214330016



OPERA

PROGETTO DEFINITIVO

DI UNA STAZIONE ELETTRICA DI "CONDIVISIONE" COSTITUITA DA 1 STALLO CONDIVISO E 5 STAZIONI UTENZA DI TRASFORMAZIONE 30\150 kV PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

OGGETTO

TITOLO ELABORATO :

CRONOPROGRAMMA

DATA : 30 Settembre 2021

N°/CODICE ELABORATO : BS248-EU11-D

SCALA : -:-

Tipologia : EL (Elaborato)

I TECNICI

PROGETTISTI:



Via S.Giacomo dei Capri, 38
80128 Napoli
TEL.081 579 7998
mail: inse.srl@virgilio.it

TIMBRI E FIRME:



00	201901325	Emissione per Progetto Definitivo . Richiesta V.I.A. e A.U.	Ing. P. Esposito	Ing. F.Di Maso	Enfinity - SR Project Sonnedix - Sorigenia
N° REVISIONE	Cod. STMG	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata

COSTRUZIONE S.E. "CONDIVISA" 150 Kv con SE TRASFORMAZIONE

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
A	STAZIONE CONDIVISA 150kV e SE TRASFORMAZIONE	01/10/2022	02/10/2023	366
1	Apertura cantiere stazione "condivisa" 150kV	01/10/2022	11/10/2022	10
2	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	12/10/2022	21/11/2022	40
3	Posa rete di terra	22/11/2022	17/12/2022	25
4	Opere civili di stazione	18/12/2022	16/07/2023	210
5	Montaggio apparecchiature AT	17/07/2023	05/09/2023	50
6	Montaggio sistema di controllo	06/09/2023	21/09/2023	15
7	Prove stazione	22/09/2023	02/10/2023	10
B	ELETTRODOTTO 150kV IN CAVO tra SE "condivisa"-SE 380kV ROTELLO	03/10/2023	17/12/2023	75
8	Apertura cantiere rete AT	04/10/2023	10/10/2023	6
9	Realizzazione trincea di scavo	11/10/2023	20/11/2023	40
10	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	21/11/2023	11/12/2023	20
11	Prove cavi AT	12/12/2023	17/12/2023	5
C	ATTIVAZIONE STAZIONE	18/12/2023	17/01/2024	30

