



**COMUNE DI CERIGNOLA**  
*PROVINCIA DI FOGGIA*

**Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 30 MWp nel comune di Cerignola (FG) in località "Colmo D'Ischia", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**Cronoprogramma**

COD. ID.					
Livello prog.		Tipo documentazione	N. elaborato	Data	Scala
PD		Definitiva	4.2.6.7.2	11 / 2021	

Nome file

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	NOVEMBRE 2021	PRIMA EMISSIONE	GENTILE	MAGNOTTA	MAGNOTTA

**COMMITTENTE:**

**MAXIMA PV1 S.R.L.**

via Marco Partipilo n.48  
70124 BARI  
P.IVA: 08590210723

**Maxima PV 1 S.r.l.**

Via Marco Partipilo, 48  
70124 Bari (BA) - Italy  
C.F. e P. Iva 08590210723

**PROGETTISTA:**



**MAXIMA INGEGNERIA S.R.L.**

Direttore tecnico: Ing. Massimo Magnotta  
via Marco Partipilo n.48 - 70124 BARI  
pec: gpsd@pec.it  
P.IVA: 06948690729



**CONSULENTI:**

**Ing. Sabrina Scaramuzzi**

Viale Luigi De Laurentis, 6 int.20, 70124 Bari (BA) Italia  
Tel./fax. 080 2082652 - 328 5589821  
e-mail: progettoacustica@gmail.com - sabrina.scaramuzzi@ingpec.eu

**Dott. Antonio Mesisca**

Via A. Moro, B/5, 82021 Apice (BN), Italia  
Tel. 327 1616306  
e-mail: mesisca.antonio@virgilio.it

**Dott. Geol. Rocco Porsia**

Via Tacito, 31, 75100 Matera (MT) Italia  
Tel: +39 3477151670  
e-mail: r.porsia@laboratorioterre.it

**Dott. Diego Antonio Zullo**

Loc. Mezzanagrande sn - 71036 Lucera (FG)  
Tel. +39 3280825225  
e-mail: diegoantonio.zullo@gmail.com

# ALLEGATO "A"

**Comune di Cerignola**  
Provincia di FG

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di un impianto Agrovoltaico della potenza complessiva di 29,93 MWp da realizzare nel comune di Cerignola, in Provincia di Foggia, in località "Colmo D'Ischia", e relative opere di connessione

**COMMITTENTE:** Maxima PV1 S.R.L..

**CANTIERE:** Località "Colmo D'Ischia", Cerignola (FG)

Cerignola, 10/11/2021

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(\$EMPTY\_CSP\_04\$ \$EMPTY\_CSP\_03\$ Maxima Ingegneria S.R.L.)

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

(Ingegnere Magnotta Massimo)

**\$EMPTY\_CSP\_04\$ \$EMPTY\_CSP\_03\$ Maxima Ingegneria S.R.L.**

Via Marco Partipilo, 48  
70124 BARI (BA)  
Tel.: +39 080 5052189 - Fax: +39 080 5052189  
E-Mail: info@maximaingegneria.com - Pec: gpsd@pec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'</b>				
ALLESTIMENTO CANTIERE_DURATA FASE	25	33	09/01/2023	10/02/2023
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	10	12	09/01/2023	20/01/2023
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	10	12	09/01/2023	20/01/2023
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	5	5	16/01/2023	20/01/2023
Realizzazione della viabilità del cantiere	10	12	23/01/2023	03/02/2023
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio materiali e impianti	3	3	01/02/2023	03/02/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2	02/02/2023	03/02/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5	5	06/02/2023	10/02/2023
<b>MONTAGGIO CABINE ELETTRICHE E PANNELLI FV</b>				
MONTAGGIO CABINE E PANNELLI_DURATA FASE	55	79	13/02/2023	02/05/2023
Impianto solare fotovoltaico	10	12	13/02/2023	24/02/2023
Montaggio cabina elettrica	5	5	27/02/2023	03/03/2023
<b>REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO</b>				
CAVIDOTTO_DURATA FASE	58	82	06/03/2023	26/05/2023
Realizzazione di cavidotto interrato	10	12	06/03/2023	17/03/2023
Posa di conduttura elettrica	10	12	06/03/2023	17/03/2023
Rinterro di scavo	10	12	06/03/2023	17/03/2023
<b>RECINZIONE PERIMETRALE E SIEPI MITIGATIVE</b>				
Realizzazione recinzione perimetrale e messa a dimora siepi mitigative	14	19	29/05/2023	16/06/2023
<b>OPERE ELETTRICHE DI CONNESSIONE</b>				
OPERE ELETTRICHE_DURATA FASE	20	26	19/06/2023	14/07/2023
Cablaggio delle apparecchiature elettriche in cabina	5	5	19/06/2023	23/06/2023
Cablaggio dei moduli fotovoltaici	10	12	26/06/2023	07/07/2023
Verifiche e collaudi	5	5	10/07/2023	14/07/2023
<b>IMPIANTI TVCC-ANTINTRUSIONE E ILLUMINAZIONE</b>				
Realizzazione di impianti TVCC, antintrusione e di illuminazione	15	19	17/07/2023	04/08/2023
<b>REALIZZAZIONE SSE (SOTTOSTAZIONE ELETTRICA)</b>				
REALIZZAZIONE SSE_DURATA	24	33	07/08/2023	08/09/2023
Realizzazione edificio SSE	9	12	07/08/2023	18/08/2023
Realizzazione trafo e sbarre di parallelo AT 150 kV	5	5	04/09/2023	08/09/2023
<b>SSE - REALIZZAZIONE OPERE CONDIVISE</b>				
SSE - REALIZZAZIONE OPERE CONDIVISE_DURATA	20	26	11/09/2023	06/10/2023
Opere civili_Viabilità condivisa	10	12	11/09/2023	22/09/2023
Opere elettromeccaniche_ Sbarre comuni	10	12	25/09/2023	06/10/2023
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>				
Smobilizzo del cantiere	10	12	09/10/2023	20/10/2023

**LEGENDA:**

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

