


|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> |  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <b>ELABORAZIONI</b><br>I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico -<br>Via Giua s.n.c. - Z.I. CACIP, 09122 Cagliari (CA)<br>Tel./Fax +39.070.658297 Web www.iatprogetti.it      |   | <b>PAGINA</b><br>1 di 30             |

## IMPIANTO EOLICO DENOMINATO “ENERGIA MONTE PIZZINNU”

**- COMUNI DI BESSUDE, BORUTTA, ITTIRI E THIESI (SS) -**



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>OGGETTO</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI</b>   | <b>TITOLO</b><br><b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI E MODALITÀ COSTRUTTIVE</b>  |   |   |
| <b>PROGETTAZIONE</b><br>I.A.T. CONSULENZA E PROGETTI S.R.L.<br>ING. GIUSEPPE FRONGIA  | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b><br/> Ing. Giuseppe Frongia<br/> (coordinatore e responsabile)<br/> Ing. Marianna Barbarino<br/> Ing. Enrica Batzella<br/> Dott. Andrea Cappai<br/> Ing. Gianfranco Corda<br/> Ing. Paolo Desogus<br/> Ing. Gianluca Melis<br/> Ing. Andrea Onnis<br/> Dott.ssa Eleonora Re<br/> Ing. Elisa Roych </td> <td style="vertical-align: top;"> <b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b><br/> Dott. Maurizio Medda (Fauna)<br/> Dott. Matteo Tatti (Archeologia)<br/> Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia)<br/> Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia)<br/> Ing. Antonio Dedoni (acustica)<br/> Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia)<br/> Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora)<br/> Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna) </td> </tr> </table> | <b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b><br>Ing. Giuseppe Frongia<br>(coordinatore e responsabile)<br>Ing. Marianna Barbarino<br>Ing. Enrica Batzella<br>Dott. Andrea Cappai<br>Ing. Gianfranco Corda<br>Ing. Paolo Desogus<br>Ing. Gianluca Melis<br>Ing. Andrea Onnis<br>Dott.ssa Eleonora Re<br>Ing. Elisa Roych | <b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b><br>Dott. Maurizio Medda (Fauna)<br>Dott. Matteo Tatti (Archeologia)<br>Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia)<br>Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia)<br>Ing. Antonio Dedoni (acustica)<br>Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia)<br>Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora)<br>Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna) |
| <b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b><br>Ing. Giuseppe Frongia<br>(coordinatore e responsabile)<br>Ing. Marianna Barbarino<br>Ing. Enrica Batzella<br>Dott. Andrea Cappai<br>Ing. Gianfranco Corda<br>Ing. Paolo Desogus<br>Ing. Gianluca Melis<br>Ing. Andrea Onnis<br>Dott.ssa Eleonora Re<br>Ing. Elisa Roych | <b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b><br>Dott. Maurizio Medda (Fauna)<br>Dott. Matteo Tatti (Archeologia)<br>Dott. Geol. Mauro Pompei (geologia)<br>Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia)<br>Ing. Antonio Dedoni (acustica)<br>Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia)<br>Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora)<br>Ce.pi.Sar. (Chiroterofauna)  |   |   |

Cod. pratica 2021/0284

Nome File: **FORI-BE-RC5**\_Descrizione dell'intervento fasi, tempi e modalità costruttive.docx

|             |             |                                |              |               |              |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|             |             |                                |              |               |              |
| 0           | 30/04/2022  | Emissione per procedura di VIA | IAT          | GF            | FORI         |
| <b>REV.</b> | <b>DATA</b> | <b>DESCRIZIONE</b>             | <b>ESEG.</b> | <b>CONTR.</b> | <b>APPR.</b> |

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>2 di 30             |

## INDICE

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUZIONE .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E ACCESSI.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>CARATTERISTICHE DELLE LAVORAZIONI .....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Opere civili del campo eolico.....   | 6         |
| 3.2      | Fornitura e montaggio degli aerogeneratori .....   | 6         |
| 3.3      | Opere per la realizzazione delle linee elettriche a 30kV .....   | 6         |
| 3.4      | Opere civili per l'allestimento stazione di utenza 30/36kV .....   | 7         |
| 3.5      | Montaggi elettromeccanici della sezione 30/36 kV della stazione di utenza....  | 7         |
| 3.6      | Gestione delle terre e delle rocce da scavo .....  | 8         |
| 3.7      | Caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni .....  | 8         |
| <b>4</b> | <b>DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO COSTRUTTIVO E<br/>QUANTIFICAZIONE SOMMARIA DEI FABBISOGNI DI MATERIALI E DEL<br/>CONSUMO DI RISORSE .....</b> | <b>10</b> |
| 4.1      | Impianto eolico.....   | 10        |
| 4.1.1    | <i>Viabilità di accesso al sito .....</i>  | <i>10</i> |
| 4.1.2    | <i>Viabilità di servizio di nuova realizzazione.....</i>   | <i>10</i> |
| 4.1.3    | <i>Lavori di adeguamento della viabilità secondaria di accesso al sito ed<br/>approntamento zone di manovra.....</i>                                 | <i>11</i> |
| 4.1.4    | <i>Piazzole di servizio aerogeneratori.....</i>  | <i>11</i> |
| 4.1.5    | <i>Opere di fondazione .....</i>   | <i>12</i> |
| 4.1.6    | <i>Distribuzione elettrica di impianto e dorsale di collegamento alla SSE Utente</i>   | <i>16</i> |
| 4.1.7    | <i>Trasporto dell'aerogeneratore .....</i>   | <i>17</i> |
| 4.1.8    | <i>Montaggio ed installazione degli aerogeneratori.....</i>  | <i>19</i> |
| <b>5</b> | <b>PROGRAMMAZIONE DELLE FASI DI LAVORO.....</b>  | <b>21</b> |
| 5.1      | Logistica di cantiere .....  | 21        |
| 5.1.1    | <i>Premessa.....</i>   | <i>21</i> |
| 5.1.2    | <i>Area logistica di cantiere .....</i>  | <i>22</i> |
| 5.1.3    | <i>Aree di deposito materiali e mezzi.....</i>   | <i>23</i> |
| 5.1.4    | <i>Segnaletica e informazioni per la sicurezza.....</i>  | <i>24</i> |
| 5.1.5    | <i>Impianto elettrico di cantiere.....</i>   | <i>25</i> |
| 5.1.6    | <i>Opere provvisorie nelle aree dove si svolgono lavorazioni.....</i>  | <i>26</i> |
| 5.1.7    | <i>Rischi derivanti dall'ambiente esterno sul cantiere .....</i>   | <i>26</i> |
| 5.1.8    | <i>Rischi che le attività del cantiere possono produrre sull'esterno .....</i>   | <i>26</i> |
| 5.2      | Cronoprogramma preliminare dei lavori .....  | 26        |
| <b>6</b> | <b>PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA A CARICO DELL'IMPRESA<br/>APPALTATRICE.....</b>  | <b>29</b> |

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>3 di 30             |

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>4 di 30             |

## 1 INTRODUZIONE

Il presente documento concerne la descrizione degli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico denominato "Energia Monte Pizzinnu" nei territori di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi (SS), proposto dalla Società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

Il progetto proposto prevede l'installazione di n. 8 turbine di grande taglia della potenza nominale indicativa di 6.8 MW ciascuna, posizionate su torri di sostegno dell'altezza indicativa di 149 m, nonché l'approntamento delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione degli aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica di impianto, stazione di trasformazione 30/36kV per la successiva immissione dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale). La potenza nominale complessiva del parco eolico sarà di 54.4 MW in accordo con la soluzione di connessione impartita da Terna (STMG) avente codice pratica 202101611; l'impianto sarà integrato con un sistema di accumulo elettrochimico da 15,75 MW e verrà limitato alla massima potenza erogabile coincidente con il limite imposto dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (RTN).

Gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati in corrispondenza di un altopiano tra quote altimetriche indicativamente comprese nell'intervallo 602÷679 m s.l.m.

Nel rimandare all'esame delle relazioni tecnico-descrittive allegate al progetto delle opere civili ed a quello delle infrastrutture elettriche per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle opere da eseguire, il presente documento focalizza l'attenzione sulla descrizione del processo costruttivo.

Quanto segue è stato redatto ai fini del conseguimento dell'Autorizzazione Unica del progetto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in accordo con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 3/25 del 23/01/2018.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>5 di 30             |

## 2 LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E ACCESSI

Il proposto parco eolico ricade nella porzione settentrionale della regione storica denominata *Meilogu*, al confine con quella del *Montacuto* e, in particolare, a sud-est del territorio comunale di Bessude e a nord del territorio comunale di Borutta (entrambi facenti parte della Provincia di Sassari).

A partire dai confini occidentali del parco eolico (aerogeneratore T6), il cavidotto a 30 kV di trasporto dell'energia prodotta si svilupperà in fregio alla viabilità esistente per circa 13,5 km a ovest del comune di Borutta intercettando i territori di Thiesi e Bessude. In quest'ultimo comune (loc. *Sos Chizone*) è prevista la realizzazione della sottostazione di utenza 30/36 kV. Da qui l'energia prodotta sarà vettoriata a mezzo di cavidotto a 36 kV fino al futuro ampliamento della esistente stazione elettrica (SE) RTN 380 kV "Ittiri" dove avverrà la connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), in accordo con quanto previsto dalla soluzione di connessione indicata dal gestore di rete (Terna S.p.A.).

Il trasporto degli aerogeneratori al sito di progetto prevede lo sbarco dei componenti presso lo scalo portuale di Oristano ed il trasporto stradale con mezzi eccezionali di caratteristiche standard lungo arterie di primaria importanza regionale.

All'arrivo delle navi con la componentistica degli aerogeneratori al porto di Oristano, una volta completate le operazioni di scarico, i convogli proseguiranno per circa 1 km lungo la via G. Marongiu per poi imboccare la SP97; successivamente avanzeranno in direzione sud per circa 3 km sino allo svincolo per la SP49. Procedendo verso nord sulla suddetta SP per circa 3km i trasporti speciali si immetteranno nella SS131 "Carlo Felice" in direzione Sassari e la percorreranno per circa 86 km fino al bivio per Thiesi (SS). Effettuata una manovra in corrispondenza del suddetto svincolo stradale, il percorso proseguirà lungo la SS131bis per circa 4 km per poi avanzare in salita lungo la SP 30 per circa 2 km. Infine, l'itinerario si concluderà con l'immissione nella viabilità comunale che conduce al sito di progetto.

Cartograficamente, l'area del parco eolico è individuabile nella Carta Topografica d'Italia dell'IGMI in scala 1:25000 Foglio 480 Sez. IV – Thiesi; nella Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:10000 alla sezione 480050 – Thiesi.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b><br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>6 di 30             |

### 3 CARATTERISTICHE DELLE LAVORAZIONI

#### 3.1 Opere civili del campo eolico

I lavori di tipo civile possono ricondursi alle seguenti attività principali:

1. allestimento del cantiere e area di trasbordo componenti;
2. locale adattamento della viabilità di accesso al parco eolico funzionale a renderla adeguata al transito dei mezzi di cantiere ed alle operazioni di trasporto della componentistica degli aerogeneratori presso il sito di intervento;
3. allestimento della viabilità interna del parco eolico al fine di assicurare l'accessibilità di ciascuna postazione eolica ai mezzi d'opera ed ai veicoli di trasporto della componentistica degli aerogeneratori nonché consentire le ordinarie attività di gestione della centrale;
4. approntamento degli interventi funzionali alla regimazione delle acque superficiali;
5. realizzazione degli scavi funzionali all'allestimento delle piazzole nonché alla realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori;
6. realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e dei collegamenti all'impianto di terra;
7. approntamento delle piazzole funzionali al montaggio degli aerogeneratori;
8. scavo e posa dei cavidotti 30kV interrati di interconnessione aerogeneratori e collegamento con la stazione di utenza;
9. completamento delle principali opere civili delle piazzole degli aerogeneratori, realizzazione delle opere di ripristino morfologico e ambientale (opere a verde e di rinaturalizzazione e sistemazione finale delle piazzole e della viabilità) dell'area interessata dai lavori;
10. smobilizzo del cantiere.

#### 3.2 Fornitura e montaggio degli aerogeneratori

I lavori per la fornitura e montaggio degli aerogeneratori possono articolarsi nelle seguenti attività:

1. Trasporto e posizionamento a piè d'opera dei componenti.
2. Preassemblaggio a terra dei singoli tronchi della torre.
3. Montaggio dei tronchi della torre.
4. Posizionamento della navicella.
5. Posizionamento delle pale.
6. Allacciamento alla sezione 30/36 kV della prevista SSE Utente in Comune di Bessude, prove funzionali ed avviamento.

#### 3.3 Opere per la realizzazione delle linee elettriche a 30kV

La realizzazione delle linee elettriche a 30kV si articolerà schematicamente nelle seguenti fasi di

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>7 di 30             |

lavoro:

1. allestimento del cantiere e/o dell'area di deposito;
3. scavo e posa dei cavidotti interrati;
4. realizzazione delle giunzioni e delle prese di terra e successivo riempimento e costipazione del terreno negli scavi;
5. attività propedeutiche alla messa in servizio delle linee distribuzione di energia;
6. opere di ripristino morfologico e ambientale (ripristino al primitivo stato dei terreni) dell'area interessata dai lavori;
7. smobilizzo del cantiere;
8. collaudo e messa in servizio.

### **3.4 Opere civili per l'allestimento stazione di utenza 30/36kV**

I lavori connessi all'approntamento della stazione di trasformazione 30/36kV sono i seguenti:

1. allestimento del cantiere;
2. realizzazione delle fondazioni e dei basamenti in c.a.;
3. realizzazione di recinzione perimetrale in pannelli prefabbricati e grigliato metallico;
4. realizzazione delle vie cavo per cavi 30kV e BT compresi i pozzetti in c.a.
5. realizzazione della rete di terra;
6. realizzazione del fabbricato servizi di stazione;
7. smobilizzo del cantiere.

### **3.5 Montaggi elettromeccanici della sezione 30/36 kV della stazione di utenza**

I montaggi elettromeccanici della SSE di trasformazione MT/AT consisteranno nelle seguenti attività:

1. montaggi elettromeccanici:
  - montaggio trasformatore 30/36kV;
  - montaggio trasformatori di misura TV e TA;
  - montaggio carpenteria e cavalletti 30kV e 36kV;
  - esecuzione collegamenti terminali trasformatore 30kV e 36kV;;
2. montaggi dei servizi ausiliari:
  - installazione quadri BT;
  - posa cavi BT;

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>8 di 30             |

- esecuzione collegamenti BT;
- realizzazione impianto di illuminazione esterna;
- realizzazione di impianti tecnologici di edificio;

### 3. montaggi del sistema di protezione, comando e controllo (SPCC):

- installazione armadi e quadri BT;
- posa cavi BT e fibra ottica;
- esecuzione collegamenti BT e fibra ottica;
- installazione apparati centralizzati di stazione;
- installazione apparati di telecontrollo;

### 4. collaudo e messa in servizio della stazione e di tutto l'impianto eolico.

## 3.6 Gestione delle terre e delle rocce da scavo

I lavori per la gestione delle terre e delle rocce da scavo si inseriscono all'interno dei lavori di tipo civile e comporteranno le seguenti attività:

1. Stoccaggio dei materiali di scavo in apposite aree;
3. carico dei mezzi necessari;
4. riutilizzo in sito del materiale scavato per rinterri, riempimenti e ripristini.

Per la descrizione delle attività previste nell'ambito della gestione dei materiali di scavo si rimanda al *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* facente parte del progetto definitivo (Elaborato FORI-BE-RC12).

## 3.7 Caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni

I calcoli strutturali delle fondazioni fanno riferimento ai dati contenuti nella relazione geologica e geotecnica preliminare redatta dai geologi Maria Francesca Lobina e Mauro Pompei.

Nel rimandare all'esame della relazione specialistica per maggiori dettagli si riporta di seguito la stratigrafia schematica del settore, a partire dalle unità litostratigrafiche più recenti, con riferimento alla simbologia ufficiale della cartografia geologica:

**a** Depositi di versante. Detriti con clasti angolosi, talora parzialmente cementati. (*Olocene*)

**BGD4** Subunità di San Matteo (Basalti del Logudoro). Trachibasalti olocristallini, porfirici per fenocristalli di Pl, Cpx, Ol, con noduli gabbrici e peridotitici, e xenoliti quarzosi; in estese colate. (0,7-0.2 ± 1 Ma). (*Pleistocene medio*).

**NST** Formazione di Monte Santo. Calcari bioclastici di piattaforma interna, con rare

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>9 di 30             |

intercalazioni silicoclastiche ed episodi biohermali; calcareniti. (*Serravalliano - ?Tortoniano*)

**LNSa** Litofacies nella Formazione di Florinas. Sabbie. (*?Serravalliano*)

**RTU** Formazione di Borutta. Marne, marne arenacee bioturbate e calcari marnosi, localmente in alternanze ritmiche. (*Langhiano*).

Non essendo stato possibile al momento eseguire alcuna campagna di indagine diretta, la caratterizzazione litotecnica viene effettuata, in via preliminare e cautelativa, sulla base di dati provenienti da letteratura tecnica coadiuvate da informazioni estrapolate da indagini pregresse svolte in contesti geologici analoghi.

Si propone pertanto la seguente stratigrafia litotecnica indicativa che assume valore per tutti i quattro cluster di aerogeneratori.

**Unità A** – Suoli detritici eluvio-colluviali, a granulometria limo-argillosa, con grado di pedogenesi variabile, incoerenti, da poco a moderatamente addensati, di spessore massimo pari a 0,50 m.

I parametri geotecnici associabili indicativamente sono:

- Peso di volume naturale  $\gamma = 17,00 \div 17,50 \text{ kN/m}^3$
- Angolo di resistenza al taglio  $\varphi' = 24 \div 28^\circ$
- Coesione efficace  $c' = 0,00 \div 0,10 \text{ daN/cm}^2$
- Modulo elastico  $E_{el} = 80 \div 100 \text{ daN/cm}^2$

**Unità B** - Roccia in posto, in facies basaltica, interessata da più sistemi di giunti variamente orientati e inclinati e da fenomeni di alterazione in genere blandi.

I parametri geotecnici associabili indicativamente sono:

- Peso di volume naturale  $\gamma = 27,00 \text{ kN/m}^3$
- Angolo di resistenza al taglio  $\varphi' = 34 \div 38^\circ$
- Coesione efficace  $c' = 1,00 \text{ daN/cm}^2$
- Modulo di compressibilità  $E_k = 1000 \text{ kpa}$

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>10 di 30            |

## 4 DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO COSTRUTTIVO E QUANTIFICAZIONE SOMMARIA DEI FABBISOGNI DI MATERIALI E DEL CONSUMO DI RISORSE

### 4.1 Impianto eolico

#### 4.1.1 Viabilità di accesso al sito

Sulla base di analisi e valutazioni scaturite da specifica ricognizione da parte di trasportatore specializzato, la viabilità principale di accesso al parco eolico è rappresentata dalla viabilità locale di collegamento allo scalo portuale di Oristano (OR) e dalle seguenti arterie stradali di livello statale e provinciale: SP49, SS131, SS131bis, SP30.

Le caratteristiche principali del suddetto percorso sono individuate nell'Elaborato *FORI-BE-RC14\_Descrizione della viabilità principale di accesso al parco eolico ai fini del trasporto degli aerogeneratori*.

Al fine di consentire il transito dei convogli speciali potrà essere richiesto, a giudizio del trasportatore, il locale approntamento di temporanei interventi da condursi in corrispondenza della sede viaria o nell'immediata prossimità; si tratterà, ragionevolmente, di opere minimali di rimozione temporanea di cordoli, cartellonistica stradale e guard rail, che saranno prontamente ripristinati una volta concluse le attività di trasporto, nonché, se indispensabile, di locali e limitati spianamenti e taglio di vegetazione presente a brodo strada.

#### 4.1.2 Viabilità di servizio di nuova realizzazione

In accordo con le indicazioni fornite dalla casa costruttrice degli aerogeneratori, la viabilità interna all'impianto, di servizio alle postazioni eoliche, avrà una larghezza complessiva di 5,0 m.

La viabilità complessiva di impianto, al netto dei percorsi sulle strade principali e secondarie esistenti per l'accesso al sito del parco eolico, ammonta a circa 5,4 km, riferibili a percorsi in adeguamento/adattamento della viabilità esistente in misura pari a circa il 52%. e a percorsi di nuova realizzazione per il 48% della lunghezza complessiva.

In linea generale le attività di costruzione della nuova viabilità prevedranno i seguenti interventi:

- Esecuzione di scavi e riporti per la predisposizione dei nuovi tratti di viabilità;
- Realizzazione, laddove necessario, di opportune opere di regimazione idraulica (canali di scolo, cavalcafosse e tubazioni di scarico per lo smaltimento delle acque meteoriche di ruscellamento diffuso);

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>11 di 30            |

- Formazione di fondazione stradale in misto granulare proveniente dal recupero in sito delle rocce da scavo, per la configurazione della sezione stradale e delle relative pendenze, dello spessore necessario a garantire adeguata portanza;
- laddove le pendenze siano indicativamente superiori al 10%, realizzazione di pavimentazione ecologica con materiali eco-compatibili certificati;
- Locale realizzazione/ripristino di recinzioni (in rete metallica o in pietra murata a secco) laddove presenti lungo il tracciato in funzione dell'attuale configurazione e perimetrazione degli appezzamenti agricoli.

#### 4.1.3 *Lavori di adeguamento della viabilità secondaria di accesso al sito ed approntamento zone di manovra*

Tali interventi consisteranno nel rendere i tratti viari esistenti funzionali al passaggio dei mezzi d'opera da impiegarsi per il trasporto e montaggio degli aerogeneratori. Sulla base delle indicazioni delle case costruttrici della tipologia di turbina eolica prevista in progetto, detti interventi potranno prevedere:

- la locale ridefinizione del tracciato planialtimetrico della viabilità al fine di conferire adeguata larghezza, raggi di curvatura (orizzontali e verticali) e pendenze, in accordo con quanto indicato negli elaborati grafici di progetto, da realizzarsi con operazioni di scavo e riporto;
- laddove necessario, nella scarificazione superficiale e successivo ripristino dei tratti di massicciata maggiormente deteriorati dagli agenti atmosferici;
- la ricarica con materiale arido e sua successiva rullatura;
- la finitura superficiale della pavimentazione con conglomerato ecologico nei tratti a maggiore pendenza.

Le stime condotte in sede di Progetto definitivo inducono a prevedere che le lavorazioni di adeguamento/realizzazione della viabilità di impianto determinino lo scavo di circa 12.000 m<sup>3</sup> di terre e rocce da scavo per le quali è previsto un integrale riutilizzo in sito.

#### 4.1.4 *Piazzole di servizio aerogeneratori*

Al fine di consentire il montaggio dell'aerogeneratore, le case costruttrici delle turbine eoliche impongono, in corrispondenza di ciascuna postazione, l'allestimento di una superficie pressoché piana e di adeguata portanza, laddove troveranno collocazione la torre di sostegno dell'aerogeneratore, la relativa fondazione, i dispersori di terra e le necessarie vie cavo interrato.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b><br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>12 di 30            |

Nel dettaglio, le lavorazioni previste per la costruzione *ex novo* della piazzola prevedono:

- l'opportuna conformazione del terreno con operazioni di scavo e/o riporto fino per l'allestimento di una superficie piana da posizionarsi a quota coincidente con il piano stradale;
- l'eventuale posa di geotessile con funzione di separazione tra il terreno in posto e l'eventuale rilevato in materiale arido, laddove si sia in presenza di terreni soffici o saturi;
- la formazione di rilevato in materiale arido con adeguate caratteristiche di portanza, da costruirsi con materiale di risulta degli scavi;
- la costruzione di soprastruttura stradale dello spessore indicativo di 30 cm con materiale inerte di adeguata pezzatura, opportunamente rullato e compattato fino ad ottenere adeguati requisiti prestazionali;
- al termine del montaggio degli aerogeneratori, il recupero ambientale della porzione di piazzola non strettamente funzionale all'esercizio ordinario del parco eolico in accordo con i criteri precisati nella *Relazione tecnico-descrittiva* di progetto (Elaborato FORI-BE-RC1).

Nel caso specifico il progetto ha previsto, in corrispondenza degli aerogeneratori, l'approntamento di una superficie piana delle dimensioni indicative standard di circa 3.100 m<sup>2</sup>, al netto della superficie provvisoria di stoccaggio delle pale (1.700 m<sup>2</sup> circa).

La stima dei movimenti terra funzionali alla realizzazione delle piazzole prevede complessivamente un volume di scavo pari a 26.400 m<sup>3</sup>, per una incidenza media di 3.300 m<sup>3</sup>/piazzola, ed un volume di rilevati complessivo pari a circa 8.400 m<sup>3</sup> (~1.050 m<sup>3</sup>/piazzola).

Al fine di massimizzare le aree provvisionali da utilizzare per il montaggio del braccio della gru principale, viene considerata parte integrante dell'area di lavoro anche la strada di servizio nel tratto adiacente alla piazzola stessa, limitando in tal modo la quantità di movimenti terra previsti.

Al termine dei lavori le suddette aree verranno ridotte ad una superficie di circa 1.500 m<sup>2</sup>, estensione necessaria per consentire l'accesso all'aerogeneratore e le operazioni di manutenzione. A tal fine le superfici in esubero saranno stabilizzate e rinverdate in accordo con le tecniche previste per le operazioni di ripristino ambientale (Elaborato *FORI-BE-TC15\_Interventi di mitigazione e recupero ambientale - Particolari costruttivi*).

#### 4.1.5 Opere di fondazione

Lo schema "tipo" della struttura principale di fondazione per la torre di sostegno prevede la realizzazione in opera di un plinto isolato in conglomerato cementizio armato a sezione circolare delle seguenti dimensioni indicative: diametro di 30 m e profondità dell'intradosso di 3,20 m circa dal piano di progetto (Elaborato FORI-BE-TC14 e Figura 1).

Costruttivamente la struttura consta di una platea e di un tronco cilindrico (colletto), sovrapposto

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO   | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>CONSULENZA E PROGETTI</b><br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>13 di 30            |

alla zona centrale della platea inferiore. La platea è impostata a quota variabile rispetto al piano della piazzola ed è concepita per garantire la stabilità della torre dell'aerogeneratore e per ripartire in modo adeguato le pressioni di contatto sul terreno di imposta.

Il plinto verrà realizzato, previo scavo del terreno, su uno strato di soletta di soletta in cls magro dello spessore indicativo di 0,10÷0,15 m.




Figura 1 – Pianta e vista della fondazione tipo dell'aerogeneratore

Il calcestruzzo dovrà essere composto da una miscela preparata in accordo con la norma EN 206-1 nella classe di resistenza C30/37 per la platea e C45/55 per il piedistallo (colletto), essendo questa la zona maggiormente sollecitata a taglio e torsione.

L'armatura dovrà prevedere l'impiego di barre in acciaio ad aderenza migliorata B450C in accordo con Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14/01/2008, con resistenza minima allo snervamento pari a  $f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$ . La gabbia delle armature metalliche sarà costituita da barre radiali, concentriche e verticali nonché anelli concentrici, in accordo con gli schemi forniti dal costruttore.

L'ancoraggio della torre eolica alla struttura di fondazione sarà assicurato dall'installazione di apposita flangia (c.d. viròla), fornita dalla casa costruttrice dell'aerogeneratore, che sarà perfettamente allineata alla verticale e opportunamente resa solidale alla struttura in cemento armato attraverso una serie di tirafondi filettati ed un anello in acciaio ancorato all'interno del colletto.

Il plinto deve essere rinterrato sino alla quota del bordo esterno del colletto con materiale di rinterro adeguatamente compattato in modo che raggiunga un peso specifico non inferiore a  $18 \text{ kN/m}^3$ .

Nella struttura di fondazione troveranno posto specifiche tubazioni passacavo funzionali a consentire il passaggio dei collegamenti elettrici della turbina nonché le corde di rame per la messa a terra della turbina.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>CONSULENZA E PROGETTI</b><br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>14 di 30            |

La geometria e le dimensioni indicate in precedenza sono da ritenersi orientative e potrebbero variare a seguito delle risultanze del dimensionamento esecutivo delle opere nonché sulla base di eventuali indicazioni specifiche fornite dal fornitore dell'aerogeneratore, in funzione della scelta definitiva del modello di turbina che sarà operata nell'ambito della fase di Autorizzazione Unica del progetto.

Sulla base dell'attuale stato di conoscenze, peraltro, la suddetta configurazione di base dell'opera di fondazione si ritiene ragionevolmente idonea ad assolvere le funzioni di statiche che le sono assegnate, considerata la presenza diffusa di un substrato lapideo rinvenibile a modeste profondità dal piano campagna, tale da escludere la necessità del ricorso a fondazioni profonde.

Dal punto di vista strutturale la fondazione viene verificata considerando:

- il peso proprio della fondazione stessa e del terreno soprastante determinato in conformità alla normativa vigente;
- l'azione di compressione generata dai tiranti che collegano l'anello superiore (solidale con la flangia di base della torre) con l'anello inferiore posato all'interno del getto del colletto.
- i carichi di progetto trasmessi dall'aerogeneratore, riferibili ad una turbina riferibile al modello V162 – 6.8, diametro 162 m e potenza nominale di 6,8 MW.

La verifica preliminare del dimensionamento delle fondazioni è riportata nell'allegato Elaborato *FORI-BE-RC3\_Calcoli preliminari di dimensionamento delle strutture*.

Le attività di scavo per l'approntamento della fondazione interesseranno una superficie circolare di circa 32 m di diametro (circa 800 m<sup>2</sup>) e raggiungeranno la profondità massima di circa 3,20 m dal piano di campagna. I volumi del calcestruzzo del plinto e del terreno di rinterro sono i seguenti:

- volume del calcestruzzo magro di sottofondazione: 70 m<sup>3</sup>
- volume della platea in c.a.: ~1.180 m<sup>3</sup>
- volume del colletto in c.a.: 30 m<sup>3</sup>
- volume del terreno di rinterro: ~1.150 m<sup>3</sup>.

In via generale, anche per limitare lavorazioni sul sito, i ferri di armatura sono acquistati e trasportati in cantiere già sagomati.

Sulla base delle caratteristiche dimensionali delle fondazioni ed assumendo per ogni betoniera un carico medio di 10 m<sup>3</sup>, può stimarsi un numero di betoniere pari a circa 120 per ogni plinto.

Indicativamente, le attività operative da condursi nell'ambito della costruzione delle fondazioni possono così riassumersi:

- esecuzione di scavi a sezione obbligata in accordo con i parametri geometrici indicati nello schema in Figura 1, avendo cura di prevedere un'inclinazione delle pareti dello scavo che

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>15 di 30            |

assicuri la stabilità dello stesso, in relazione alle specifiche proprietà geotecniche del terreno;

- adeguata livellatura del fondo scavo con asportazione degli elementi grossolani;
- eventuale drenaggio dello scavo a mezzo di pompe o altri sistemi equivalenti in caso di venute d'acqua;
- adeguata compattazione del fondo scavo e costruzione di una sottofondazione in cls magro dello spessore indicativo minimo di 10 cm;
- posizionamento dell'armatura preassemblata e della gabbia di ancoraggio;
- esecuzione del sistema di messa a terra;
- posizionamento delle casseforme preventivamente al getto del calcestruzzo;
- esecuzione del getto di calcestruzzo da condursi in un'unica operazione al fine di scongiurare la formazione di giunti da costruzione;
- gestione della fase di maturazione del calcestruzzo avendo cura di scongiurare, con opportuni accorgimenti, eccessivi fenomeni di ritiro in relazione alle specifiche condizioni atmosferiche;
- rinfianco della fondazione avendo cura di procedere alla costruzione di uno strato di copertura di adeguate caratteristiche, compattando il materiale di riporto per strati successivi.

Il ciclo tipico di costruzione di una fondazione può essere così individuato:

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>16 di 30            |

| Fase                             | Mezzi d'opera<br>(principali)                               | Tempo<br>[gg] |
|----------------------------------|---|---------------|
| Scavo plinti a sezione obbligata | — Escavatore<br>— Martello demolitore idraulico<br>— Camion | 8             |
| Posizionamento tubi              | Camion  | 1             |
| Magrone                          | Betoniera con pompa   | 1             |
| Posizionamento armature          | Camion<br>Gru   | 7             |
| Casseratura                      | -   | 2             |
| Getto platea                     | Betoniera con pompa   | 2             |
| Cassero e getto colletto         | Betoniera con pompa   | 2             |
| Scasseratura e rinterro          | Pala meccanica<br>Rullo (eventuale)                         | 2             |

La costruzione di una fondazione avrà pertanto una durata indicativa di 25 giorni.

La torre di sostegno dell'aerogeneratore potrà essere eretta una volta che il calcestruzzo avrà raggiunto la piena resistenza (generalmente dopo 28 giorni dal getto).

Il tempo stimato per il completamento della singola fondazione, comprensivo della fase di maturazione del calcestruzzo, è indicativamente valutabile in circa 60 giorni naturali e consecutivi.

Al termine delle lavorazioni la platea di fondazione risulterà totalmente interrata mentre resterà parzialmente visibile il colletto in cls che racchiude la flangia di base in acciaio al quale andrà ancorato il primo concio della torre.

Considerate le caratteristiche del substrato di imposta delle opere, il materiale di risulta degli scavi, in questa fase potrà essere in parte riutilizzato in sito per le opere di rinterro e rimodellazione degli scavi.

#### 4.1.6 Distribuzione elettrica di impianto e dorsale di collegamento alla SSE Utente

Gli aerogeneratori verranno inseriti su elettrodotti costituiti da cavi interrati a 30 kV, che, all'esterno dell'area di impianto, si svilupperanno per lunghezze di circa 19 km per attestarsi al quadro 30 kV del fabbricato servizi, previsto presso la SSE Utente, secondo uno schema di tipo radiale.

Tutte le linee elettriche di collegamento degli aerogeneratori con la stazione di trasformazione

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>17 di 30            |

30/36kV e connessione alla rete sono previste in cavo interrato e saranno sviluppati in fregio alla viabilità esistente o in progetto.

I cavi saranno direttamente interrati in trincea, ad una profondità indicativa di 1.2-1.4 m dal suolo in relazione al tipo di terreno attraversato, in accordo alle norme vigenti.

Nello specifico, per quanto attiene alle profondità minime di posa nel caso di attraversamento di sedi stradali ad uso pubblico valgono le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada che fissa tale limite un metro, dall'estradosso della protezione. Per tutte le altre categorie di strade e suoli valgono i riferimenti stabiliti dalla norma CEI 11-17.

Per l'attraversamento dei corsi d'acqua si prevede la tecnica del *microtunneling* mediante la quale, con la perforazione sotterranea teleguidata, sarà possibile inserire per ogni linea una condotta in polietilene del DN 200 mm, transitante alla profondità di almeno 1 m sotto il fondo del rivestimento dell'alveo o del canale. In posizione sovrastante la protezione sarà posato un nastro monitore, che segnali opportunamente della presenza del cavo.

La stessa tecnica del *microtunneling* sarà prevista per gli attraversamenti su strade statali e provinciali, escludendo in tal modo ogni interferenza con il traffico veicolare, garantendo altresì l'integrità degli strati attraversati.

La realizzazione delle linee elettriche (con tensione di esercizio 30kV fino alla SSEU e 36kV dalla SSEU alla SE RTN "Ittiri") si articolerà schematicamente nelle seguenti fasi di lavoro:

- allestimento del cantiere; particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta delimitazione e segnalazione del cantiere in corrispondenza dei tratti di viabilità pubblica principale (SS 131bis);
- scavo e posa dei cavidotti interrati nei tratti previsti;
- realizzazione delle giunzioni e successivo riempimento e costipazione del terreno negli scavi;
- opportuna segnalazione della presenza del cavo con nastro monitore e posizionamento segnalatori giunti;
- opere di ripristino morfologico e della finitura delle strade interessate dal percorso dei cavi;
- smobilizzo del cantiere;
- collaudo e messa in servizio.

#### 4.1.7 Trasporto dell'aerogeneratore

L'itinerario seguito dai mezzi speciali di trasporto della componentistica degli aerogeneratori (cfr. Elaborato FORI-BE-RC14\_Descrizione della viabilità principale di accesso al parco eolico ai fini del trasporto degli aerogeneratori) avrà una lunghezza indicativa di circa 100 km e si svilupperà come

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>18 di 30            |

di seguito indicato:

- presso il Porto industriale di Oristano, all'uscita dello scalo portuale, lungo la via G. Marongiu;
- proseguendo lungo la SP97 in direzione sud per circa 3 km;
- immettendosi nella SP49 in direzione nord e proseguendo per 3 km fino ad imboccare il bivio per la S.S. 131;
- proseguendo sulla SS 131 in direzione nord per 86 km fino al bivio per Thiesi;
- immettendosi sulla SS 131bis e procedendo per circa 4 km per poi avanzare in salita lungo la SP 30 per circa 2 km.

Il trasporto non richiederà interventi invasivi sotto il profilo ambientale; infatti, potrà trattarsi principalmente di limitate e temporanee operazioni di rimozione di cordoli stradali / aiuole spartitraffico, segnaletica stradale, costituenti un ostacolo al regolare passaggio dei mezzi speciali in relazione all'ingombro assunto dai veicoli nelle previste condizioni di carico.

Il taglio della vegetazione arborea o arbustiva a bordo strada, ove indispensabile, sarà realizzato evitando, ove possibile, la rimozione delle piante, privilegiando le operazioni di potatura ed avendo cura di mantenere intatte le parti basali dei rami al fine di favorire la naturale ripresa delle piante.

Le soluzioni operative previste consentiranno inoltre di limitare le interferenze con i centri abitati.

L'installazione degli aerogeneratori in progetto presuppone l'accesso, presso i siti di intervento, di mezzi speciali per il trasporto della componentistica delle macchine eoliche, nonché l'installazione di due autogru: una principale (indicativamente da 750 t di capacità max a 8 m di raggio di lavoro, braccio da circa 150 m) e una ausiliaria (indicativamente da 250 t), necessarie per il montaggio delle torri, delle navicelle e dei rotori.

Saranno inoltre necessari mezzi ausiliari autoarticolati per il trasporto delle zavorre e dei componenti non trasportabili sulle gru.

I componenti degli aerogeneratori verranno prevedibilmente trasportati in sito secondo le seguenti modalità:

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO   | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
|  <b>CONSULENZA E PROGETTI</b><br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>19 di 30            |

| Componente                                       | Tipo                                      | Numero |
|--|---|--------|
| Gabbia di ancoraggio                             | Autoarticolato                            | 1      |
| Navicella, drivetrain, generatore, trasformatore | Bilico ribassato                          | 4      |
| Mozzo  | Bilico ribassato                          | 1      |
| Pale   | Autoarticolato con dispositivo "alzapala" | 3      |
| Torre  | Bilico ribassato                          | 6      |

Pertanto, considerando gli 8 aerogeneratori previsti in progetto, complessivamente possono stimarsi circa 120 trasporti speciali (compresi i trasporti eccezionali su bilico ribassato con assi indipendenti).

Valutato un periodo di trasporto dell'aerogeneratore di circa 7 giorni è prevedibile un flusso giornaliero di automezzi speciali di circa 2/3 veicoli giorno.

A questi sono da aggiungere i trasporti per i mezzi di sollevamento quantificabili in circa 50 per i componenti di una gru gommata del tipo LG1750.

#### 4.1.8 Montaggio ed installazione degli aerogeneratori

Una volta allestita la piazzola di servizio e raggiunta la maturazione del calcestruzzo costituente la fondazione si procederà al montaggio ed all'installazione dell'aerogeneratore in accordo con le fasi di seguito descritte.

a) Trasporto e posizionamento a piè d'opera dei componenti: le parti costituenti l'aerogeneratore, verosimilmente riferibili a sei tronchi di torre, alle pale (3), alla navicella, al mozzo ed alle apparecchiature elettromeccaniche di potenza e controllo (quadri e trasformatore), sono scaricati a piè d'opera tramite gru già in posizione idonea per il loro successivo sollevamento, a distanza adeguata rispetto all'area di posizionamento della gru principale da 750 t.

b) Assemblaggio rotore/mozzo: laddove la disponibilità di spazio lo consenta, tale operazione viene effettuata a piè d'opera tramite l'ausilio di gru e lavorazioni di tipo essenzialmente meccanico (serraggio bulloni). Il rotore viene ad essere assiemato orizzontalmente e le pale sostenute tramite opportuni spessori. Nell'eventualità che le condizioni locali non lo consentano, l'assemblaggio del rotore può avvenire montando dapprima il mozzo nella navicella e, successivamente, collegando le tre pale una alla volta.

c) Sollevamento dei tronchi di torre: è effettuato da una gru principale di caratteristiche adeguate ai pesi ed agli sbracci, orientativamente di portata 750 t, opportunamente supportata da una gru ausiliaria di portata 250 t.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>20 di 30            |

d) Sollevamento e posizionamento navicella e rotore: una volta posizionati i tronchi di torre, in successione immediata, tramite sempre la gru principale, vengono ad essere sollevati ed installati la navicella ed il rotore. Come espresso in precedenza, il rotore viene sollevato già assemblato solo laddove sia disponibile uno spazio adeguato a terra (a conformazione regolare e sgombro di ostacoli) per consentirne il preventivo montaggio.

e) Assemblaggi interni: le operazioni si svolgono all'interno dell'aerogeneratore e comprendono essenzialmente la stesura di cavi, il montaggio di staffe, lampade, quadri di controllo e potenza, il montaggio del trasformatore BT/MT e della quadristica e tutti cablaggi elettrici. In tale fase si prevede la produzione di materiali di scarto delle lavorazioni, quali residui di imballaggi, residui di cablaggi elettrici ecc., che verranno smaltiti attraverso il conferimento a pubbliche discariche in accordo alle disposizioni di legge.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>21 di 30            |

## 5 PROGRAMMAZIONE DELLE FASI DI LAVORO

I lavori si svolgeranno durante il periodo indicato nel programma cronologico dei lavori (cronoprogramma) allegato alle richieste d'offerta e/o ai contratti e al Piano di Sicurezza e Coordinamento da produrre in sede di progettazione esecutiva; la durata effettiva presunta delle singole fasi lavorative e la loro successione cronologica sono nel seguito fornite puramente a scopo indicativo dei tempi totali di esecuzione delle opere e solo quale ipotesi di lavoro. L'articolazione interna del programma riportato al par. 5.2 non sarà dunque vincolante per l'Appaltatore che potrà, mantenendo i vincoli sulla durata totale richiesta dal Committente, proporre le sue modifiche operative. L'Appaltatore avrà l'obbligo di redigere l'effettivo programma lavori da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'inizio lavori.

Non si ritiene infatti che, in fase di progettazione, e per questa tipologia di opere possano essere effettuate precise scelte vincolanti per l'Imprenditore, rientrando l'organizzazione del cantiere nella sfera delle competenze che la vigente legislazione pone in capo all'imprenditore stesso (art. 2082 C.C.) e che questi si assume con la sottoscrizione del contratto d'appalto, a fronte di un corrispettivo in denaro (art.1655 C.C.).

### 5.1 Logistica di cantiere

#### 5.1.1 Premessa

In funzione della dislocazione spaziale degli aerogeneratori, articolata secondo due Cluster principali, il progetto ha individuato un'area di circa 11.000 m<sup>2</sup> da destinare ad "area logistica di cantiere" (o "cantiere di base"), in prossimità della postazione eolica T4. Tale area sarà ubicata in territorio di Borutta, nella porzione sudorientale del parco eolico in località *Su Crasu Rujju*, a circa 170 metri dal confine con il territorio di Bonnanaro, in corrispondenza di un debole versante con pendenza verso sud.

La preparazione dell'area di cantiere prevede l'asportazione preliminare del suolo vegetale che sarà opportunamente accantonato al fine di consentirne il reimpiego nell'ambito delle operazioni di recupero ambientale. La sistemazione del terreno non prevede apprezzabili movimenti di terra, trattandosi di un'area subpianeggiante.

Al termine dei lavori tutte le aree di lavorazione saranno oggetto di interventi di ripristino ambientale finalizzati alla restituzione dei terreni al loro originario uso.

Durante la fase costruttiva, la disponibilità di adeguati spazi di conformazione regolare (coincidenti con le piazzole di cantiere) potrà consentire, se necessario ed in funzione delle esigenze dell'appaltatore, la dislocazione di ulteriori apprestamenti (quali locali di ricovero o bagni chimici per il personale) in posizione maggiormente accessibile per i lavoratori rispetto a quelli previsti nell'area di cantiere generale.

Il cantiere per la realizzazione di un parco eolico può infatti assimilarsi ad un cantiere itinerante

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>22 di 30            |

(vista la significativa distanza tra le postazioni eoliche estreme) e, pertanto, le funzioni relative alla logistica di mezzi e/o attrezzature potranno individuarsi, oltre che nell'area logistica principale, anche negli spazi individuati presso le piazzole.

Per quanto riguarda il cantiere delle linee elettriche 30/36 kV, in considerazione del loro sviluppo lineare, le terre e rocce da scavo saranno provvisoriamente collocate ai bordi dello scavo in attesa del loro reimpiego in cantiere per ripristini morfologici.

Le recinzioni di cantiere non saranno fisse, ma verranno spostate secondo necessità con il procedere dei lavori.

### 5.1.2 Area logistica di cantiere

L'allestimento del cantiere (numero baracche, servizi, etc.) deve prevedere la presenza di tutte le imprese interessate alla realizzazione completa dell'impianto (opere civili e impiantistiche, installazione aerogeneratore e avviamento impianto).

Le aree destinate alla logistica (denominate aree logistiche di cantiere) verranno dislocate in accordo con quanto precedentemente indicato (cfr. par. 5.1.1). Le aree, laddove necessario, saranno spianate e sistemate con l'apporto di materiale arido dello spessore minimo di 20 cm opportunamente compattato; inoltre saranno completamente recintate (con paletti e rete plastificata di altezza pari a 2 m) e dotate di cancelli carrabili (larghezza 5 m) e pedonali dotati di chiusura a lucchetto.

La parte logistica per il personale dovrà comprendere:

- Baraccamenti ad uso spogliatoio, di superficie utile non inferiore a 30 m<sup>2</sup> (1,5 m<sup>2</sup> per lavoratore) e con altezza libera interna di almeno 2,40 m, dotati di ventilazione ed illuminazione naturali nei rapporti di 1/10 e 1/20 della superficie in pianta, dotati di armadietti e di panche.
- Baraccamenti ad uso servizi igienici dotati di almeno n. 4 latrine, n. 4 docce, n. 4 lavabi a canale; i servizi si intendono dotati di riscaldamento, di acqua potabile e di acqua sanitaria (calda e fredda); avranno sistemi di trattamento dei reflui di tipo chimico o tali da non necessitare di smaltimento nel terreno.
- Baraccamenti ad uso locali di ricovero e riposo, adibiti anche a consumo pasti, di idonea superficie, dotati di scaldavivande, tavoli, sedie o panche, pavimento antipolvere, ventilatori, riscaldati durante la stagione fredda. I locali saranno inoltre idonei ad accogliere 20 lavoratori a scopo di riparo durante le intemperie e nelle ore di riposo, e saranno conformi alla normativa vigente.
- Una baracca ad uso ufficio di cantiere e una baracca ad uso ufficio (con servizio igienico) per la Committenza e per il D.L. e gli Organi di controllo, entrambe attrezzate con scrivanie, sedie e armadi metallici chiudibili a chiave e comunque conformi a quanto previsto dalle leggi vigenti in

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>CONSULENZA E PROGETTI</b><br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>23 di 30            |

materia, opportunamente ventilate e dotate di impianto di riscaldamento. In esse devono essere disponibili i documenti richiesti dalla normativa in vigore, quali: Piano di Sicurezza e di Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza delle imprese appaltatrici, Notifica preliminare e tutta la documentazione riferita alla verifica tecnico professionale delle imprese e dei Lavoratori autonomi.

- Una baracca di circa 15 m<sup>2</sup> ad uso deposito delle piccole attrezzature, dei mezzi di protezione individuale ed adibita anche a piccola officina.
- Una baracca per deposito di materiali leganti (cemento, ecc.).
- Una cassetta di pronto soccorso, contenente i presidi sanitari previsti dalla legge indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Tale cassetta sarà conservata nell'ufficio di cantiere e la sua ubicazione sarà segnalata con appositi cartelli. In cantiere sarà esposta una tabella riportante i nominativi e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o di normale assistenza.
- Almeno 1 estintore a polvere per ciascuna baracca, oltre a quelli individuali indicati nel POS di ciascuna impresa per le aree di sua competenza.

Le due baracche destinate ad uffici di cantiere, ancorché collocate all'interno dell'area recintata, dovranno essere accessibili direttamente dalla viabilità esterna mediante appositi cancelli pedonali; l'area che le contiene sarà separata, ma comunicante, da quella che contiene gli altri baraccamenti, depositi, etc.

### 5.1.3 Aree di deposito materiali e mezzi

L'ubicazione dei depositi generali verrà scelta in relazione alla eventuale necessità della sorveglianza, alla comodità delle operazioni di carico e scarico, alla necessità di una corretta conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosità.

Le aree di stoccaggio andranno di norma delimitate, soprattutto quando si tratta di materie e di sostanze pericolose.

In particolare, sono da prevedere almeno le seguenti aree di deposito materiali:

- deposito ferri di armatura
- deposito inerti
- deposito macchinari
- deposito materiali vari.

I depositi di benzina, petrolio, olio minerale e tutti gli idrocarburi, essendo infiammabili, se in quantitativi superiori a 500 kg, sono soggetti al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>24 di 30            |

competenti per il territorio.

I depositi di cui sopra devono essere protetti contro le scariche atmosferiche.

L'approvvigionamento di acqua per i servizi igienici verrà assicurato mediante apposito contenitore in materia plastica che verrà installato in prossimità delle baracche che ne fanno uso. Il rifornimento di acqua potabile è assicurato con l'approvvigionamento di acqua minerale in bottiglia: almeno 3 litri pro capite al giorno.

#### Stoccaggio dei materiali di risulta degli scavi

Il materiale di risulta degli scavi riutilizzabile in cantiere verrà depositato provvisoriamente in prossimità della stessa area di lavoro o in apposite aree dedicate, allestite in corrispondenza delle piazzole di macchina. I ferri di armatura delle fondazioni saranno depositati provvisoriamente in prossimità del luogo del loro utilizzo (piazzole degli aerogeneratori).

A getti ultimati e dopo il rinterro delle fondazioni, il materiale di risulta degli scavi sarà riutilizzato in cantiere secondo le modalità previste dal *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* (Elaborato FORI-BE-RC12). Eventuali eccedenze di materiali di scavo non riutilizzabili in cantiere saranno gestite in regime di rifiuti nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere ambientale applicabili.

#### Stoccaggio di altri materiali

Cavi per elettrodotti: verranno stoccati in bobine in idonea area recintata o in una baracca prefabbricata e trasportati nell'area interessata al momento del loro utilizzo.

Lo stoccaggio sarà eseguito in una zona pianeggiante, bloccando le bobine con cunei o dispositivo equivalente atto ad impedirne l'accidentale rotolamento.

#### *5.1.4 Segnaletica e informazioni per la sicurezza*

Dovrà essere necessariamente prevista la predisposizione di cartellonistica informativa del cantiere, posta in corrispondenza degli ingressi che riporti le seguenti indicazioni:

- nominativo del Committente e/o responsabile dei lavori;
- oggetto dei lavori;
- progettista;
- coordinatore per la progettazione dei lavori;
- direttore dei lavori;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- appaltatore;
- durata presunta dei lavori;

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>25 di 30            |

- data di inizio lavori;
- data presunta di fine lavori ed eventuali aggiornamenti;
- estremi di trasmissione della notifica preliminare agli organi di vigilanza dell'ASL e della D.P.L.;
- nominativi dei subappaltatori e/o lavoratori autonomi;
- aggiornamenti della notifica preliminare agli organi di vigilanza dell'ASL e della D.P.L. (da riportare durante l'avanzamento dei lavori).

I lavoratori dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza, in particolare attraverso cartelli.

La segnaletica dovrà essere predisposta con l'avvertenza di non montare cartelli cumulativi, ma singoli nelle immediate vicinanze delle varie lavorazioni e congruenti con le lavorazioni stesse.

In particolare, nell'ufficio di cantiere dovrà essere predisposta una bacheca, ben visibile ai lavoratori, su cui saranno esposti tutti gli avvisi riguardanti la sicurezza, ed in particolare saranno sempre consultabili i seguenti documenti:

- Numeri telefonici di riferimento per la sicurezza in cantiere:
  - Vigili del fuoco: 115
  - Carabinieri: 112
  - Ambulanza: 118
- Schede di sicurezza e di riferimento e piani operativi POS connessi alle attività in corso di esecuzione.

#### 5.1.5 Impianto elettrico di cantiere

L'energia elettrica per le aree logistiche di cantiere sarà fornita o da linea elettrica o tramite opportuni gruppi elettrogeni, da posizionarsi in adeguata area debitamente protetta, all'interno dell'area destinata alla logistica di cantiere.

I quadri elettrici di cantiere dovranno essere "a norma" e a cura e spese dell'Appaltatore delle opere civili. Si prevede un quadro generale di cantiere, situato in prossimità delle baracche, corredato da interruttori generali, differenziali e completi di tutte le protezioni elettriche previste dalle norme CEI.

Devono essere messe a terra, con un numero di dispersori adeguato, le masse delle apparecchiature elettriche di classe I e tutte le masse estranee.

Si evidenzia che nell'installazione di gruppi elettrogeni di potenza compresa fra 25 e 1200 kW si devono rispettare le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno con Circolare n° 31 del 31/8/1978.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>26 di 30            |

Inoltre, al fine di evitare che un doppio guasto verso terra comprometta la sicurezza contro i contatti indiretti, vanno collegate le masse e il neutro allo stesso impianto di terra (sistema TN). La protezione sarà completata con l'uso di interruttori differenziali su ogni singola derivazione.

#### 5.1.6 Opere provvisorie nelle aree dove si svolgono lavorazioni

Dovranno essere delimitati e segnalati:

- tutti gli scavi;
- le zone di carico e scarico del materiale;
- le aree di lavoro delle autogrù per operazioni di movimentazione e di montaggio di materiali; le imprese, prima dell'invio delle autogrù in cantiere dovranno fornire al CEL le informazioni operative di dettaglio.

#### 5.1.7 Rischi derivanti dall'ambiente esterno sul cantiere

Per quanto riguarda la realizzazione delle linee MT, i rischi derivanti dall'ambiente esterno sul cantiere sono in sostanza costituiti dalla presenza degli impianti ed infrastrutture interferenti (linee elettriche e telefoniche, traffico viario, attraversamenti delle strade e dei fiumi, acquedotti, ecc.).

Tutte le interferenze del cantiere con reti di servizio (linee elettriche e telefoniche, tubazione acqua o altri servizi) saranno investigate e verificate dall'Impresa e dalla Direzione Lavori nella fase preliminare all'inizio lavori. La presenza di eventuali sottoservizi attivi lungo il tracciato degli scavi per la posa dei cavidotti e della linea e in corrispondenza delle fondazioni da realizzare, dovrà pertanto essere stata esclusa preliminarmente, come previsto in progetto.

#### 5.1.8 Rischi che le attività del cantiere possono produrre sull'esterno

Le indicazioni (di cui al punto precedente) previste per i rischi derivanti dall'ambiente esterno sul cantiere sono considerate idonee anche per i rischi che le attività di cantiere possono produrre sull'ambiente esterno. Si evidenzia che la presenza del cantiere comporta un aumento del traffico stradale sulle vie di accesso.

Dovranno essere previsti lo sgombero e la pulitura da terra riportata dalle ruote dei camion in corrispondenza dell'immissione delle strade di cantiere sulla viabilità ordinaria per permettere una corretta circolazione di tutti i mezzi.

## 5.2 Cronoprogramma preliminare dei lavori

Il processo realizzativo per i lavori in oggetto comporterà, prevedibilmente, il coinvolgimento di almeno n. 2 imprese/società appaltatrici e di un numero variabile di eventuali imprese

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>27 di 30            |

subappaltatrici per l'esecuzione di lavorazioni specialistiche, come di seguito riportato:

| Appaltatore/Fornitore             | Attività Diretta   | Eventuali attività in Subappalto  |
|-----------------------------------|--|---|
| Opere Edili e impiantistiche      | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Movimenti terra strade e piazzole (sbancamenti e rilevati).</li> <li>— Fondazioni (scavi e opere in c.a.).</li> <li>— Scavi e riempimenti cavidotti.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Posa in opera dei cavi (cavi 30/36kV, fibre ottiche, corda di terra, ecc.), terminazione dei cavi e cablaggi.</li> <li>— Realizzazione e allestimento SSEU.</li> <li>— Opere a verde e di rinaturalizzazione;</li> </ul> |
| Fornitore in opera aerogeneratori | Montaggi meccanici ed elettrici.<br>Avviamenti.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>— trasporto in opera dei componenti;</li> <li>— gruaggi.</li> </ul>  |

Come filosofia generale, per questa tipologia di impianti, considerata la limitata possibilità di circolazione e manovra di mezzi, è frequentemente esclusa la contemporanea presenza degli appaltatori delle opere edili e del fornitore in opera dell'aerogeneratore. Ciò per evitare disfunzioni derivanti dalla sovrapposizione di lavorazioni estremamente diversificate con esigenze tecnico-operative spesso incompatibili.

Tale approccio è tanto più frequente quanto minore è il numero di aerogeneratori da installare, con conseguente contrazione degli spazi operativi e limitata possibilità di circolazione dei mezzi d'opera.

La sequenza tipica delle lavorazioni in un cantiere di impianto eolico è la seguente:

1. Predisposizione di tutte le opere ed infrastrutture civili, compresa la realizzazione dei cavidotti di impianto, suddivisa nelle seguenti sottofasi:
  - a. Realizzazione viabilità (nuova e riattamento esistente);
  - b. Conformazione della piazzola;
  - c. Realizzazione fondazione aerogeneratore e maglia di terra;
  - d. Allestimento piazzola;
  - e. Realizzazione cavidotto di impianto.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>28 di 30            |

2. Trasporto in sito, assemblaggio e montaggio aerogeneratore;
3. Opere di finitura (regimazione idraulica e sistemazione ambientale).

I cavidotti MT potranno essere realizzati in parallelo alle opere relative all'impianto eolico, giacché completamente svincolate da queste ultime.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente progetto può stimarsi una durata indicativa dei lavori di circa 12 mesi con uno sviluppo delle attività ipotizzato secondo quanto indicato nel cronoprogramma riportato nell'Elaborato FORI-BE-RC9 - *Cronoprogramma degli interventi*.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>29 di 30            |

## 6 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

- a) L'impresa, prima di utilizzare un lavoratore sia esso un trasfertista o un nuovo assunto, dovrà attestare per iscritto che è stata fatta l'attività di informazione e formazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .
- b) L'impresa prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- c) L'impresa prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo del Medico Competente, MC, da essa nominato nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- d) L'impresa prima di introdurre in cantiere un'attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE, dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso. L'impresa dovrà inoltre dichiarare d'impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto per cui è stata dichiarata idonea all'uso.
- e) È vietato un uso delle attrezzature diverso da quello previsto dal costruttore.
- f) È vietato all'impresa d'introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio isolamento.
- g) È fatto divieto all'impresa introdurre dispositivi di protezione individuale, DPI, che non abbiano i requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- h) Prima d'introdurre un agente cancerogeno in cantiere, l'impresa dovrà ottenere benestare dopo aver presentato una relazione che motiva l'uso che intende fare, la quantità necessaria, nonché copia del documento della valutazione del rischio e delle misure tecniche, organizzative, procedurali adottate.
- i) È fatto divieto all'impresa d'introdurre in cantiere materiale fissile.
- j) L'impiego di radiazioni ionizzanti deve essere preventivamente autorizzato dal CEL.
- k) È fatto divieto all'impresa di spandere nel terreno oli e sostanze chimiche nocive; in caso di spandimento accidentale, l'impresa dovrà provvedere all'immediata rimozione.
- l) I rifiuti ferrosi, gli sfridi di vetri, di materiale laterizio o ceramico dovranno dall'impresa essere depositi in contenitori metallici nei luoghi di lavoro e portati settimanalmente al deposito di piazzale.
- m) Il materiale d'imbballaggio (cartoni, carta, plastica, legno) non può essere lasciato depositato dall'impresa nei luoghi di lavoro.
- n) Le bombole di ossigeno e di gas dovranno essere deposte in piazzale sotto una tettoia munita all'esterno di un estintore idoneo come definito dalla valutazione rischio incendio. Le bombole di ossigeno e di gas dovranno essere portate sul luogo del loro utilizzo mediante appositi carrelli.
- o) Le macchine operatrici aventi bracci girevoli (semoventi, escavatori, gru a torre, falconi, derrick, ecc.) alla fine della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell'assetto

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.<br>Viale Castro Pretorio, 122 - Roma (RM)<br> | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENERGIA MONTE PIZZINNU"<br>PROGETTO DEFINITIVO      | <b>COD. ELABORATO</b><br>FORI-BE-RC5 |
| <br><b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it   | <b>TITOLO</b><br>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: FASI, TEMPI<br>E MODALITÀ COSTRUTTIVE | <b>PAGINA</b><br>30 di 30            |

previsto dal costruttore per evitare in caso di vento sbandieramento e/o urti pericolosi.

p) L'impresa dovrà custodire le latte di vernici e di diluenti in un locale ventilato e chiuso a chiave, al di fuori del quale dovrà essere tenuto un estintore idoneo come definito dalla valutazione rischio incendio del POS.

q) L'impresa non dovrà lasciare nei luoghi di lavoro latte vuote che abbiano contenuto vernici o materiale infiammabile.

r) L'impresa non dovrà interrare cavi elettrici e tabulazioni prima di aver ottenuto il benestare rilasciato dietro presentazione dell'indicazione su una planimetria della loro ubicazione.

s) Prima di iniziare uno scavo l'impresa deve consultare la planimetria aggiornata relativa all'ubicazione dei cavi elettrici e delle tubazioni interrate.

t) Gli scavi relativi a opere provvisorie dovranno essere protetti sui due cigli superiori con nastro se la loro profondità è di 50 cm, indipendentemente dal tipo di scarpa oppure è maggiore di 50 cm, ma con scarpa 1/1; mentre per scavi oltre 50 cm e con scarpa più ripida di 1/1 dovrà essere posto sui cigli superiori un adeguato parapetto normale.

u) L'impresa non può interrompere, con scavi, depositi di materiali o mezzi, un passaggio sia pedonale che per mezzi operativi prima di aver ottenuto il benestare previa la presentazione di una richiesta scritta circostanziata.

v) L'impresa dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere conformemente alle istruzioni d'uso del costruttore, non dovrà modificarle e/o rimuovere i dispositivi di sicurezza, dovrà far effettuare la manutenzione e le riparazioni secondo le istruzioni del costruttore.

w) Sulle manichette colleganti le bombole del gas nelle apparecchiature per ossitaglio o saldatura autogena dovrà essere posta una valvola di non ritorno sia subito a valle del riduttore, sia subito a monte del cannello.

x) L'impresa dovrà impedire che vengano accesi fuochi nei locali chiusi, nei locali aperti o nei piazzali ove esistono apparecchiature elettriche, cavi e/o materiali incendiabili.