




**REGIONE CAMPANIA  
PROVINCIA DI CASERTA  
COMUNE DI CANCELLO ARNONE**




**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE RTN DI TRASFORMAZIONE  
380/150KV CON RACCORDI AEREI ALLA LINEA 380KV "PATRIA-GARIGLIANO"**



**STARENERGIA**


StarEnergia srl  
sede legale Via Francesco Giordani n. 42  
800122 Napoli I.VA 05769401216 PEC: [starenergia@pec.it](mailto:starenergia@pec.it)

**PROGRAMMA CRONOLOGICO DEI LAVORI**

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
 <p align="center">INSE s.r.l. Viale Michelangelo, 71 800129 Napoli Tel. +39 0815797998 mail: <a href="mailto:tecnico.inse@gmail.com">tecnico.inse@gmail.com</a></p>	<p align="center">CAMPANIA SOLARE s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA1051228 – C.F. e P.IVA 09700581219 mail: <a href="mailto:campaniasolare@starenergia.com">campaniasolare@starenergia.com</a> PEC: <a href="mailto:campaniasolare@pecditta.com">campaniasolare@pecditta.com</a> Cod. Univoco 5RU082D</p>	-:-
		<b>TAVOLA</b>
		<b>AS245-ET02-D</b>

Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev.	Data:	Redattore:
Rev. 01	20/07/2021	INSE Srl
Rev. 02	Aprile 2022	INSE Srl
Rev. 03	Ottobre 2022	INSE Srl



## REALIZZAZIONE DELLA S.E. - RTN 380/150 kV di CANCELLO ED ARNONE

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
<b>A</b>	<b>STAZIONE SATELLITE 380/150 kV</b>	<b>01/06/2023</b>	<b>26/09/2024</b>	<b>483</b>
1	Apertura cantiere stazione 380/150 kV	01/06/2023	01/07/2023	30
2	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	02/07/2023	10/10/2023	100
3	Posa rete di terra	11/10/2023	10/11/2023	30
4	Opere civili di stazione	11/11/2023	18/06/2024	220
5	Costruzione edificio Quadri e SA	12/11/2023	30/04/2024	170
6	Montaggio apparecchiature AT	01/05/2024	20/07/2024	80
7	Cablaggi	21/07/2024	10/08/2024	20
8	Montaggio sistema di controllo	11/08/2024	10/09/2024	30
9	Prove stazione	11/09/2024	26/09/2024	15
<b>B</b>	<b>RACCORDI AEREI 380 kV LINEA "PATRIA-GARIGLIANO"</b>	<b>21/07/2024</b>	<b>28/12/2024</b>	<b>160</b>
10	Apertura cantiere	22/07/2024	01/08/2024	10
11	Fondazioni sostegni nuova realizzazione	02/08/2024	01/10/2024	60
12	Assemblaggio sostegni 380 kV	02/10/2024	06/12/2024	65
13	Collegamenti SE-Linea 380 kV	07/12/2024	17/12/2024	10
14	Prove	18/12/2024	28/12/2024	10
23	ATTIVAZIONE STAZIONE	28/12/2024	27/01/2025	30

