

IMPIANTO FV E BESS EX AEROPORTO DI CASTELVETRANO

Impianto FV e BESS – Ex Aeroporto Castelvetroano

Castelvetroano (TP) – Progetto Definitivo

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE

EV-FS	00	29/04/2022	Emissione	A. Napoleoni	C. Camiciotti	L. Lavazza	G. Cacciola	A. Luce
Stato di Validità	Numero Revisione	Data	Descrizione	Stantec Preparato	Stantec verificato	Stantec Approvato	Eni Plenitude Approvato	Eni Plenitude Approvato
Indice Revisione								
Logo Committente e Denominazione Commerciale 				Nome progetto Impianto FV e BESS - Ex Aeroporto Castelvetroano		ID Documento Committente 082600BJRG00030 Commessa N.		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale  Stantec S.p.A						ID Documento Appaltatore N. Commessa 45503406.06		
Nome d'Impianto e Oggetto IMPIANTO FV e BESS EX AEROPORTO DI CASTELVETRANO Castelvetroano (TP) – Progetto Definitivo						Scala n.a.	Numero di Pagine 1 / 2	
Titolo Documento Cronoprogramma lavori di dismissione								

Software: Microsoft Word

File Name: F0490-A-R04-A - Cronoprogramma lavori di costruzione.docx

1 CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (78,6 MWp - 70,8 MWac in immissione) + BESS (20 MW - 40 MWh)		Tempistiche previste [mesi]																							
Attività	Settimane	1				2				3				4				5				6			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
DISMISSIONE IMPIANTO																									
Smontaggio e smaltimento pannelli	10																								
Smontaggio e smaltimento strutture metalliche	10																								
Rimozione pali di fondazioni	10																								
Rimozione cavi e materiale elettrico	10																								
Rimozione cabinati FV, BESS, uffici e magazzino	8																								
Rimozione fondazioni cabinati	6																								
Rimozione strade e materiale riportato	4																								
Ripristino aree dismesse e pulizia	6																								
Ispezione finale	1																								