



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROVINCIA DI CASERTA**  
**COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE**



**AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.Lgs 387/2003**  
**VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE EX. ART. 23**  
**D.Lgs 152/2006**

**INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE DENOMINATO "CANCELLO ARNONE" DI POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 20.000,00 kW E POTENZA DI PICCO PARI A 19.818,54 kW**

Codice pratica: 202100623



Codice identificativo

|              |            |          |                  |
|--------------|------------|----------|------------------|
| Commissa     | Liv. prog. | Tip.     | Codice Elaborato |
| <b>SE225</b> | <b>PD</b>  | <b>R</b> | <b>DISM</b>      |

|            |       |
|------------|-------|
| DATA       | SCALA |
| Marzo 2022 | -     |

Titolo elaborato

**Progetto di dismissione**

REVISIONI

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------|-------------|----------|------------|-----------|
|      |      |             |          |            |           |

Progettazione:



**STUDIO ENERGY SRL**  
 Via delle Comunicazioni snc  
 75100 Matera  
 C/F. e P.IVA 01175590775

Tecnici:

**Dott. Ing. Calbi Francesco Rocco**



Il Proponente:



**SMARTENERGYIT2104 S.R.L.**  
 Piazza Cavour, 1 - 20121 Milano (MI)  
 C.F./P.IVA 11625050965

LEGALE RAPPRESENTANTE



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. RELAZIONE SULLE OPERE DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO .....</b>  | <b>2</b>  |
| 1.1 Generalità .....  | 2         |
| 1.2 Definizione delle operazioni di dismissione .....   | 2         |
| 1.3 Descrizione e quantificazione delle operazioni di dismissione .....   | 4         |
| 1.3 Dettagli riguardanti lo smaltimento dei componenti.....   | 7         |
| 1.4 Conferimento del materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore per lo smaltimento ovvero per il recupero..... | 7         |
| 1.5 Dettagli riguardanti il ripristino dello stato dei luoghi e i relativi costi .....  | 7         |
| <b>2. COMPUTO METRICO DELLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>3. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DI DISMISSIONE .....</b>  | <b>18</b> |
| <b>ALLEGATO – COMPUTO METRICO DISMISSIONE.....</b>  | <b>19</b> |



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

## **1. RELAZIONE SULLE OPERE DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO**

### **1.1 Generalità**

Il presente elaborato riguarda la dismissione del parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole, da realizzarsi nella porzione a sud-ovest del territorio comunale di Canello ed Arnone (CE) denominato **"Canello Arnone"**.

Il parco fotovoltaico sarà collegato alla futura Stazione Elettrica (SE) 380/150 kV di smistamento della RTN mediante costruzione di una linea MT a 30 kV in cavo interrato della lunghezza di circa 4 km dal campo fotovoltaico fino alla stazione d'utenza e mediante un cavidotto a 150 kV dal sistema di sbarre AT condivise alla futura SE di smistamento della RTN a 150 kV.

L'impianto sorgerà in località La Tronara a sud-ovest del comune di Canello ed Arnone, su terreni censiti catastalmente al Foglio 36 p.lle 5019, 91, 28, 29, 88, 90, 92, 30, 31, 5018. dalla forma pressochè regolare, per un'estensione complessiva di circa 30 ettari e per una potenza di picco totale di 19.818,54 kWp.

Il sito è raggiungibile percorrendo la strada comunale ex SP 296 "Roveto-Seponi" su cui sarà ubicato uno dei tre accessi all'impianto; l'accesso all'altra porzione di impianto avverrà da altri n. 2 cancelli posti su stradina interpodereale esistente che si raccorda alla suddetta ex SP.

### **1.2 Definizione delle operazioni di dismissione**

Per il parco in esame si stima una vita media di trenta anni, al termine dei quali si procederà al suo completo smantellamento con conseguente ripristino del sito nelle condizioni ante-operam ai sensi del DLgs 387/2003, il quale al comma 4 dell'art. 12 prevede *"l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto"*.

I pannelli fotovoltaici sono considerati Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, cosiddetti RAEE, la cui gestione è oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita dall'Italia con il DLgs n. 49 del 14 marzo 2014. Pertanto, lo smantellamento dell'impianto alla fine della sua vita utile (30 anni) avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza presenti e future.

L'impianto fotovoltaico è costituito essenzialmente dalle seguenti componenti:

- apparecchiature elettriche ed elettroniche (inverter, quadri elettrici, trasformatori, moduli fotovoltaici);
- strutture di sostegno dei moduli (viti di ancoraggio, profili di alluminio, tubi in ferro);
- cabine elettriche prefabbricate in cemento armato precompresso e/o gettate in opera;



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

- cavi elettrici;
- tubazioni in PVC per il passaggio dei cavi elettrici;
- tubazioni dei cavi interrati;
- pietrisco per la realizzazione della viabilità interna.

Di seguito si riporta sinteticamente la sequenza delle fasi operative che caratterizzeranno la dismissione dell'impianto:

- disconnessione dell'intero impianto dalla rete elettrica;
- messa in sicurezza dei generatori PV;
- smontaggio delle apparecchiature elettriche in campo;
- smontaggio dei quadri di parallelo, delle cabine di trasformazione e della cabina di campo;
- smontaggio dei moduli PV nell'ordine seguente:
- smontaggio dei pannelli;
- smontaggio delle strutture di supporto e delle viti di fondazione;
- recupero dei cavi elettrici BT ed MT di collegamento tra i moduli, i quadri parallelo stringa e la cabina di campo;
- demolizione delle eventuali platee in cls a servizio dell'impianto;
- ripristino dell'area generatori PV – piazzole – piste – cavidotto.

Secondo il Codice Europeo del Rifiuto (CER) i materiali suddetti vengono classificati come di seguito:

- apparecchiature elettriche ed elettroniche:
  - CER 16 02 14\_ *apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213*
  - CER 16 02 16\_ *componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
- strutture di sostegno dei moduli, cabine prefabbricate, tubazioni:
  - CER 17 01 01\_ *cemento* (dalla demolizione dei fabbricati che alloggiavano le apparecchiature elettriche)



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

- CER 17 04 02\_ *alluminio* (dalla demolizione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici)
- CER 17 04 05\_ *ferro e acciaio* (dalla demolizione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici)
- CER 17 02 03\_ *plastica* (dalla demolizione delle tubazioni per il passaggio dei cavi elettrici)
- cavi elettrici:
  - CER 17 04 11\_ *cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*
  - CER 17 04 01\_ *rame*
- pietrisco:
  - CER 17 05 08\_ *pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07* (dalla rimozione della ghiaia per la realizzazione della viabilità).

### **1.3 Descrizione e quantificazione delle operazioni di dismissione**

Le azioni da intraprendersi per la dismissione dell'impianto in oggetto sono le seguenti:

#### **RIMOZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI**

Per quanto riguarda lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici montati sulle strutture fuori terra, l'obiettivo è quello di riciclare pressoché totalmente i materiali impiegati. Infatti circa il 90 – 95% del peso del modulo è composto da materiali che possono essere riciclati attraverso operazioni di separazione e lavaggio. I principali componenti di un pannello fotovoltaico sono:

- Silicio;
- Componenti elettrici;
- Metalli;
- Vetro.

Le operazioni previste per la demolizione e il successivo recupero/smaltimento dei pannelli fotovoltaici consisteranno nello smontaggio dei moduli e nell'invio degli stessi ad idonea piattaforma che effettuerà le seguenti operazioni di recupero:



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

- recupero cornice di alluminio;
- recupero vetro;
- recupero integrale della cella di silicio o recupero del solo wafer;
- invio a discarica delle modeste quantità di polimero di rivestimento della cella.

La tecnologia per il recupero e il riciclo dei materiali, valida per i pannelli a silicio cristallino, è una realtà industriale che va consolidandosi sempre più. A titolo di esempio, si menzionano l'associazione PV CYCLE, che raccoglie il 70% dei produttori europei di moduli fotovoltaici (circa 40 aziende) ed ha un programma per il recupero dei moduli; i produttori First Solar e Solar World che hanno già in funzione due impianti per il trattamento dei moduli con recupero del 90% dei materiali e IBM, il quale ha già messo a punto e sperimentato una tecnologia per il recupero del silicio dai moduli difettosi.

#### **RIMOZIONE DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO**

Le strutture di sostegno dei pannelli saranno rimosse tramite smontaggio meccanico, per quanto riguarda la parte aerea, e tramite estrazione dal terreno dei pali di fondazione infissi.

I materiali ferrosi ricavati verranno inviati ad appositi centri di recupero e riciclaggio istituiti a norma di legge. Per quanto attiene al ripristino del terreno non sarà necessario procedere a nessuna demolizione di fondazioni in quanto non si utilizzano elementi in calcestruzzo gettati in opera.

#### **RIMOZIONE DELL'IMPIANTO ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

Le linee elettriche e gli apparati elettrici e meccanici delle cabine di trasformazione MT/BT saranno rimosse conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore.

Per gli inverter e i trasformatori è previsto il ritiro e lo smaltimento a cura del produttore.

Il rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici e le parti metalliche verranno inviati ad aziende specializzate nel loro recupero e riciclaggio, mentre le guaine verranno recuperate in mescole di gomme e plastiche.

Le polifore ed i pozzetti elettrici verranno rimossi tramite scavo a sezione obbligata che verrà poi nuovamente riempito con il materiale di risulta.

Le colonnine prefabbricate di distribuzione elettrica saranno smantellate ed inviate anch'esse ad aziende specializzate nel loro recupero e riciclaggio.



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

### **RIMOZIONE DEI LOCALI PREFABBRICATI CABINE DI TRASFORMAZIONE E CABINA DI IMPIANTO**

Per quanto attiene alle strutture prefabbricate alloggianti le cabine elettriche si procederà alla demolizione ed allo smaltimento dei materiali presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti speciali non pericolosi).

Per le platee delle cabine elettriche previste in calcestruzzo si prevede la loro frantumazione, con asportazione e conferimento dei detriti a ditte specializzate per il recupero degli inerti.

### **RIMOZIONE DELLA RECINZIONE AREA**

La recinzione in maglia metallica di perimetrazione del sito, compresi i paletti di sostegno e i cancelli di accesso, saranno rimossi tramite smontaggio ed inviati a centri di recupero per il riciclaggio delle componenti metalliche.

I pilastri in c.a. di supporto dei cancelli verranno demoliti ed inviati presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti speciali non pericolosi).

### **RIMOZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA**

La pavimentazione stradale permeabile (materiale stabilizzato) verrà rimossa per uno spessore di qualche decina di centimetri tramite scavo e successivamente smaltito presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione.

### **SIEPE PERIMETRALE**

Al momento della dismissione, in funzione delle future esigenze e dello stato di vita delle singole piante della siepe perimetrale, esse potranno essere smaltite come sfalci, oppure mantenute in sito o cedute ad appositi vivai della zona per il riutilizzo.



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

### 1.3 Dettagli riguardanti lo smaltimento dei componenti

Nell'ambito del presente progetto lo smaltimento dei componenti verrà gestito secondo i seguenti dettagli:

| Materiale  | Destinazione finale  |
|--|--|
| Acciaio  | Riciclo in appositi impianti   |
| Materiali ferrosi                                    | Riciclo in appositi impianti   |
| Rame   | Riciclo e vendita  |
| Inerti da costruzione                                | Conferimento a discarica/recupero  |
| Materiali provenienti dalla demolizione delle strade | Conferimento a discarica/recupero  |
| Materiali compositi in fibre di vetro                | Riciclo  |
| Materiali elettrici e componenti elettromeccanici    | Separazione dei materiali pregiati da quelli meno pregiati. Ciascun materiale verrà riciclato/venduto in funzione delle esigenze del mercato alla data di dismissione del parco fotovoltaico |

Per quel che riguarda i costi legati alle operazioni di dismissione si rimanda al capitolo 2 "COMPUTO METRICO DELLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE" e al computo metrico allegato alla presente.

### 1.4 Conferimento del materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore per lo smaltimento ovvero per il recupero

Lo smaltimento ovvero il recupero dei materiali derivanti dallo smantellamento del campo fotovoltaico avverrà presso appositi impianti, che saranno individuati al momento della fase di dismissione, autorizzati al trattamento di tali rifiuti.

### 1.5 Dettagli riguardanti il ripristino dello stato dei luoghi e i relativi costi

#### INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO VEGETAZIONALE

La dismissione dell'impianto potrebbe provocare fasi di erosione superficiale e di squilibrio di coltri detritiche; questi inconvenienti saranno prevenuti mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica abbinate ad una buona conoscenza del territorio di intervento.

Gli obiettivi principali di questa forma riabilitativa sono i seguenti:

- riabilitare, mediante attenti criteri ambientali, le zone soggette ai lavori che hanno subito una modifica rispetto alle condizioni pregresse;
- consentire una migliore integrazione paesaggistica dell'area interessata dalle modifiche.

Per il compimento degli obiettivi sopra citati, il programma dovrà contemplare i seguenti punti:





SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

- si dovrà prestare particolare attenzione durante la fase di adagiamento della terra vegetale, facendo prima un'adeguata sistemazione del suolo che dovrà riceverla;
- effettuare un'attenta e mirata selezione delle specie erbacee, arbustive ed arboree maggiormente adatte alle differenti situazioni. Inoltre, particolare cura si dovrà porre nella scelta delle tecniche di semina e di piantumazione, con riferimento alle condizioni edafiche ed ecologiche del suolo che si intende ripristinare;
- si dovrà procedere alla selezione di personale tecnico specializzato per l'intera fase di manutenzione necessaria durante il periodo dei lavori di riabilitazione.

Le azioni necessarie per l'attuazione di tali obiettivi sono le seguenti:

- trattamento dei suoli: le soluzioni da adottare riguardano la stesura della terra vegetale, la preparazione e la scarificazione del suolo secondo le tecniche classiche. Il carico e la distribuzione della terra si realizza generalmente con una pala meccanica e con camion da basso carico, che la scaricheranno nelle zone d'uso. Quando le condizioni del terreno lo consentano, si effettueranno passaggi con un rullo prima della semina. Queste operazioni si rendono necessarie per sgretolare eventuali ammassi di suolo e per prepararlo alle fasi successive.
- opere di semina di specie erbacee: una volta terminati i lavori di trattamento del suolo, si procede alla semina di specie erbacee con elevate capacità radicanti in maniera tale da poter fissare il suolo. In questa fase è consigliata, per la semina delle specie erbacee, la tecnica dell'idrosemina. In particolare, è preferibile l'adozione di un manto di sostanza organica tritata (torba e paglia), spruzzata insieme ad un legante bituminoso ed ai semi; tale sistema consente un'immediata protezione dei terreni ancor prima della crescita delle specie seminate ed un rapido accrescimento delle stesse. Questa fase risulta di particolare importanza ai fini di:
  - mantenere un'adeguata continuità della copertura vegetale circostante;
  - proteggere la superficie, resa particolarmente più sensibile dai lavori di cantiere, dall'erosione;
  - consentire una continuità dei processi pedogenetici, in maniera tale che venga la ricolonizzazione naturale senza l'intervento dell'uomo.

L'evoluzione naturale verso forme più evolute di vegetazione (arbustive e successivamente arboree) può avvenire in tempi medio-lunghi a beneficio della flora autoctona.

Per questo motivo le specie erbacee selezionate dovranno essere caratterizzate da una crescita rapida, una capacità di rigenerazione elevata, "rusticità" elevata e adattabilità a suoli poco profondi e di scarsa evoluzione



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

pedogenetica, sistema radicale potente e profondo ed alta proliferazione. Per realizzare un'alta percentuale di attecchimento delle specie, dovranno essere adottate misure particolarmente rigorose quali la delimitazione delle aree di semina ed il divieto di accesso e/o controllo di automezzi e personale. La scelta delle specie da adottare per la semina dovrà comunque essere indirizzata verso le essenze autoctone già presenti nell'area di studio.

### **TRATTAMENTO DEI SUOLI**

In funzione dei condizionamenti descritti, le soluzioni generali che si adotteranno durante l'esecuzione dell'opera e secondo quanto stipulato nel Programma di Vigilanza Ambientale per il trattamento dei suoli o terra vegetale saranno:

- formazione di cumuli di terra recuperata, scavata selettivamente, e seminata, per la protezione delle loro superfici nei confronti dell'erosione, fino al momento della loro ricollocazione sulle aree manomesse;
- stesura di terra vegetale proveniente dagli stessi cumuli;
- preparazione e compattazione del suolo, secondo tecniche classiche.

La terra vegetale sarà depositata, separata adeguatamente e liberata da pietre e resti vegetali grossolani, come pezzi di legno e rami, per la sua utilizzazione successiva nelle superfici da ripopolare.

Quando le condizioni del terreno lo permettano, si realizzerà un passaggio di rullo prima della semina. Questo è un altro lavoro che prevede lo sminuzzamento dello strato superficiale (rottura delle zolle), il livellamento e la leggera compattazione del terreno.

Il rullaggio prima della semina è indispensabile per mettere la terra in contatto stretto con il seme e favorire il flusso di acqua intorno ad essa. Sarà importante realizzare queste due operazioni con criterio, ossia in funzione delle condizioni del suolo, delle coltivazioni e del clima, per aumentare le possibilità di accrescimento delle specie proposte.

### **SEMINA**

Una volta terminati i lavori di trattamento del suolo, la semina di specie erbacee con grande capacità di attecchimento per pendii e zone scoscese si realizzerà mediante la tecnica di idrosemina senza pressione.

La semina svolge la funzione di:

- stabilizzare le superfici dei pendii nei confronti dell'erosione;
- rigenerare il suolo, costituendo un substrato umido che possa permettere la successiva colonizzazione naturale senza manutenzione;



**SMARTENERGY**

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

L'obiettivo ottimale è quello di ottenere una copertura erbacea del 50-60%; inoltre, la zona interessata si arricchirà celermente con i semi provenienti dalle zone limitrofe e l'evoluzione naturale farà scomparire più o meno rapidamente alcune specie della miscela seminata a vantaggio della flora autoctona.

Le specie erbacee selezionate dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- attecchimento rapido poiché, non essendo interrate, potrebbero essere sottoposte a dilavamento;
- poliannuali, per dare il tempo di entrata a quelle spontanee;
- rusticità elevata ed adattabilità su suoli accidentati e compatti;
- sistema radicale forte e profondo per l'attecchimento e la resistenza alla siccità.

### **PIANTAGIONI DI ARBUSTI**

Lo scopo delle piantagioni di arbusti è quello di riprodurre, sulle nuove superfici, le caratteristiche visive del terreno circostante, lasciando inalterata la sua funzionalità ecologica e di protezione idrogeologica.

Come già ribadito, per la scelta delle specie dovranno utilizzarsi i seguenti criteri:

- carattere autoctono;
- rusticità o ridotte richieste in quanto a suolo, acqua e semina;
- presenza nei vivai.

Inoltre si dovrà porre cura a che:

- le specie selezionate non abbiano esigenze particolari, in modo che non risulti gravosa la manutenzione;
- la distribuzione degli esemplari sia tale che una unità di arbusto occupi da 0,3 a 0,9 m<sup>2</sup>;
- in tutte le piantagioni si eviti l'allineamento di piante, distribuendole invece secondo uno schema a macchia.

### **CRITERI DI SCELTA DELLE SPECIE**

Per la scelta delle tecniche e delle specie da adottare sono stati seguiti i seguenti tre criteri:

- obiettivo primario degli interventi;
- ecologia delle specie presenti;
- ecologia delle specie da inserire e provenienza (biogeografia) delle stesse.

L'ecologia delle specie presenti è stata dedotta dallo studio delle associazioni vegetali presenti nell'area (cfr. il quadro di riferimento ambientale, parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale). È infatti chiaro come l'ecologia delle specie presenti sia espressione delle condizioni stazionali. Poiché nelle opere di



sistemazione previste dovranno essere impiegate unicamente specie vegetali autoctone, la scelta sulle specie da adottare è possibile soltanto previa l'analisi sulla vegetazione. Le associazioni individuate nell'area soggetta ad indagine mostrano una certa variabilità nei gradienti ecologici, che pone la progettazione del verde di fronte a scelte che mirino a obiettivi polifunzionali.

L'ecologia delle specie da inserire dovrà essere molto simile a quella delle specie già presenti. Non saranno dunque ammissibili scelte di specie con le seguenti caratteristiche:

- specie invasive con forti capacità di espansione in aree degradate;
- specie alloctone con forte capacità di modifica dei gradienti ecologici;
- specie autoctone ma non proprie dell'ambiente indagato.

Inoltre, poiché si lavorerà in condizioni estreme, ossia su aree prodotte artificialmente e/o su aree fortemente modificate dall'uomo, sprovviste spesso di uno strato umifero superficiale e dunque povero di sostanze nutritive, è consigliabile utilizzare solo associazioni pioniere, compatibili dal punto di vista ecologico.

Tali associazioni dovranno rispondere inoltre alle seguenti caratteristiche:

- larga amplitudine ecologica;
- facoltà di colonizzare terreni grezzi di origine antropogenica e capacità edificatrici;
- resistenza alla sollecitazione meccanica;
- azione consolidante del terreno.

In relazione a quanto fin qui riportato e alla zona fitoclimatica di appartenenza delle aree oggetto di intervento, il Lauretum caldo, per la messa a dimora delle specie si farà ricorso alle essenze del tipo di seguito riportate:

| <b>Specie erbacee</b> | <b>Specie arbustive</b>   |                  | <b>Specie arboree</b> |                |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Trifolium incarnatum; | Crataegus monogyna        | biancospino      | Quercus ilex          | Leccio         |
| Trifolium rubens;     | Spartium junceum          | ginestra odorosa | Acer campestre        | Acer campestre |
| Trifolium pratense;   | Prunus spinosa            | prugnolo         | Quercus pubescens     | Roverella      |
| Trifolium hybridum,   | Pyrus amygdaliformis pero | mandorlino       | Quercus Cerris        | Cerro          |



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

|                              |                        |             |                    |                   |
|------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Petasites hybridus;          | Phillyrea latifolia    | fillirea    | Ulmus carpinifolia | Olmo<br>campestre |
| Petasites .albus;            | Paliurus spina-christi | spinacristi |                    |                   |
| Petasite paradoxus;          |                        |             |                    |                   |
| Calamagrostis varia          |                        |             |                    |                   |
| Calamagrostis<br>villosa;    |                        |             |                    |                   |
| Calamagrostis<br>arundinacea |                        |             |                    |                   |
| Calamagrostis<br>lanceolata. |                        |             |                    |                   |
| Calamagrostis<br>lanceolata. |                        |             |                    |                   |

## METODICHE DI INTERVENTO

Nella scelta delle metodiche da adoperare si è dunque dovuto far fronte a tutte le esigenze sopra riportate. Per tale motivo, e seguendo la sistematica introdotta da Schiechl (1973) che prevede quattro differenti tecniche costruttive (interventi di rivestimento, stabilizzanti, combinati, complementari), sono stati scelti interventi di rivestimento in grado di proteggere rapidamente il terreno dall'erosione superficiale mediante la loro azione di copertura esercitata sull'intera superficie. L'utilizzo di interventi di rivestimento permetterà un'azione coprente e protettiva del terreno. In questo caso, l'impiego di un gran numero di piante, di semi, o di parti vegetali per unità di superficie permette la protezione della superficie del terreno dall'effetto dannoso delle forze meccaniche. Inoltre, tali interventi, consentiranno un miglioramento del bilancio dell'umidità e del calore favorendo dunque lo sviluppo delle specie vegetali. Tali interventi sono inoltre mirati ad una rapida protezione delle superfici spoglie.

Per l'esecuzione di tali operazioni è stata scelta la metodica dell'idrosemina.

Infatti, nei terreni particolarmente poveri di sostanze nutritive e facilmente erodibili dalle acque meteoriche, l'idrosemina, adottata in periodi umidi (autunno), si rivela un'ottima soluzione per la protezione di tali aree. Il materiale da utilizzare è un prodotto in miscuglio pronto composto da semente, concimi, sostanze di miglioramento del terreno, agglomerati e acqua. La miscela prevede differenti dosi per ettaro che verranno adeguatamente scelte in fase di realizzazione delle opere di rinverdimento. Qualora si osservi una crescita



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

troppo lenta, rada o nulla si dovrà procedere ad un nuovo trattamento in modo da evitare una eccessiva presenza delle aree di radura.

Una volta terminata questa fase di durata minima annuale, si procederà successivamente alla semina di specie arbustive ed arboree con l'intento di stabilizzare definitivamente i versanti e proteggerli da forze meccaniche dannose che si possano manifestare su larga scala.

La metodica più idonea da adoperare per la piantumazione delle suddette specie appare, viste le condizioni del sito, quella delle talee. Tale tecnica si basa sull'utilizzo di porzioni di pianta (solitamente non ramificata) con capacità vegetativa. Tali porzioni riescono solitamente a rigenerare l'individuo vegetale quando sane, con età di uno o più anni, adatte all'ambiente di impianto, con diametro da 1 a 5 cm e con lunghezza di almeno 40 cm. Affinché tale tecnica si riveli efficace è utile seguire alcuni punti di fondamentale importanza:

- la lunghezza massima della parte di talea sporgente non deve essere superiore ad un quarto della lunghezza totale;
- la disposizione non deve essere in nessun caso geometrica, ovvero non si devono disporre le talee per linee, quadrati, ecc. La disposizione deve essere il più possibile random. Questo punto si rileva di fondamentale importanza dal punto di vista delle mitigazioni paesaggistiche e di rinaturalizzazione dell'area, poiché lo sviluppo della vegetazione naturale non segue in alcun modo figure geometriche;
- per quanto possibile vanno piantate da almeno due talee per m<sup>2</sup> fino a 5 per m<sup>2</sup> nelle aree maggiormente sollecitate.

Questa tecnica è stata scelta perché al contrario di altre (graticciate, fascinate vive, drenaggio con fascine, solchi, cordonate, gradonate, ecc.) permette un'esecuzione rapida e semplice dei lavori che inoltre risultano facilmente modificabili successivamente con costi molto contenuti.

## **MANUTENZIONE**

Le operazioni di manutenzione e conservazione devono conseguire i seguenti obiettivi funzionali ed estetici:

- mantenere uno strato vegetale più o meno continuo, capace di controllare l'erosione dei pendii;
- limitare il rischio di incendi e la loro propagazione;
- controllare la vegetazione pregiudizievole per le colture agricole adiacenti.

Per la manutenzione si realizzeranno i seguenti lavori:



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

- **irrigazione:** si considera la necessità di effettuare annaffiature degli arbusti e delle idrosemine definite;
- **concimazioni:** si dovrà effettuare un'analisi chimica dei nutrienti presenti nel terreno, in modo da evidenziare quali sono le carenze ed eventualmente effettuare una concimazione con gli elementi di cui si è verificata la carenza;
- **taglio:** per ragioni estetiche, di pulizia e di sicurezza nei confronti di incendi, il Programma include potature e spalcature degli arbusti, con successiva ripulitura della biomassa tagliata;
- **rimpianto degli esemplari morti:** il rimpiazzo degli esemplari morti si effettuerà l'anno seguente all'intervento, al termine dei lavori di rivegetazione.



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

## 2. COMPUTO METRICO DELLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE

La stima dei costi per la dismissione e lo smaltimento di seguito riportati sono riferiti ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp.

Tali costi possono essere calcolati come di seguito:

| Dettaglio Attività  | Dettaglio Fasi   | Costo (euro) |
|---|--|--------------|
| Smontaggio e smaltimento pannelli:                        | Lavaggio vetri   | 1000         |
|   | Smontaggio:<br>160 ore operai a 30€/h +<br>80 ore autocarro con operatore a 45€/ora  | 8400         |
|   | Smaltimento  | 0 (1) (2)    |
| Smontaggio e smaltimento inseguitori e relativi ancoraggi | Smontaggio inseguitori:<br>80 ore di operai a 30€/h +<br>80 ore autocarro con operatore a 45€/h +<br>80 ore di escavatore con operatore a 50 €/h | 10000        |
|   | Smontaggio ancoraggi:<br>80 ore autocarro con operatore a 45€/h +<br>80 ore di escavatore con operatore a 50 €/h                                 | 7600         |
|   | smaltimento  | 0 (2)        |
| Smontaggio Smaltimento parti elettriche                   | Smontaggio:<br>24 ore di operai a 30€/h +<br>40 ore autocarro con operatore a 45€/h +<br>40 ore di escavatore con operatore a 50 €/h             | 4520         |
|   | smaltimento  | 0 (2)        |
| Demolizione e smaltimento cabine c.a.                     | Demolizione:<br>8 ore autocarro con operatore a 45€/h +<br>8 ore di escavatore con operatore a 50 €/h  | 760          |
|   | smaltimento di 50 t di cemento armato contenente fino al 10% di impurità (metallo, plastica, ecc) a 20€/t  | 1000         |





SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Smantellamento recinzione, impianto di illuminazione e videosorveglianza e relativo smaltimento  | Smontaggio:<br>24 ore autocarro con operatore a 45€/h +<br>24 ore di escavatore con operatore a 50 €/h                  | 2280         |
|  | smaltimento di 10 t di cemento armato contenente fino al 10% di impurità (metallo, plastica, ecc) a 20€/t.              | 200          |
|  | Smaltimento di altri materiali oltre al cemento armato  | 0 (2)        |
| Smantellamento e recupero stabilizzato utilizzato per le strade interne all'impianto   | Smantellamento:<br>24 ore autocarro con operatore a 60€/h + 24 ore di escavatore con operatore a 50 €/h                 | 3520         |
|  | Smaltimento in discarica per 750 t di stabilizzato utilizzato per le strade interne all'impianto. Costo unitario 10€/t. | 3750         |
| Aratura terreno e parziale sostituzione  | A corpo   | 5000         |
| <b>Costo Totale Smaltimento (euro)</b>   |   | <b>48030</b> |
| <b>Note</b><br>[1] - da un'indagine di mercato è emerso che se il vetro è pulito viene ritirato senza alcun costo così come i materiali elettrici<br>[2] - Si ritiene che gli oneri per lo smaltimento, siano coperti dai ricavi della vendita dei seguenti materiali per i quali il recuperatore paga:<br>150-200€/t per l'alluminio<br>130 €/h per i materiali ferrosi<br>3000 €/t per cavi in rame scoperti e 1000 €/t per cavi in rame ricoperti |   |              |

In conclusione il costo finale per la dismissione e successivo smaltimento delle componenti costituenti un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp è di € 48.030,00 rivalutabile con gli indici ISTAT; tale valore è tuttavia suscettibile di diminuzione a seguito di raccolte organizzate su larga scala, come sembra essere procinto di realizzarsi a livello europeo. Comunque nel caso in oggetto, dato che l'impianto ha una potenza



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

di 19,81854 MWp, il costo totale della dismissione è di circa € **1.334.140,83**, come da computo metrico allegato.



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

### 3. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DI DISMISSIONE

Si riporta di seguito il cronoprogramma delle fasi attuative di dismissione.

|  |  | OPERAZIONI DI DISMISSIONE |       |       |       |       |       |       |       |       |        |   |   |
|--|--|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| ATTIVITA' LAVORATIVE   |  | 1mese                     | 2mese | 3mese | 4mese | 5mese | 6mese | 7mese | 8mese | 9mese | 10mese |   |   |
| SMONTAGGIO DEI PANNELLI  |  | ■                         | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |       |        |   |   |
| SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO                               |  |                           |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |       |        |   |   |
| SFILAGGIO DELLE FONDAZIONI   |  |                           |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     |       |        |   |   |
| DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI CABINE DI TRASFORMAZIONE                   |  |                           |       |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     |       |        |   |   |
| DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO CABINA DI CAMPO                            |  |                           |       |       |       |       | ■     | ■     |       |       |        |   |   |
| TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA DELLE CABINE          |  |                           |       |       |       |       | ■     |       |       |       |        |   |   |
| SFILAGGIO CAVI   |  | ■                         | ■     | ■     | ■     | ■     |       |       |       |       |        |   |   |
| OPERE STRADALI: SMANTELLAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA AL PARCO PV  |  |                           |       |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■     | ■      |   |   |
| TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA                       |  |                           |       |       |       |       | ■     | ■     | ■     | ■     | ■      |   |   |
| RIMODELLAMENTO E STESA DI TERRENO DA COLTIVO                         |  |                           |       |       |       |       |       | ■     | ■     | ■     | ■      | ■ |   |
| INERBIMENTO CON PIANTUMANZIONE DI ARBUSTI E SEMINA DI PIANTE ERBACEE |  |                           |       |       |       |       |       |       |       |       | ■      | ■ | ■ |



SMARTENERGY

Oggetto: Impianto Fotovoltaico Potenza di picco 19.818,54 kW

Elaborato: Progetto di dismissione dell'impianto

## **ALLEGATO – COMPUTO METRICO DISMISSIONE**

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Computo metrico estimativo delle opere di dismissione e ripristino  
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA  
FONTE SOLARE DI POTENZA PARI A 19.818,54 kW - Codice pratica:  
202100623

**COMMITTENTE:** SMARTENERGYIT2104 SRL

Data, 28/03/2022

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI       |         |       |        | Quantità   | IMPORTI  |            |            |
|-----------------------------|---|------------------|---------|-------|--------|--|--|------------|------------|
|                             |   | par.ug.          | lung.   | larg. | H/peso |  | unitario   | TOTALE     |            |
|                             | <b>R I P O R T O</b>  |                  |         |       |        |  |  |            |            |
|                             | <b>LAVORI A MISURA</b>  |                  |         |       |        |  |  |            |            |
| 1 / 1<br>NP36               | RIMOZIONE LOCALI PREFABBRICATI<br>Rimozione dei locali prefabbricati in CAV e acciaio, compreso il carico dei materiali, lo sgombero degli eventuali cordoli o platee di fondazione, il carico e trasporto dei detriti alle discariche senza limiti di distanza.<br><i>Cabine di trasformazione</i>   | 12,00            | 6,06    | 2,440 | 2,900  | 514,57   |  |            |            |
|                             | SOMMANO m3  |                  |         |       |        | 514,57   | 183,10   | 94'217,77  |            |
| 2 / 2<br>NP37               | RIMOZIONE MODULI FOTOVOLTAICI<br>Rimozione di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 144 celle, compreso ogni onere relativo agli apprestamenti di servizio, il carico, il trasporto e scarico del materiale di risulta al centro di riciclaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito  |                  |         |       |        | 37'044,00  |  |            |            |
|                             | SOMMANO cadauno   |                  |         |       |        | 37'044,00  | 6,60   | 244'490,40 |            |
| 3 / 3<br>NP38               | Rimozione di opere in ferro, relative a "carpenterie del tipo pesante", complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nel cantiere - elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari<br><i>Rimozione tracker monoassiali</i><br><br><i>Cancello</i><br><i>*(lung.=6*2,5*3,7)</i><br><i>Recinzione</i><br><i>*(H/peso=4665*2,5*3,7)</i><br><i>Puntazze</i><br><i>Rimozione pali di illuminazione e videosorveglianza</i> | 3,00             | 55,50   |       |        | 793800,00<br>0<br>166,50                             |  |            |            |
|                             | SOMMANO kg  | 102,00<br>106,00 | 4,00    |       |        | 43151,250<br>5,250<br>0,590                          | 43'151,25<br>535,50<br>250,16                    | 0,75       | 628'427,56 |
| 4 / 4<br>T.01.020.010<br>.a | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km<br><i>Trasporto tracker</i><br><i>*(H/peso=793800/7850)</i><br><i>Trasporto cancello</i><br><i>*(H/peso=6*2,5*0,05)</i><br><i>Trasporto recinzione</i><br><i>Rimozione cavi interni MT</i><br><i>Rimozione cavi BT</i><br><i>Rimozione cavi illuminazione e videosorveglianza</i>   | 3,00             | 4665,00 | 0,020 |        | 101,121<br>0,750<br>2,500<br>7,420<br>2,160<br>0,120 | 101,12<br>2,25<br>233,25<br>7,42<br>2,16<br>0,12 |            |            |
|                             | SOMMANO mc  |                  |         |       |        | 346,32   | 41,07  | 14'223,36  |            |
| 5 / 5<br>NP39               | Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se necessario. Incluso inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.   |                  |         |       |        |  |  |            |            |
|                             | <b>A R I P O R T A R E</b>  |                  |         |       |        |  |  | 981'359,09 |            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI                              |                                  |                                  |        | Quantità                                   | IMPORTI  |              |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--------|--|----------|--------------|
|                             |  | par.ug.                                 | lung.                            | larg.                            | H/peso |  | unitario | TOTALE       |
|                             | <b>RIPORTO</b>   |   |                                  |                                  |        |  |          | 981'359,09   |
|                             | <i>Rimozione di corpi illuminanti</i><br><i>Rimozione termocamere</i>  |   |                                  |                                  |        | 106,00<br>106,00                           |          |              |
|                             | SOMMANO cadauno  |   |                                  |                                  |        | 212,00                                     | 15,75    | 3'339,00     |
| 6 / 6<br>E.01.010.010<br>.a | Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)<br><i>Rimozione strade interne area impianto</i>  |   | 15287,00                         |                                  | 0,200  | 3'057,40                                   |          |              |
|                             | SOMMANO mc   |   |                                  |                                  |        | 3'057,40                                   | 4,13     | 12'627,06    |
| 7 / 7<br>E.01.015.010<br>.a | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)<br><i>Cavidotto interno MT</i><br><i>Cavidotto interno BT</i><br><i>Cavidotto MT + BT</i><br><i>Cavidotto illuminazione e videosorveglianza</i> | 3010,00<br>3972,00<br>142,00<br>4671,00 | 0,500<br>0,500<br>0,600<br>0,500 | 1,350<br>0,900<br>1,350<br>0,900 |        | 2'031,75<br>1'787,40<br>115,02<br>2'101,95 |          |              |
|                             | SOMMANO mc   |   |                                  |                                  |        | 6'036,12                                   | 4,84     | 29'214,82    |
| 8 / 8<br>NP40               | Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo dello scavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.<br>- per ogni m <sup>3</sup> di materiale costipato m <sup>3</sup> si considera il 50% del materiale<br><i>Cavidotto interno MT</i><br><i>Cavidotto interno BT</i><br><i>Cavidotto MT e BT</i><br><i>Cavidotto illuminazione e videosorveglianza</i>  | 3010,00<br>3972,00<br>142,00<br>4671,00 | 0,500<br>0,500<br>0,600<br>0,500 | 0,800<br>0,400<br>0,800<br>0,400 |        | 1'204,00<br>794,40<br>68,16<br>934,20      |          |              |
|                             | SOMMANO m3   |   |                                  |                                  |        | 3'000,76                                   | 4,00     | 12'003,04    |
| 9 / 9<br>NP41               | SFILAGGIO CAVI ELETTRICI<br>Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici o linee multipolari, in qualunque tipo di posa, compreso l'eventuale trasporto alla pubblica discarica senza limiti di distanza dei materiali di risulta.<br><i>Cavidotto interno MT</i><br><i>Cavidotto interno BT</i><br><i>*(lung.=8200,00*3)</i><br><i>Cavidotto Illuminazione e videosorveglianza</i>  | 3507,00<br>24600,00<br>4671,00          |                                  |                                  |        | 3'507,00<br>24'600,00<br>4'671,00          |          |              |
|                             | SOMMANO m  |   |                                  |                                  |        | 32'778,00                                  | 1,34     | 43'922,52    |
| 10 / 10<br>NP42             | RIMOZIONE TUBAZIONI PER CAVIDOTTO<br>Rimozione di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, compresa il carico e il trasporto dei materiali alle discariche e quant'altro necessario per consegnare il lavoro finito a regola d'arte.  |   |                                  |                                  |        |  |          |              |
|                             | <b>A RIPORTARE</b>   |   |                                  |                                  |        |  |          | 1'082'465,53 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |          |       |           | Quantità   | IMPORTI    |              |
|---------------------|--|------------|----------|-------|-----------|------------|------------|--------------|
|                     |  | par.ug.    | lung.    | larg. | H/peso    |            | unitario   | TOTALE       |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |            |          |       |           |            |            | 1'082'465,53 |
|                     | <i>Cavidotto interno MT</i><br><i>*(lung.=3152,00*2)</i>   |            | 6304,00  |       |           | 6'304,00   |            |              |
|                     | <i>Cavidotto interno BT</i><br><i>*(lung.=8200*2)</i>  |            | 16400,00 |       |           | 16'400,00  |            |              |
|                     | <i>Cavidotto illuminazione e videosorveglianza</i><br><i>*(lung.=4671*2)</i>   |            | 9342,00  |       |           | 9'342,00   |            |              |
|                     | SOMMANO m  |            |          |       |           | 32'046,00  | 2,70       | 86'524,20    |
| 11 / 11<br>NP43     | DISALLACCIO E RIMOZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE Lavoro di disallaccio, rimozione e accatastamento per il successivo smaltimento/recupero delle cabine di campo e relative apparecchiature elettriche per il regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico (inverter, quadri di ricezione MT, quadri ausiliari, contatori, trasformatori, unità frigorifere, quadri parallelo, contatori etc.) |            |          |       |           | 1,00       |            |              |
|                     | SOMMANO a corpo  |            |          |       |           | 1,00       | 77'000,00  | 77'000,00    |
| 12 / 12<br>NP44     | Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione  |            |          |       |           |            |            |              |
|                     | <i>Cavidotto interno MT</i>  |            | 3010,00  | 0,500 | 0,550     | 827,75     |            |              |
|                     | <i>Cavidotto interno BT</i>  |            | 3972,00  | 0,500 | 0,500     | 993,00     |            |              |
|                     | <i>Cavidotto MT + BT (scavo comune)</i>  |            | 142,00   | 0,600 | 0,550     | 46,86      |            |              |
|                     | <i>Cavidotto illuminazione e videosorveglianza</i>   |            | 4671,00  | 0,500 | 0,500     | 1'167,75   |            |              |
|                     | <i>Viabilità interna</i>   |            | 15287,00 |       | 0,200     | 3'057,40   |            |              |
|                     | SOMMANO m3   |            |          |       |           | 6'092,76   | 26,25      | 159'934,95   |
| 13 / 13<br>NP45     | OPERE PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE<br>Aratura o vangatura meccanica con trattore gommato da 81 HP a 100HP   |            |          |       |           | 24,00      |            |              |
|                     | SOMMANO h  |            |          |       |           | 24,00      | 31,05      | 745,20       |
| 14 / 14<br>NP46     | Smantellamento e rimozione di tutte le opere presenti nella stazione MT/AT, compreso la rimozione dei manufatti e piazzali dell'area esterna, compresa la recinzione e la viabilità, e di tutti gli oneri per la rimozione e smaltimento dei trasformatori ed impianti elettrici.  |            |          |       |           | 1,00       |            |              |
|                     | SOMMANO a corpo  |            |          |       |           | 1,00       | 110'000,00 | 110'000,00   |
| 15 / 15<br>NP47     | Proventi derivanti dalla vendita di materiale di risulta proveniente dalla rimozione di opere in ferro incluso il trasporto  |            |          |       | 912645,27 | 0          | 912'645,27 |              |
|                     | SOMMANO kg   |            |          |       |           | 912'645,27 | -0,20      | -182'529,05  |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>   |            |          |       |           |            |            | 1'334'140,83 |
|                     | <b>T O T A L E euro</b>  |            |          |       |           |            |            | 1'334'140,83 |
|                     | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----  |            |          |       |           |            |            |              |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |          |       |           |            |            |              |



