



C.LE IREN di TURBIGO: REALIZZAZIONE IMPIANTO "BESS" ACCUMULO ELETTROCHIMICO																																																	
ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	29	30	agosto				settembre				ottobre				novembre				dicembre				gennaio				febbraio				marzo				aprile				mag				
									31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1			Fornitura apparecchiature	90 g	lun 25/07/22	ven 25/11/22																																											
2			Opere edili	14 g	lun 28/11/22	gio 15/12/22																																											
3			Montaggio BESS	51 g	ven 16/12/22	ven 24/02/23																																											
4			Rinnovo sistemi elettrici per l'interfacciamento del BESS con la centrale termoelettrica	33 g	ven 16/12/22	mar 31/01/23																																											
5			Prove preoperazionali	15 g	lun 27/02/23	ven 17/03/23																																											
6			Messa in servizio	10 g	lun 20/03/23	ven 31/03/23																																											
7			Prove con Terna e collaudo	21 g	lun 03/04/23	dom 30/04/23																																											


Progetto: Proget1
Data: mar 15/11/22


Attività


Divisione


Cardine

Riepilogo











Riepilogo progetto


Attività inattiva


Cardine inattiva

Riepilogo inattiva











Attività manuale


Solo-durata


Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale











Solo inizio


Solo-fine


Attività esterne

Cardine esterno









Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

