



COMUNE DI CARAPELLE



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO UTILITY SCALE

Committente:

Green Genius Italy Utility 12 srl

Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO

Ing. Marco G. Balzano

Via Canello Rotto, 3
70125 BARI | Italy
+39 331.6794367
www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZ
R0	30/11/2020	MBG	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

SV317

Data Elaborato:

30/11/2020

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Cronoprogramma

Progettista:

ing. Marco G. Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

P.04

												<u>MESE</u>														
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<u>OPERE CIVILI PRELIMINARI</u>																										
Rilievo e Tracciamento Impianto												X	X													
Cantierizzazione												X	X													
Pulizia e sistemazione Terreno												X	X													
Realizzazione Viabilità Interna														X	X											
Realizzazione Recinzione Perimetrale, Siepi, Cancelli, Impianto Illuminazione e di Videosorveglianza														X	X	X										
Allestimento Opere di Mitigazione, Opere Agricole e impianti Relativi																			X	X						
<u>INSTALLAZIONE IMPIANTO</u>																										
Trasporto Strutture Trackers															X	X	X									
Posa in Opera Trackers																X	X	X	X							
Trasporto Inverter e Cabine Prefabbricate																X										
Posa in Opera di Inverter Cabine Prefabbricate																		X								
Trasporto Moduli Fotovoltaici																	X	X	X							
Posa in Opera Moduli Fotovoltaici																		X	X	X						
Posa Cavidotto, Cablaggio Stringhe, Collegamento Sottocampi																		X	X	X						
Posa di Elettrodotto Interrato MT																		X	X	X						
Realizzazione Sottostazione Elettrica di Trasformazione ee Collegamenti alla RTN																				X	X					
<u>COLLAUDI E MESSA IN ESERCIZIO</u>																										
Test a Freddo																					X					
Commissioning Inverter																					X					
Commissioning Trackers																					X					
Test di Collaudo Tecnico																					X					
Messa in Esercizio																						X				
Smobilizzo del Cantiere																							X			