

| | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------|
|  | Progetto Definitivo Elettrificazione Linea Cagliari – Oristano | | | | | |
| Programma Lavori | COMMESSA RR0S | LOTTO 00 | CODIFICA D 53 PH | DOCUMENTO CA 0000 001 | REV. B | FOGLIO 2 di 2 |

1. PREMESSA

Il programma lavori relativo agli interventi finalizzati all'elettrificazione della linea Cagliari-Oristano, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere in progetto, prevede una durata complessiva di **505 gnc** dall' **INIZIO DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ANTICIPATE** fino a **FINE LAVORI**.

Nello specifico il programma lavori si articola come segue:

- **60 gnc** per **Attività Propedeutiche Anticipate** rispetto alla **Consegna Lavori**: progetto di dettaglio, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, boe e risoluzione sottoservizi, demolizione, picchettamento, per **AVVIO LAVORI**
- **30 gnc** per il **Proseguimento delle Attività Propedeutiche** dalla **Consegna Lavori**: progetto di dettaglio, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, boe e risoluzione sottoservizi, demolizione, picchettamento, per **AVVIO LAVORI**
- **415 gnc** per le **Attività di Costruzione**.

Per la stima dei tempi del programma lavori è stata presa a riferimento le disponibilità riportate di seguito per la Linea Cagliari – Macomer:

- Tratta Cagliari – Decimomannu (doppio binario): 5h40' BD e BP per 5gg/7.
- Tratta Decimomannu -San Gavino (doppio binario): 6h:00 BD e BP per 5gg/7.
- Tratta San Gavino – Oristano (singolo binario): 6h30' per 5gg/7.

