



Lavori di Messa in Sicurezza Permanente dell'area Ex CEMENTIR - Taranto

Programma Lavori_rev.03 del 17/01/2023



S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Note	Cronologia																															
						2° semestre				1° semestre				2° semestre				1° semestre				2° semestre				1° semestre				2° semestre							
						giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen
1	Lavori di Messa in sicurezza permanente dell'area Ex Cementir di Taranto - ILVA SpA	733 g	gio 16/07/20	lun 08/05/23		[Gantt bar spanning from July 2020 to May 2023]																															
2	Allestimento cantiere e attività propedeutiche alle lavorazioni	192 g	gio 16/07/20	ven 09/04/21		[Gantt bar from July 2020 to April 2021]																															
3	<i>Verbale di inizio lavori redatto tra impresa Appaltatrice e Direzione dei lavori</i>	1 g	gio 16/07/20	gio 16/07/20		[Single point activity on July 2020]																															
4	<i>Accantieramento, sistemazione area per posizionamento servizi di cantiere, baraccamenti, sistemazione recinzioni, installazione utilities generali, allacci utenze (acqua/corrente elettrica), preparazione piste di accesso.</i>	35 g	gio 16/07/20	mer 02/09/20		[Gantt bar from July 2020 to September 2020]																															
5	<i>Fornitura ed installazione di motogeneratore di potenza adeguata e predisposizione di impianto elettrico e distribuzione</i>	10 g	lun 17/08/20	ven 28/08/20		[Gantt bar from August 2020 to August 2020]																															
6	<i>Montaggio pesa ivi comprensivo delle opere murarie e impiantistiche e relativo collaudo</i>	15 g	lun 24/08/20	ven 11/09/20		[Gantt bar from August 2020 to September 2020]																															
7	<i>Ripristino impianto lavaggio ruote</i>	15 g	lun 24/08/20	ven 11/09/20		[Gantt bar from August 2020 to September 2020]																															
8	<i>Sfalcio da ramaglie e vegetazione aree di interesse e lungo il perimetro del diaframma esistente</i>	20 g	lun 24/08/20	ven 18/09/20		[Gantt bar from August 2020 to September 2020]																															
9	<i>Demolizioni corree di guida in cls del vecchio diaframma plastico</i>	20 g	lun 14/09/20	ven 09/10/20		[Gantt bar from September 2020 to October 2020]																															
10	<i>Realizzazione Baie di deposito rifiuti (da definire con la DL la tipologia di baie da realizzare)</i>	40 g	lun 24/08/20	ven 16/10/20		[Gantt bar from August 2020 to October 2020]																															
11	<i>Tracciamento topografico e picchettamento del perimetro del nuovo diaframma plastico (elaborazione dati e restituzione dati)</i>	15 g	lun 07/09/20	ven 25/09/20		[Gantt bar from September 2020 to September 2020]																															
12	<i>Prove di qualificazione per la scelta ottimale della composizione della miscela</i>	120 g	gio 06/08/20	mer 20/01/21		[Gantt bar from August 2020 to January 2021]																															
13	<i>Smaltimento rifiuti da demolizione CLS vecchio diaframma, vegetazione, ferro d'armatura</i>	171 g	ven 14/08/20	ven 09/04/21		[Gantt bar from August 2020 to April 2021]																															
14	Bonifica ordigni bellici (BOB)	130 g	lun 20/07/20	ven 15/01/21		[Gantt bar from July 2020 to January 2021]																															
15	<i>Apertura pratica genio militare per BOB ed ottenimento del parere vincolante per avvio delle attività</i>	20 g	lun 20/07/20	ven 14/08/20		[Gantt bar from July 2020 to August 2020]																															
16	1° Sospensione Lavori	15 g	lun 16/11/20	ven 04/12/20		[Red suspension bar from November 2020 to December 2020]																															
17	<i>Esecuzione BOB</i>	4 g	lun 14/12/20	gio 17/12/20		[Gantt bar from December 2020 to December 2020]																															
18	<i>Collaudi da parte del genio militare per rilascio nulla osta</i>	7 g	ven 18/12/20	lun 28/12/20		[Gantt bar from December 2020 to December 2020]																															
19	2° Sospensione Lavori	10 g	lun 04/01/21	ven 15/01/21		[Red suspension bar from January 2021 to January 2021]																															
20	decorrenza tempi contrattuali (539 gg lavorativi da ottenimento collaudi da parte del genio militare e rilascio relativo nulla osta)	591 g	ven 15/01/21	ven 21/04/23		[Black bar from January 2021 to April 2023]																															
21	Realizzazione diaframma plastico	404 g	ven 15/01/21	mer 03/08/22		[Gantt bar from January 2021 to August 2022]																															
22	Dissequestro aree per assemblaggio impinato miscelazione Diaframma Palstico Mail ILVA spa del 20/03/21	46 g	ven 15/01/21	ven 19/03/21		[Gantt bar from January 2021 to March 2021]																															
23	<i>Esecuzione di campo prova preliminare per la messa a punto della tecnica di scavo</i>	5 g	mer 31/03/21	mar 06/04/21		[Gantt bar from March 2021 to April 2021]																															
24	<i>Preparazione delle aree di lavoro e assemblaggio/installazione impianto pompaggio miscela bentonitica</i>	20 g	lun 22/03/21	ven 16/04/21		[Gantt bar from March 2021 to April 2021]																															
25	<i>Realizzazione diaframmi plastici</i>	308 g	lun 31/05/21	mer 03/08/22		[Gantt bar from May 2021 to August 2022]																															
26	<i>Integrazione q.tà diaframma plastico previsto in variante</i>	166 g	mer 15/12/21	mer 03/08/22		[Gantt bar from December 2021 to August 2022]																															
27	<i>Pannelli di prova e relativi monitoraggi</i>	143 g	lun 17/01/22	mer 03/08/22		[Gantt bar from January 2022 to August 2022]																															
28	Gestione rifiuti derivanti dalle demolizioni e dai terreni derivanti dallo scavo del diaframma	478 g	lun 18/01/21	mer 16/11/22		[Gantt bar from January 2021 to November 2022]																															
29	<i>Smaltimento/gestione di eventuali rifiuti derivanti dallo sfalcio</i>	59 g	mar 19/01/21	ven 09/04/21		[Gantt bar from January 2021 to April 2021]																															

