

VERDE 1 SRL

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON PRODUZIONI AGRICOLE INTENSIVE E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA CONVERSIONE SOLARE FOTOVOLTAICA E OPERE DI CONNESSIONE SITO IN LARINO (CB) – POTENZA 51,39 MWdc



Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Valentina SAMMARTINO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Ilaria Maria PIERRI
ing. Fabio MASTROSERIO
arch. Angela LA RICCIA
pianif. terr. Antonio SANTANDREA
ing. Margherita DEBERNARDIS
geol. Lucia SANTOPIETRO

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO	TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
C17	CRONOPROGRAMMA	21094	D		
		CODICE ELABORATO			
		DC21094D-C17			
REVISIONE	Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
00		-	-		
		NOME FILE	PAGINE		
		DC21094D-C17.doc	1 + copertina		
REV		DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato
00	08/10/21	Emissione	Sammartino	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					

ID	Nome attività	Durata	Trimestre 1							Trimestre 2							Trimestre 3							Trimestre 4							Trimestre 5							Trimestre 6							T																																			
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42		s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57	s58	s59	s60	s61	s62	s63	s64	s65	s66	s67	s68	s69	s70	s71	s72	s73	s74	s75	s76	s77
1	Preparazione delle aree di cantiere	196 g	[Barra continua da s1 a s78]																																																																													
2	servizi igienici	15 g	[Barra da s1 a s15]																																																																													
3	Accessi	15 g	[Barra da s2 a s17]																																																																													
4	zone di carico e scarico	15 g	[Barra da s3 a s18]																																																																													
5	realizzazione impianto elettrico di cantiere	15 g	[Barra da s4 a s19]																																																																													
6	allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	15 g	[Barra da s5 a s20]																																																																													
7	taglio di alberi ed estirpazione ceppaie	45 g	[Barra da s6 a s51]																																																																													
8	scavo di pulizia generale dell'area di cantiere	45 g	[Barra da s7 a s52]																																																																													
9	realizzazione della viabilità di cantiere	120 g	[Barra da s8 a s68]																																																																													
10	posa di recinzioni e cancellate	90 g	[Barra da s23 a s58]																																																																													
11	Realizzazione viabilità di campo e recinzioni	148 g	[Barra da s12 a s70]																																																																													
12	scavo a sezione obbligata	120 g	[Barra da s13 a s71]																																																																													
13	formazione di fondazione stradale	120 g	[Barra da s14 a s72]																																																																													
14	posa di pali per pubblica illuminazione	120 g	[Barra da s15 a s73]																																																																													
15	Realizzazione strutture prefabbricate	138 g	[Barra da s16 a s74]																																																																													
16	scavo a sezione obbligata	45 g	[Barra da s21 a s66]																																																																													
17	lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	30 g	[Barra da s22 a s67]																																																																													
18	getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione	30 g	[Barra da s23 a s68]																																																																													
19	montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	45 g	[Barra da s38 a s83]																																																																													
20	Realizzazione cavidotti di campo	196 g	[Barra da s24 a s84]																																																																													
21	scavo a sezione obbligata	180 g	[Barra da s25 a s85]																																																																													
22	posa di cavidotto	180 g	[Barra da s26 a s86]																																																																													
23	rinterro di scavo eseguito a macchina	180 g	[Barra da s27 a s87]																																																																													
24	Realizzazione campo fotovoltaico	222 g	[Barra da s28 a s92]																																																																													
25	montaggio di strutture reticolari in acciaio	180 g	[Barra da s29 a s93]																																																																													
26	realizzazione di impianto solare fotovoltaico	180 g	[Barra da s30 a s94]																																																																													
27	realizzazione cavidotto di collegamento fra impianto FV e sottostazione	210 g	[Barra da s31 a s97]																																																																													
28	Cablaggio elettrico	180 g	[Barra da s32 a s98]																																																																													
29	Realizzazione sottostazione e cavidotto AT	139 g	[Barra da s33 a s103]																																																																													
30	realizzazione opere edili ed elettriche sottostazione	90 g	[Barra da s34 a s104]																																																																													
31	realizzazione cavo AT di collegamento sottostazione	45 g	[Barra da s49 a s119]																																																																													
32	Smobilizzo del cantiere	33 g	[Barra da s75 a s108]																																																																													
33	smobilizzo del cantiere	15 g	[Barra da s76 a s109]																																																																													
34	pulizia generale dell'area di cantiere	30 g	[Barra da s77 a s110]																																																																													