

TITLE: Cronoprogramma

AVAILABLE LANGUAGE: IT

**IMPIANTO EOLICO DI 31MW IN LOCALITA' "FERRALZOS"
COMUNI DI SUNI, SAGAMA E SCANO DI MONTIFERRO(OR),
SINDIA E MACOMER(NU)**

Progetto definitivo

Cronoprogramma

Il Tecnico

Ing. Leonardo Sblendido



File: C21BLN001DWR01100_Cronoprogramma

00	21/06/2022	PRIMA EMISSIONE	G. Migliazza	M. Barresi	L. Sblendido
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
VALIDATION					
<i>NOME</i>		<i>NOME</i>		<i>NOME</i>	
COLLABORATORS		VERIFIED BY		VALIDATED BY	
PROJECT / PLANT EO SUNI		INTERNAL CODE			
		C21BLN001DWR01100			
CLASSIFICATION:	COMPANY	UTILIZATION SCOPE	ITER		

IMPIANTO EOLICO SUNI		Durata	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
PARCO EOLICO														
REALIZZAZIONE PARCO EOLICO SUNI		346 giorni												
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE		5 giorni	■											
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE		5 giorni	■											
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO		234 giorni												
2.1 REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE		179 giorni												
2.1.1 STRADA (IR-ACCESSO)		48 giorni	■	■										
2.1.2 STRADA (IR-01) SUNI 1		14 giorni		■										
2.1.3 PIAZZOLA SUNI 1		14 giorni			■									
2.1.4 STRADA (IR-02) SUNI 2		7 giorni			■									
2.1.5 PIAZZOLA SUNI 2		14 giorni			■									
2.1.6 STRADA (IR-03) SUNI 3		32 giorni				■								
2.1.7 PIAZZOLA SUNI 3		14 giorni				■								
2.1.8 STRADA (IR-04) SUNI 4		36 giorni					■							
2.1.9 PIAZZOLA SUNI 4		14 giorni					■							
2.1.10 STRADA (IR-05) SUNI 5		9 giorni						■						
2.1.11 PIAZZOLA SUNI 5		14 giorni							■					
2.2 REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI		69 giorni												
2.2.1 FONDAZIONE SUNI 1		10 giorni			■									
2.2.2 FONDAZIONE SUNI 2		10 giorni				■								
2.2.3 FONDAZIONE SUNI 3		10 giorni					■							
2.2.4 FONDAZIONE SUNI 4		10 giorni						■						
2.2.5 FONDAZIONE SUNI 5		10 giorni							■					
2.3 MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE		78 giorni												
2.3.1 INSTALLAZIONE SUNI 1 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA		20 giorni			■									
2.3.2 INSTALLAZIONE SUNI 2 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA		20 giorni				■								
2.3.3 INSTALLAZIONE SUNI 3 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA		20 giorni					■							
2.3.4 INSTALLAZIONE SUNI 4 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA		20 giorni						■						
2.3.5 INSTALLAZIONE SUNI 5 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA		20 giorni							■					
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI A 36 KV E OPERE ELETTRICHE		234 giorni												
2.4.1 SOTTOCAMPO CLUSTER 1		40 giorni						■						
2.4.2 SOTTOCAMPO CLUSTER 2		20 giorni							■					
2.4.3 SOTTOCAMPO CLUSTER 3		25 giorni								■				
2.4.4 ALLESTIMENTO CABINE E ALLACCIO AEROGENERATORI		60 giorni									■			
2.5 REALIZZAZIONE CABINA DI RACCOLTA E DI CONSEGNA 36 KV		70 giorni												
2.5.1 REALIZZAZIONE CABINA DI RACCOLTA E DI CONSEGNA 36 KV, OPERE CIVILI, ELETTRICHE E MECCANICHE		70 giorni									■			
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO		56 giorni												
3.1 COMMISSIONING CABINA DI RACCOLTA E DI CONSEGNA		21 giorni									■			
3.2 COMMISSIONING SUNI 1		21 giorni								■				
3.3 COMMISSIONING SUNI 2		21 giorni								■				
3.4 COMMISSIONING SUNI 3		21 giorni								■				
3.5 COMMISSIONING SUNI 4		21 giorni								■				
3.6 COMMISSIONING SUNI 5		21 giorni								■				
4. DISMISSIONE CANTIERE		5 giorni												
4.1 DISMISSIONE CANTIERE		5 giorni								■				