



CITTA' DI SANTERAMO IN COLLE

PROGETTO DEFINITIVO Impianto fotovoltaico "San Francesco" della potenza di 65,00 MW in AC e 75,10 MW in DC

COMMITTENTE:



sanfrancesco srl

SANFRANCESCO SRL
Galleria Vintler, 17 - 39100 Bolzano (BZ)
P.IVA: 03044290215
Tel: 0039 02 99749383

SVILUPPATORE:



TÈKNE srl
Via Vincenzo Gioberti, 11 - 76123 ANDRIA
Tel +39 0883 553714 - 552841 - Fax +39 0883 552915
www.gruppotekne.it e-mail: contatti@gruppotekne.it



PROGETTAZIONE:



INSE Srl

Via San Giacomo dei Capri, 38
80128 - NAPOLI

Tel. 081 5797998 - e-mail: inse.srl@virgilio.it



PD

PROGETTO DEFINITIVO

Programma cronologico dei lavori

Tavola:

PFSFR20-R-19

Filename:

inse/S.Francesco/ Programma cronologico dei lavori.xls

Data 1°emissione:

Novembre 2019

Redatto:

N. Galdiero
P. Esposito

Verificato:

F. Di Maso

Approvato:

SAN FRANCESCO Srl

Scala:

Protocollo Tekne:

n° revisione

1	
2	
3	
4	

TKA562

Collegamento alla RTN del parco fotovoltaico da 65 MW nel Comune di SANTERAMO IN COLLE (BA)

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
A	RETE MT	01/01/2021	09/08/2021	220
1	Apertura cantiere rete MT	01/01/2021	11/01/2021	10
2	Realizzazione trincea di scavo	12/01/2021	22/04/2021	100
3	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	23/04/2021	01/08/2021	100
4	Prove cavi MT	02/08/2021	09/08/2021	7
B	STAZIONE 30/150kV	01/01/2021	31/08/2021	242
5	Apertura cantiere stazione 30/150kV	01/01/2021	11/01/2021	10
6	Sistemazione area di stazione e strada	12/01/2021	11/02/2021	30
7	Posa rete di terra	12/02/2021	27/02/2021	15
8	Opere civili di stazione	28/02/2021	19/05/2021	80
9	Costruzione edificio Quadri e SA	10/03/2021	29/05/2021	80
10	Montaggio apparecchiature AT	30/05/2021	29/06/2021	30
11	Montaggio Trasformatori	30/06/2021	10/07/2021	10
12	Montaggio sistema di controllo	11/07/2021	20/08/2021	40
13	Prove stazione	21/08/2021	31/08/2021	10
C	ELETTRODOTTO 150kV IN CAVO	01/03/2021	09/05/2021	69
14	Apertura cantiere rete AT	01/03/2021	11/03/2021	10
15	Realizzazione trincea di scavo	12/03/2021	11/04/2021	30
16	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	12/04/2021	27/04/2021	15
17	Prove cavi AT	28/04/2021	03/05/2021	5
26	Collegamento con stazione Terna	04/05/2021	09/05/2021	5
27	ATTIVAZIONE Parco Fotovoltaico	01/09/2021	01/10/2021	30

