



REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI ENNA



Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 42,7868 MW sito nel Comune di Enna (EN)

Località "Calderari" denominato Enna 2



COMMITTENTE

Enna 2 PV s.r.l.

Via Alessandro Manzoni, 43 - 20121 Milano
p.iva 16644831006

PROGETTAZIONE



HORUS Green Energy Investment
Viale Parioli n. 10
00197 Roma



FDGL s.r.l.
Via Ferriera n. 39
83100 Avellino
www.fdgl.it

Progettista:
Ing. Fabrizio Davide



Collaboratori:
Ing. Mario Lucadamo
Ing. Angelo Mazza

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

DEF.REL.11 - Cronoprogramma dei lavori

SCALA

-

DATA

11/2022

FORMATO STAMPA
A4

REDATTO

APPROVATO

DESCRIZIONE E REVISIONE DOCUMENTO

DATA:

REV.N°

COMUNE DI ENNA

CRONOPROGRAMMA

N.	ATTIVITA'	SETT.	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese				9° mese				10° mese				11° mese				12° mese				13° mese				14° mese				15° mese				16° mese				17° mese				18° mese					
			1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°																		
A SOPRALLUOGHI, PROGETTAZIONE E D.L.			72																																																																									
1 ATTIVITA' TECNICHE			72																																																																									
	1.1	progetto esecutivo	8																																																																									
	1.2	deposito opere civili	8																																																																									
	1.3	direzione lavori	64																																																																									
B CANTIERIZZAZIONE			8																																																																									
1 ALLESTIMENTO/SMOBILIZZO CANTIERE			8																																																																									
	1.1	picchettamento delle aree	4																																																																									
	1.2	recinzione area	4																																																																									
	1.3	allestimento cantiere	4																																																																									
C APPROVVIGIONAMENTI			20																																																																									
1 APPROVVIGIONAMENTI			20																																																																									
D INTERVENTO			52																																																																									
1 OPERE EDILI			44																																																																									
	1.1	realizzazione viabilità e recinzione	32																																																																									
	1.2	realizzazione opere edili e carpenterie m.	36																																																																									
	1.3	realizzazione cavidotti	36																																																																									
2 IMPIANTO			44																																																																									
	2.1	trasporto e montaggio moduli FV	40																																																																									
	2.2	opere elettriche e di connessione alla RTN	40																																																																									
E COLLAUDI E RIPRISTINO AREA CANTIERE			12																																																																									
1 COLLAUDO FINALE			8																																																																									
2 RIPRISTINO AREA DI CANTIERE			6																																																																									